

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

SUPLE



**PLANES
2017-2024**

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**

NOVEMBRO DE 2020



1 INTRODUÇÃO

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Subseção de Planejamento Estratégico do Estado-Maior-Geral (SUPLE) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações da execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SUPLE/Escritório de Projetos, como uma ferramenta de apoio e subsídios ao ajuste interno e melhoria nos processos decisórios institucionais nos temas e perspectivas previstas em seu PLANES.

Este relatório capta e centraliza os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos cadastrados do GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio de seus respectivos gerentes de projetos.


Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar visibilidade às conquistas atingidas pelas áreas responsáveis por cada projeto estratégico bem como relatar as dificuldades de sua execução, sempre com intuito de fomentar uma maior interação entre todas as áreas envolvidas para obtenção do resultado esperado.



2 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os Projetos Estratégicos obtiveram uma execução total de 30,63%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 75 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2020, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 2 de Novembro de 2020.












A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.





2.1 Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.

PROJETO	OBM	ADESÃO À METODOLOGIA	STATUS DO PROJETO
Ampliar a maturidade em Gestão de Projetos no CBMDF	EMG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Aprovar a medalha mérito do ensino	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Aprovar a medalha mérito operacional	EMOPE	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Aprovar junto ao MEC o CBMDF como Instituição de Ensino Superior (IES)	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Aprovar Revista Técnica	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Atualizar o Regimento Interno	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Atualizar o RPMED	GABCG	0,00%	 A iniciar (0,00%)
Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)	COGER	40,00%	 Atrasado (0,00%)
Cercamento de Unidades - OBMs	COMAP	100,00%	 Em andamento (27,69%)



Concurso Público 2022	COGER	75,00%		A iniciar (0,00%)
Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM	COMAP	80,00%		Em andamento (44,75%)
Construção do 40º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	COMAP	100,00%		Atrasado (4,49%)
Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)	COMAP	100,00%		Atrasado (3,96%)
Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia	COMAP	100,00%		Em andamento (72,57%)
Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)	COMAP	100,00%		Em andamento (14,12%)
Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães	COMAP	100,00%		Em andamento (88,68%)
Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede - Delta	COMAP	100,00%		A iniciar (0,82%)
Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	COMAP	100,00%		Em andamento (48,77%)
Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP	COMAP	100,00%		Em andamento (65,40%)
Construção do novo Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV	COMAP	100,00%		Em andamento (1,13%)
Construção do Subgrupamento de Busca e Salvamento - GBS/BUC - Delta 1	COMAP	100,00%		A iniciar (0,08%)
Contratação de profissionais de TI	DITIC	75,00%		Atrasado (45,00%)
Criação de Planos de Emergência para atuação em todo o DF	COMOP	0,00%		A iniciar (0,00%)
Criação do Instituto de Ensino Superior	DIREN	0,00%		A iniciar (0,00%)



Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio	GABCG	80,00%		Atrasado (43,40%)
Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio	GPCIU	0,00%		A iniciar (0,00%)
Customização do sistema eletrônico de saúde	EMG	0,00%		A iniciar (0,00%)
Executar o Plano de ação de gestão de riscos do DEALF	DEALF	60,00%		Atrasado (8,74%)
Fazer Aquisição de ABSLs	DEALF	100,00%		Concluído (100,00%)
Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional	COESP	0,00%		A iniciar (0,00%)
Implantação do Sistema SCIPWEB	DESEG	100,00%		Em andamento (99,07%)
Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD	EMG	100,00%		Atrasado (54,20%)
Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)	DITIC	100,00%		Atrasado (74,30%)
Inaugurar a Policlínica	CTROL	100,00%		Concluído (100,00%)
Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL	CTROL	100,00%		Concluído (100,00%)
Ingresso de Bombeiros militares - 2021	DERHU	20,00%		A iniciar (0,00%)
Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs	DERHU	0,00%		A iniciar (0,00%)
Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF	DIVIS	60,00%		Atrasado (0,00%)
Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF	DITIC	0,00%		A iniciar (0,00%)







Mapear e melhorar os processos do CBMDF	DERHU	75,00%		Atrasado (65,25%)
Melhorar a infraestrutura nas unidades e lançamento da fibra ótica de ultima milha interligando as unidades com a GDFNET	DITIC	50,00%		Atrasado (100,00%)
Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova	DERHU	20,00%		A iniciar (0,00%)
Melhoria dos serviços da COCB	SUCOP	50,00%		Em andamento (2,43%)
Metodologia de gestão de projetos do CBMDF	EMG	100,00%		Concluído (100,00%)
Monitoramento 4D das Viaturas e guarnições	SEGEO	40,00%		A iniciar (0,00%)
Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período	AJGER	100,00%		Concluído (100,00%)
Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	DEPCT	100,00%		Concluído (100,00%)
Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF	EMOPE	100,00%		Concluído (100,00%)
Pesquisa e Desenvolvimento de LGE institucional	EMG	20,00%		Em andamento (0,00%)
Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021.	SEPCT	40,00%		Atrasado (75,00%)
Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.	DINVI	50,00%		Atrasado (52,75%)
Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF.	SEPCT	25,00%		A iniciar (0,00%)
Projeto de Lei Bombeiros Temporários	EMG	50,00%		A iniciar (0,00%)
Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos	DESEG	50,00%		Em andamento (95,68%)



Realizar 2º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CEABM	25,00%		A iniciar (0,00%)
Realizar Ingresso de Bombeiros	DEPCT	100,00%		Concluído (100,00%)
Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo	GABCG	60,00%		Atrasado (20,78%)
Realizar seminário de governança, estratégia e riscos	EMG	0,00%		A iniciar (0,00%)
Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	EMG	100,00%		Concluído (100,00%)
Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024	DIEAP	80,00%		Atrasado (0,00%)
Reestruturar o CGD	COESP	0,00%		Cancelado (0,00%)
Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante	COMAP	60,00%		A iniciar (0,00%)
Reforma do 15º GBM - Asa Sul	COMAP	60,00%		A iniciar (0,00%)
Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama	COMAP	80,00%		Em andamento (4,43%)
Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília	COMAP	80,00%		Em andamento (27,19%)
Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho	COMAP	80,00%		A iniciar (0,00%)
Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA	COMAP	60,00%		A iniciar (0,00%)
Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte	COMAP	F2%		A iniciar (0,00%)
Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP	COMAP	80,00%		Paralisado (48,19%)



Reinaugurar o Museu em novas Instalações	GABCG	100,00%		Concluído (100,00%)
Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF	EMG	100,00%		Concluído (100,00%)
Revisar os POPs utilizando a metodologia de gestão de riscos aprovada pela Política de GR do CBMDF, incluindo o Rol de riscos identificados e controles a serem implementados nas operações	EMOPE	0,00%		A iniciar (0,00%)
Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF	DITIC	75,00%		Atrasado (8,10%)



3 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SUPLE/EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 75 projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual previsto é de 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.



3.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



PROJETO:

0,00%

Ampliar a maturidade em Gestão de Projetos no CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.02 Elevar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos para o nível gerenciado
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Silva Dias
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:

Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar

OBJETIVO ESTRATÉGICO	08. Capacitar e gerir por competências.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do ensino

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Célio Wilson
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm Osiel
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

0,00%

Aprovar a medalha mérito operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Ivan
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:

Aprovar junto ao MEC o CBMDF como Instituição de Ensino Superior (IES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Célio Wilson
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Aprovar Revista Técnica

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl George
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Atualizar o Regimento Interno

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm Osiel
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Atualizar o RPMED

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/RRm Osiel
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	03.01 Implantar o instituto criado na Lei de organização básica do CBMDF. Estabelecimento de parcerias institucionais
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl Melo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Integrar os trabalhos da Central de Regulação de Urgências - CERU e COCB	Adequar as instalações físicas e infraestrutura das Centrais no prédio do Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOCB	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Adequar estrutura T.I. para gravação das ocorrências e armazenamento das informações	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Iniciar os despacho de recursos do SAMU pela COCB	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Iniciar os trabalhos de teleatendimento do telefone 192 e 193 de forma integrada pela COCB	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
Ampliar a oferta e integração de outros serviços prestados pela SES-DF e CBMDF	Atuar nas ações de promoção, proteção e apoio à amamentação e no transporte do leite materno	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Contratar empresa especializada para transferências inter hospitalares de pacientes para Unidades de Terapia Intensiva e realização de pareceres médicos de pacientes críticos e graves.	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Desenvolver ações, projetos ou programas de cunho social e educação popular em APH	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Disciplinar em instrumento próprio a participação do CBMDF no apoio ao Sistema de Transporte de Órgãos.	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
Atuar de forma integrada com equipe mista de intervenção no SUAPH	Cadastrar as Unidades de Suporte Básico ou Avançado de Vida do CBMDF no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Atuar de forma integrada com equipe mista de intervenção no SUAPH	Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Manter o serviço aeromédico com guarnição compartilhada no helicóptero do CBMDF	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
Atuar de forma integrada em ocorrências de vulto e grandes eventos	Elaborar e implantar protocolo para deslocamento de equipes e unidades móveis, para além dos limites do Distrito Federal e Entorno	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Elaborar parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações especiais tais como catástrofe, incidentes com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares dentre outros	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em operações em eventos com grande concentração de público	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações de múltiplas vítimas	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Compartilhar informações de despacho e deslocamento das ambulâncias	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Implantar arquivo médico único no SAMU192 contendo os prontuários médicos e as fichas de atendimento do SUAPH e CERU	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Implantar fichas de atendimento padronizadas no SUAPH	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Realizar o registro e armazenamento de dados de forma integrada	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
Otimizar o uso das instalações físicas das SES e do CBMDF para a melhoria da prestação do serviço de APH	Compartilhar o uso de postos de suporte pré-hospitalar fixo nas Unidades de Saúde, com objetivo de apoiar as equipes do SAMU e do CBMDF	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Garantir a utilização das instalações e infraestrutura da SES-DF e CBMDF para lavagem terminal e concorrente das viaturas	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Implantar um Centro de Abastecimento Farmacêutico nas instalações do CBMDF	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Possibilitar o uso das Unidades do CBMDF com obase para as viaturas do SAMU/192	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Padronizar e integrar a educação aos profissionais do SUAPH	Implantar um Centro Integrado de Treinamento Ensino e Pesquisa em Atendimento Pré-Hospitalar nas dependência do CBMDF	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Padronizar e integrar o ensino e a instrução, incluindo proposta pedagógica conjunta de capacitação dos profissionais do SUAPH	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Padronizar os currículos dos cursos de formação e especialização dos profissionais do SUAPH	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Prover a educação permanente dos profissionais do SUAPH	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
Realizar a regulação média de todas as ocorrências do SUAPH	Confeccionar e ampliar protocolos de despacho imediato	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020
	Confeccionar e ampliar protocolos de regulação médica	ATRASADA	26/10/2020	26/10/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



27,69%

PROJETO:**Cercamento de Unidades - OBMs**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.02 Manter dos quartéis, em condições adequadas de trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00101297/2019-87

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PES - Remessa à SEPEC/DIMAT	PES - Remessa à SEPEC/DIMAT	CONCLUÍDA	7/6/2017	7/6/2017
Projetos	Projeto de engenharia	CONCLUÍDA	11/4/2016	5/12/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	24/4/2017	28/4/2017
	Atualização - PES	CONCLUÍDA	27/3/2019	27/3/2019
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	12/11/2019	27/12/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	5/12/2019	5/12/2019
	Aprovação - Jurídico	CONCLUÍDA	27/12/2019	14/1/2020
	Projeto Básico - Aprovação - última atualização	CONCLUÍDA	27/3/2020	27/3/2020
	Edital de Licitação RDC 06/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	20/4/2020	20/4/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	19/5/2020	19/5/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	29/5/2020	29/5/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	1/6/2020	1/6/2020
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	3/7/2020	3/7/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	8/7/2020	8/7/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	ATRASADA	15/7/2020	15/7/2020
	Execução de Serviços - 9º GBM	ATRASADA	25/7/2020	14/8/2020
	Mobilização da Empresa	ATRASADA	25/7/2020	30/7/2020
	Execução de Serviços - 11º GBM	ATRASADA	5/8/2020	24/8/2020
	Execução de Serviços - 13º GBM	ATRASADA	30/8/2020	18/9/2020
	Execução de Serviços - 23º GBM	ATRASADA	24/9/2020	14/10/2020
	Execução de Serviços - CEMEV	ATRASADA	18/10/2020	7/11/2020
	Execução de Serviços - GAEPH	A INICIAR	8/11/2020	26/11/2020
	Execução de Serviços - 41º GBM	A INICIAR	12/11/2020	1/12/2020
	Execução de Serviços - GPRAM	A INICIAR	8/12/2020	28/12/2020
	Execução de Serviços - POMED	A INICIAR	7/1/2021	27/1/2021
Recebimento	Recebimento Provisório	A INICIAR	1/2/2021	22/2/2021
	Recebimento Definitivo	A INICIAR	1/3/2021	19/3/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	A INICIAR	22/9/2023	7/5/2025
	- Previsão Orçamentária	A INICIAR	22/9/2023	7/5/2025
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	A INICIAR	22/9/2023	7/5/2025
- PARF	Início de projetos	A INICIAR	22/9/2023	7/5/2025

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Concurso Público 2022**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	COGER
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Aníbal
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das necessidades de pessoal	Captação das demandas de pessoal dos diversos setores	ATRASADA	17/3/2020	23/3/2020
	Compilação das demandas de pessoal	ATRASADA	24/3/2020	6/4/2020
	Análise das Demandas pelo EMG;	ATRASADA	7/4/2020	9/11/2020
	Definição de prioridades pelo Comando	A INICIAR	10/11/2020	14/6/2021
	Apresentação da planilha de impacto financeiro pela DIOFI e EMG	A INICIAR	15/6/2021	7/11/2021
Aprovação	Solicitação de autorização ao governador pelo CBMDF	A INICIAR	8/11/2021	15/11/2021
	Verificação de disponibilidade de recursos orçamentários junto a SEPLAG	A INICIAR	16/11/2021	7/12/2021
	Aprovação do Governador	A INICIAR	8/12/2021	21/12/2021
	Inclusão na LOA	A INICIAR	21/12/2021	15/2/2022
	CBMDF autorizado para iniciar a licitação	A INICIAR	15/2/2022	22/2/2022
Licitação da empresa	Elaboração o projeto básico	A INICIAR	22/2/2022	7/3/2022
	Elaboração do Edital	A INICIAR	8/3/2022	22/3/2022
	Divulgação do Edital	A INICIAR	23/3/2022	5/4/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Licitação da empresa	Julgamento da proposta	A INICIAR	6/4/2022	27/4/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	28/4/2022	18/5/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	19/5/2022	1/6/2022
	Contratação da empresa	A INICIAR	2/6/2022	8/6/2022
Realização do concurso	Nomeação da Comissão de Execução do Contrato.	A INICIAR	7/6/2022	13/6/2022
	Lançamento do edital	A INICIAR	14/6/2022	2/8/2022
	Realização das inscrições	A INICIAR	3/8/2022	30/8/2022
	Realização da prova escrita	A INICIAR	31/8/2022	14/9/2022
	Realização dos exames físicos	A INICIAR	15/9/2022	30/10/2022
	Convocação para inspeção de saúde	A INICIAR	31/10/2022	29/11/2022
	Convocação para investigação social e funcional e sindicância da vida pregressa	A INICIAR	30/11/2022	27/12/2022
	Convocação para avaliação psicológica	A INICIAR	28/12/2022	25/1/2023
	Publicação do resultado definitivo e lista de aprovados	A INICIAR	26/1/2023	1/2/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



44,75%

PROJETO:**Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.02 Manter dos quartéis, em condições adequadas de trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00061122/2017-68

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ENCAMINHAMENTO DE PROJETO BÁSICO APROVADO	ENCAMINHAMENTO DE PROJETO BÁSICO APROVADO	CONCLUÍDA	23/8/2017	23/8/2017
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	18/9/2017	20/2/2020
Execução dos Serviços	Execução da Obra	ATRASADA	19/3/2020	15/9/2020
Execução da Obra	Execução dos Serviços	ATRASADA	19/3/2020	15/9/2020
	Reaprovação de projeto elétrico	CONCLUÍDA	19/3/2020	15/6/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	16/6/2020	16/6/2020
	Mobilização da Empresa	ATRASADA	20/6/2020	22/6/2020
	Aterramento	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020
	Desmonte do medidor e quadro existente do GBM	ATRASADA	23/6/2020	15/9/2020
	Equipamentos[ATRASADA	23/6/2020	23/6/2020
	Infra-estrutura de dutos e caixas de passagem	ATRASADA	23/6/2020	15/9/2020
	Infra-estrutura de dutos interna das edificações	ATRASADA	23/6/2020	15/9/2020
	Limpeza e remoção de resíduos	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	Muro de medição	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020
	Quadros elétricos	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020
	Reposição do asfalto	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	23/6/2020	15/9/2020
	Serviços preliminares	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020
	Serviços técnicos-profissionais	ATRASADA	23/6/2020	3/8/2020
	Subestação de 225kva	ATRASADA	23/6/2020	23/6/2020
Execução da obra	Emissão da ordem de serviço	PARALIZADA	8/6/2020	8/6/2020
	Execução dos serviços	ATRASADA	16/6/2020	9/9/2020
	Nomeação da Comissão Executora do Contrato	CONCLUÍDA	23/6/2020	23/6/2020
Execução dos serviços	Serviços técnicos-profissionais	ATRASADA	16/6/2020	27/7/2020
	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	16/6/2020	27/7/2020
	Infra-estrutura de dutos e caixas de passagem	ATRASADA	16/6/2020	9/9/2020
	Muro de medição	ATRASADA	16/6/2020	28/7/2020
	Desmonte do medidor e quadro existente do GBM	ATRASADA	16/6/2020	9/9/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	16/6/2020	9/9/2020
	Subestação de 225kVA	ATRASADA	16/7/2020	26/8/2020
	Quadros elétricos e meios elétricos	ATRASADA	16/7/2020	27/8/2020
	Aterramento	ATRASADA	16/7/2020	27/8/2020
	Equipamentos	CONCLUÍDA	16/7/2020	27/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução dos serviços	Limpeza e remoção de resíduos	ATRASADA	16/7/2020	27/8/2020
	Reposição do asfalto	ATRASADA	16/7/2020	27/8/2020
	Infra-estrutura de dutos interna das edificações	ATRASADA	22/7/2020	1/9/2020
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	ATRASADA	21/6/2020	20/9/2020
Desmobilização	Desmobilização	ATRASADA	30/8/2020	31/8/2020
Recebimento	Recebimento Provisório	ATRASADA	1/9/2020	22/9/2020
	Recebimento Definitivo	ATRASADA	1/10/2020	22/10/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	A INICIAR	3/9/2022	18/4/2024
	- Previsão Orçamentária	A INICIAR	3/9/2022	18/4/2024
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	A INICIAR	3/9/2022	18/4/2024
- PARF	Início de projetos	A INICIAR	3/9/2022	18/4/2024

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



4,49%

PROJETO:**Construção do 40º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	17/3/2020
	Trâmite processual no GDF	ATRASADA	17/3/2020	31/8/2020
	Incorporação do terreno na carga do CBMDF	ATRASADA	31/8/2020	30/9/2020
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/3/2020	3/3/2020
EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	3/3/2020	4/8/2021
	Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	2/6/2020	26/1/2022
Estudo de Viabilidade Financeira	PARF	ATRASADA	3/3/2020	12/5/2021
	Previsão orçamentária	ATRASADA	27/5/2020	4/8/2021
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	ATRASADA	17/3/2020	15/4/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	16/4/2020	13/5/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	14/5/2020	27/3/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	A INICIAR	30/3/2021	16/7/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	A INICIAR	17/7/2021	13/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	9/4/2020	25/4/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	25/4/2020	10/5/2020
	Correções As Built	ATRASADA	10/5/2020	24/5/2020
PN - Programa de Necessidades	Entrevistas	ATRASADA	10/4/2020	22/11/2020
	Levantamento de Demandas	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2020
EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	10/4/2020	9/5/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	10/5/2020	31/5/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	31/5/2020	1/7/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	16/7/2020	17/7/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	17/7/2020	1/8/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	1/8/2020	5/8/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
LV - Levantamentos	Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	9/4/2020	24/5/2020
	TOP - Topografia	ATRASADA	11/4/2020	25/4/2021
	SDG - Sondagem	A INICIAR	26/3/2021	25/7/2021
	Concessionárias	A INICIAR	26/5/2021	25/8/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	11/4/2020	16/9/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	16/9/2020	4/3/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5 - AP - Anteprojeto	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	A INICIAR	4/3/2021	5/3/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	11/4/2020	20/8/2020
	Atendimento	ATRASADA	20/8/2020	16/9/2020
Estudo de Viabilidade Técnica	Legislação urbanística	ATRASADA	2/6/2020	30/10/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	2/6/2020	31/10/2021
	Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	12/6/2020	26/1/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	16/9/2020	19/9/2020
	Atendimento	ATRASADA	19/9/2020	4/3/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	A INICIAR	27/11/2020	18/4/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	A INICIAR	7/4/2021	19/10/2021
	COMAER/CINDACTA	A INICIAR	28/5/2021	28/5/2021
	6.4 - NOVACAP	A INICIAR	27/6/2021	25/11/2021
	6.5 - CEB	A INICIAR	27/6/2021	25/11/2021
	6.6 - CAESB	A INICIAR	27/6/2021	25/11/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo		27/11/2020	25/11/2021
	INC - Incêndio		24/2/2021	19/1/2022
	INF - Infraestrutura	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	MEC - Instalações Mecânicas		28/4/2021	25/11/2021
	HID - Intalações Hidráulicas e Sanitárias		28/4/2021	26/9/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	ELE - Instalações Elétricas		28/4/2021	12/1/2022
	EST - Estrutura	A INICIAR	28/4/2021	7/11/2021
	FND - Fundações	A INICIAR	28/7/2021	17/10/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	1/9/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	10/10/2021	24/10/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	11/10/2021	25/11/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	12/10/2021	25/11/2021
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	13/10/2021	25/11/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	24/10/2021	14/11/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	Pavimentação	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas		28/4/2021	25/9/2021
	SAN - Instalações Sanitárias		28/4/2021	19/8/2021
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	28/7/2021	26/9/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	ARC - Ar Condicionado		28/4/2021	26/9/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	A INICIAR	28/4/2021	7/11/2021
	Estrutura Metálica	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura		27/11/2020	18/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	PAI - Paisagismo	A INICIAR	26/5/2021	25/8/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	25/8/2021	25/11/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	A INICIAR	26/5/2021	25/7/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	25/7/2021	15/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	16/8/2021
	Quantitativos	A INICIAR	15/8/2021	25/8/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	A INICIAR	24/2/2021	19/1/2022
	SPDA		1/7/2021	25/11/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	1/7/2021	30/9/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	7/7/2021	25/11/2021
	Quantitativo	A INICIAR	30/9/2021	25/11/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	10/7/2021	10/8/2021
	Pagamento	A INICIAR	10/8/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	9/9/2021	14/9/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	28/4/2021	23/5/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	23/5/2021	24/7/2021
	Detalhamento	A INICIAR	24/7/2021	13/8/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	13/8/2021	28/8/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	28/8/2021	11/9/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Memoriais	A INICIAR	11/9/2021	26/9/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema		28/4/2021	26/5/2021
	Dimensionamento do projeto		26/5/2021	18/7/2021
	Detalhamento	A INICIAR	18/7/2021	25/7/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/7/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	8/8/2021	25/9/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/7/2021	4/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	4/8/2021	25/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	8/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	8/9/2021	25/9/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	25/9/2021	3/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	3/10/2021	17/10/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	A INICIAR	28/4/2021	17/11/2021
	SON - Sonorização e CFTV	A INICIAR	28/4/2021	27/10/2021
	ELE -Sistema Elétrico		31/7/2021	12/1/2022
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema		28/4/2021	9/5/2021
	Dimensionamento do projeto		9/5/2021	18/7/2021
	Detalhamento		18/7/2021	25/7/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/7/2021	8/8/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAN - Instalações Sanitárias	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	8/8/2021	8/8/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo		27/11/2020	22/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	16/8/2021
	Detalhamentos		22/9/2021	10/10/2021
	Quantitativos		10/10/2021	24/10/2021
	Memorial Descritivo	A INICIAR	24/10/2021	31/10/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	31/10/2021	18/11/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/7/2021	25/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	25/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/9/2021	17/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	17/10/2021	31/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/11/2021	17/11/2021
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Lançamento do sistema		12/8/2021	25/9/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/9/2021	29/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	29/11/2021	13/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	13/12/2021	28/12/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Caderno de especificações	A INICIAR	28/12/2021	5/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	5/1/2022	12/1/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	12/8/2021	25/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	12/8/2021	25/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	12/8/2021	25/9/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/7/2021	25/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	25/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/9/2021	6/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	6/10/2021	24/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	24/10/2021	27/10/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	11/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	11/7/2021	25/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	25/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/9/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/10/2021	24/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	24/10/2021	7/11/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	1/9/2021	11/2/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	12/2/2022	13/2/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	13/2/2022	6/8/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	A INICIAR	28/7/2021	25/8/2021
	Quantitativo	A INICIAR	25/8/2021	12/9/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	12/9/2021	26/9/2021
Plano de Recursos	Captação	A INICIAR	16/11/2021	12/2/2022
	Contrapartida	A INICIAR	15/2/2022	26/2/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	A INICIAR	24/2/2021	19/1/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	18/11/2021	19/1/2022
	Quantitativo	A INICIAR	18/11/2021	19/1/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	11/2/2022	9/5/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	12/2/2022	14/3/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	14/3/2022	19/3/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	16/3/2022	16/3/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	A INICIAR	1/3/2022	15/6/2022
	Edital de Licitação publicado	A INICIAR	16/6/2022	25/6/2022
	Divulgação do edital de Licitação	A INICIAR	28/6/2022	29/7/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	30/7/2022	29/8/2022
	Julgamento da proposta	A INICIAR	30/8/2022	15/9/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	16/9/2022	23/9/2022
	Contratação da empresa executora da obra	A INICIAR	24/9/2022	15/10/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	5/4/2022	5/4/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Edital	A INICIAR	9/4/2022	9/4/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	13/4/2022	13/4/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	1/5/2022	1/5/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	11/5/2022	11/5/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	11/6/2022	11/6/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	13/6/2022	13/6/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	21/6/2022	21/6/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	1/7/2022	2/7/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	3/7/2022	3/7/2022
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	13/7/2022	13/7/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	13/7/2022	13/7/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	13/7/2022	12/3/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	13/7/2022	10/2/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	12/10/2022	12/5/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	12/10/2022	13/7/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	12/10/2022	13/7/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	12/10/2022	13/7/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	10/1/2023	12/6/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	10/1/2023	12/6/2023
Equipamentos	A INICIAR	27/4/2023	13/7/2023	



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Licenças Prévias	Licença ambiental	A INICIAR	18/10/2022	15/11/2022
	Licença edilícia	A INICIAR	16/11/2022	15/12/2022
Execução da Obra	Fundação e Estrutura	A INICIAR	17/12/2022	14/3/2023
	Serviços Complementares	A INICIAR	15/3/2023	12/4/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	13/4/2023	25/5/2023
	Serviços Preliminares, locação da obra, terraplanagem e estrutura do pavimento	A INICIAR	26/5/2023	6/7/2023
	Serviços Técnico-profissionais	A INICIAR	7/7/2023	17/8/2023
	Infraestrutura Equipamentos da edificação	A INICIAR	18/8/2023	14/9/2023
	Garagem subterrânea	A INICIAR	15/9/2023	13/10/2023
	Emissão de Ordem de Serviço	A INICIAR	14/10/2023	27/10/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	28/10/2023	26/12/2023
	Instalações hidráulicas, sanitárias e mecânicas	A INICIAR	27/12/2023	21/2/2024
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	22/2/2024	5/4/2024
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	6/4/2024	4/5/2024
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	13/7/2023	12/8/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	12/8/2023	12/9/2023
	Habite-se	A INICIAR	13/9/2023	13/11/2023
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	5/5/2024	1/6/2024
	Definitivo	A INICIAR	2/6/2024	29/6/2024
	Habite-se	A INICIAR	30/6/2024	30/7/2024



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



3,96%

PROJETO:**Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	17/3/2020
	Trâmite processual no GDF	ATRASADA	17/3/2020	31/8/2020
	Incorporação do terreno à carga do CBMDF	ATRASADA	31/8/2020	30/9/2020
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/3/2020	3/3/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	3/3/2020	12/5/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	27/5/2020	4/8/2021
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	9/4/2020	25/4/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	25/4/2020	10/5/2020
	Correções As Built	ATRASADA	10/5/2020	24/5/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	10/4/2020	22/11/2020
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	9/4/2020	24/5/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	11/4/2020	25/4/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	A INICIAR	26/3/2021	25/7/2021
	2.3 - Concessionárias	A INICIAR	26/5/2021	25/8/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	11/4/2020	16/9/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	16/9/2020	4/3/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	A INICIAR	4/3/2021	5/3/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	11/4/2020	25/11/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	11/4/2020	20/8/2020
	Atendimento	ATRASADA	20/8/2020	16/9/2020
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	ATRASADA	17/4/2020	16/5/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	17/5/2020	13/6/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	14/6/2020	27/4/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	A INICIAR	30/4/2021	16/8/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	A INICIAR	17/8/2021	14/12/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	10/4/2020	9/5/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	10/5/2020	31/5/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	31/5/2020	1/7/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	16/7/2020	17/7/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	17/7/2020	1/8/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	1/8/2020	5/8/2020
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	3/3/2020	4/8/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	2/6/2020	26/1/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	2/6/2020	30/10/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	2/6/2020	31/10/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	12/6/2020	26/1/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	16/9/2020	19/9/2020
	Atendimento	ATRASADA	19/9/2020	4/3/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo		27/11/2020	22/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	16/8/2021
	Detalhamentos		22/9/2021	10/10/2021
	Quantitativos		10/10/2021	24/10/2021
	Memorial Descritivo	A INICIAR	24/10/2021	31/10/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	31/10/2021	18/11/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
INF - Infraestrutura	Pavimentação	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas		28/4/2021	25/9/2021
	SAN - Instalações Sanitárias		28/4/2021	19/8/2021
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	28/7/2021	26/9/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo		27/11/2020	25/11/2021
	INC - Incêndio		24/2/2021	19/1/2022
	INF - Infraestrutura	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	MEC - Instalações Mecânicas		28/4/2021	25/11/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias		28/4/2021	26/9/2021
	ELE - Instalações Elétricas		28/4/2021	12/1/2022
	EST - Estrutura	A INICIAR	28/4/2021	7/11/2021
	FND - Fundações	A INICIAR	28/7/2021	17/10/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	1/9/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	10/10/2021	24/10/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	11/10/2021	25/11/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	12/10/2021	25/11/2021
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	13/10/2021	25/11/2021
8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	24/10/2021	14/11/2021	
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	ARC - Ar Condicionado		28/4/2021	26/9/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	A INICIAR	28/4/2021	7/11/2021
	Estrutura Metálica	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/7/2021	25/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	25/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/9/2021	6/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	6/10/2021	24/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	24/10/2021	27/10/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	25/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/7/2021	25/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	25/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/9/2021	17/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	17/10/2021	31/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	10/11/2021	17/11/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	A INICIAR	28/4/2021	17/11/2021
	SON - Sonorização e CFTV	A INICIAR	28/4/2021	27/10/2021
	ELE -Sistema Elétrico		31/7/2021	12/1/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura		27/11/2020	18/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	28/4/2021	25/11/2021
	PAI - Paisagismo	A INICIAR	26/5/2021	25/8/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	25/8/2021	25/11/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	A INICIAR	27/11/2020	18/4/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	A INICIAR	7/4/2021	19/10/2021
	COMAER/CINDACTA	A INICIAR	28/5/2021	28/5/2021
	6.4 - NOVACAP	A INICIAR	27/6/2021	25/11/2021
	6.5 - CEB	A INICIAR	27/6/2021	25/11/2021
	6.6 - CAESB	A INICIAR	27/6/2021	25/11/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	A INICIAR	24/2/2021	19/1/2022
	SPDA		1/7/2021	25/11/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	1/7/2021	30/9/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	7/7/2021	25/11/2021
	Quantitativo	A INICIAR	30/9/2021	25/11/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	10/7/2021	10/8/2021
	Pagamento	A INICIAR	10/8/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	9/9/2021	14/9/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	28/4/2021	23/5/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	23/5/2021	24/7/2021
	Detalhamento	A INICIAR	24/7/2021	13/8/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Quantitativo do projeto	A INICIAR	13/8/2021	28/8/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	28/8/2021	11/9/2021
	Memoriais	A INICIAR	11/9/2021	26/9/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema		28/4/2021	9/5/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/5/2021	18/7/2021
	Detalhamento	A INICIAR	18/7/2021	25/7/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/7/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	8/8/2021	8/8/2021
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Lançamento do sistema		12/8/2021	25/9/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/9/2021	29/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	29/11/2021	13/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	13/12/2021	28/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	28/12/2021	5/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	5/1/2022	12/1/2022
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/4/2021	26/5/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	26/5/2021	18/7/2021
	Detalhamento	A INICIAR	18/7/2021	25/7/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/7/2021	8/8/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	19/8/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	8/8/2021	25/9/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	A INICIAR	26/5/2021	25/7/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	25/7/2021	15/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	31/7/2021	16/8/2021
	Quantitativos	A INICIAR	15/8/2021	25/8/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/7/2021	4/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	4/8/2021	25/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	8/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	8/9/2021	25/9/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	25/9/2021	3/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	3/10/2021	17/10/2021
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	12/8/2021	25/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	12/8/2021	25/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	12/8/2021	25/9/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	1/9/2021	11/2/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	12/2/2022	13/2/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	13/2/2022	6/8/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	A INICIAR	28/7/2021	25/8/2021
	Quantitativo	A INICIAR	25/8/2021	12/9/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
IMP - Impermeabilização	Caderno de Especificações	A INICIAR	12/9/2021	26/9/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	A INICIAR	28/4/2021	11/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	11/7/2021	25/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	25/8/2021	25/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	25/9/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/10/2021	24/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	24/10/2021	7/11/2021
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	A INICIAR	24/2/2021	19/1/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	18/11/2021	19/1/2022
	Quantitativo	A INICIAR	18/11/2021	19/1/2022
Plano de Recursos	Captação	A INICIAR	17/12/2021	15/3/2022
	Contrapartida	A INICIAR	18/3/2022	29/3/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	11/2/2022	9/5/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	12/2/2022	14/3/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	14/3/2022	19/3/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	16/3/2022	16/3/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	A INICIAR	1/4/2022	16/7/2022
	Edital de Licitação publicado	A INICIAR	17/7/2022	26/7/2022
	Divulgação do edital de Licitação	A INICIAR	29/7/2022	29/8/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	30/8/2022	29/9/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Julgamento da proposta	A INICIAR	30/9/2022	16/10/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	17/10/2022	24/10/2022
	Contratação da empresa executora da obra	A INICIAR	25/10/2022	15/11/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	5/4/2022	5/4/2022
	Edital	A INICIAR	9/4/2022	9/4/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	13/4/2022	13/4/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	1/5/2022	1/5/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	11/5/2022	11/5/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	11/6/2022	11/6/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	13/6/2022	13/6/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	21/6/2022	21/6/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	1/7/2022	2/7/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	3/7/2022	3/7/2022
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	13/7/2022	13/7/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	13/7/2022	13/7/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	13/7/2022	12/3/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	13/7/2022	10/2/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	12/10/2022	12/5/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	12/10/2022	13/7/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	12/10/2022	13/7/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	12/10/2022	13/7/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	10/1/2023	12/6/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	10/1/2023	12/6/2023
	Equipamentos	A INICIAR	27/4/2023	13/7/2023
Licenças Prévias	Licença ambiental	A INICIAR	18/11/2022	16/12/2022
	Licença edilícia	A INICIAR	17/12/2022	15/1/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	13/7/2023	12/8/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	12/8/2023	12/9/2023
	Habite-se	A INICIAR	13/9/2023	13/11/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



72,57%

PROJETO:**Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00047244/2019-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	3/5/2018	3/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	3/5/2018	12/7/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	27/7/2018	4/10/2019
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	9/6/2018	25/6/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	25/6/2018	10/7/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	10/7/2018	24/7/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	10/6/2018	22/1/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	11/6/2018	25/1/2019
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	11/6/2018	25/1/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	11/6/2018	25/1/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	11/6/2018	25/1/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	9/6/2018	24/7/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	11/6/2018	25/6/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2 - LV - Levantamentos	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	26/5/2019	24/9/2019
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	26/7/2019	25/10/2019
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	11/6/2018	25/1/2020
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	11/6/2018	20/10/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	20/10/2018	16/11/2018
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	10/6/2018	9/7/2018
	Nova proposta	CONCLUÍDA	10/7/2018	31/7/2018
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	31/7/2018	31/8/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	15/9/2018	16/9/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	16/9/2018	1/10/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	1/10/2018	5/10/2018
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	3/5/2018	4/10/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	2/8/2018	27/3/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	2/8/2018	30/12/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	2/8/2018	31/12/2019
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	12/8/2018	27/3/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	16/11/2018	19/11/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	19/11/2018	4/5/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	27/1/2019	18/6/2019
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	7/6/2019	19/12/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
6 - PL - Projeto Legal	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	28/7/2019	6/9/2019
	CEB	CONCLUÍDA	22/5/2020	3/7/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	27/1/2019	25/1/2020
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	26/4/2019	20/3/2020
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/1/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/1/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	28/6/2019	26/11/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	28/6/2019	13/3/2020
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	28/6/2019	7/1/2020
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	27/9/2019	17/12/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	1/11/2019	10/12/2019
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	10/12/2019	24/12/2019
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	11/12/2019	25/1/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	12/12/2019	25/1/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	13/12/2019	25/1/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	24/12/2019	14/1/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	11/6/2018	16/11/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	16/11/2018	4/5/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	4/5/2019	5/5/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/1/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
INF - Infraestrutura	Pavimentação	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/1/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/11/2019
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	28/6/2019	19/10/2019
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	27/9/2019	26/11/2019
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	9/7/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/7/2019	17/9/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	17/9/2019	24/9/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	24/9/2019	8/10/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	30/9/2019	19/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	8/10/2019	8/10/2019
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/1/2020
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	28/6/2019	26/11/2019
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	28/6/2019	7/1/2020
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	28/6/2019	24/9/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	24/9/2019
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	23/7/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	23/7/2019	23/9/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	23/9/2019	13/10/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	13/10/2019	28/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	28/10/2019	11/11/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Memoriais	CONCLUÍDA	11/11/2019	26/11/2019
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	27/1/2019	18/1/2020
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	28/6/2019	25/1/2020
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	26/7/2019	25/10/2019
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	25/10/2019	25/1/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	26/7/2019	24/9/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	24/9/2019	15/10/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	30/9/2019	16/10/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	15/10/2019	25/10/2019
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	26/4/2019	20/3/2020
	SPDA	CONCLUÍDA	31/8/2019	25/1/2020
SPDA	Dimensionamento SPDA	CONCLUÍDA	31/8/2019	30/11/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	6/9/2019	25/1/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	30/11/2019	25/1/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/10/2019
	Pagamento	CONCLUÍDA	10/10/2019	9/11/2019
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	9/11/2019	14/11/2019
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	26/7/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	26/7/2019	17/9/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	17/9/2019	24/9/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	24/9/2019	8/10/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	30/9/2019	19/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	8/10/2019	25/11/2019
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	28/6/2019	17/1/2020
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	28/6/2019	27/12/2019
	ELE - Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	30/9/2019	13/3/2020
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	27/1/2019	22/11/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	30/9/2019	16/10/2019
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	22/11/2019	10/12/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/12/2019	24/12/2019
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	24/12/2019	31/12/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	31/12/2019	18/1/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	24/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	24/9/2019	25/10/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	30/9/2019	19/10/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	25/10/2019	25/11/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	25/11/2019	17/12/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	17/12/2019	31/12/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	10/1/2020	17/1/2020
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	12/10/2019	25/11/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	12/10/2019	25/11/2019
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	CONCLUÍDA	12/10/2019	25/11/2019
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	24/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	24/9/2019	25/10/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	25/10/2019	25/11/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	25/11/2019	6/12/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	6/12/2019	24/12/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	24/12/2019	27/12/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	27/9/2019	4/10/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	4/10/2019	25/10/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	25/10/2019	8/11/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	8/11/2019	25/11/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	25/11/2019	3/12/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	3/12/2019	17/12/2019
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	1/11/2019	12/4/2020
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	13/4/2020	14/4/2020
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	14/4/2020	5/10/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	27/9/2019	25/10/2019
	Quantitativo	CONCLUÍDA	25/10/2019	12/11/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	12/11/2019	26/11/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	28/6/2019	10/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/9/2019	25/10/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	25/10/2019	25/11/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	25/11/2019	10/12/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/12/2019	24/12/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	24/12/2019	7/1/2020
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	26/4/2019	20/3/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	18/1/2020	20/3/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	18/1/2020	20/3/2020
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	30/9/2019	19/10/2019
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	12/10/2019	25/11/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	25/11/2019	29/1/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	29/1/2020	12/2/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	12/2/2020	27/2/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	27/2/2020	6/3/2020
	Memoriais	CONCLUÍDA	6/3/2020	13/3/2020
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	13/4/2020	13/5/2020
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	13/5/2020	18/5/2020
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	15/5/2020	15/5/2020
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	8/6/2020	8/6/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Edital	ATRASADA	8/6/2020	10/7/2020
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	25/6/2020	9/7/2020
	Definição da modalidade de licitação	ATRASADA	25/6/2020	25/6/2020
	Edital - Publicação	ATRASADA	15/7/2020	15/7/2020
	Adjudicação do vencedor da licitação	ATRASADA	15/8/2020	17/8/2020
	Julgamento das propostas	ATRASADA	15/8/2020	17/8/2020
Aprovação de projeto na CEB	Aprovação de projeto na CEB	CONCLUÍDA	22/7/2020	22/7/2020
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	ATRASADA	20/8/2020	20/8/2020
	Comissão Executora - Publicação	ATRASADA	30/8/2020	31/8/2020
	Alvará de Construção - Emissão	ATRASADA	1/9/2020	1/9/2020
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	3/9/2020	3/9/2020
Execução da obra	Serviços preliminares	ATRASADA	6/9/2020	6/5/2021
	Serviços complementares	ATRASADA	11/9/2020	11/9/2021
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	11/9/2020	11/9/2021
	Fundações e estruturas	ATRASADA	11/9/2020	11/4/2021
	Impermeabilizações	A INICIAR	11/12/2020	11/7/2021
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	11/12/2020	11/9/2021
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	11/12/2020	11/9/2021
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	11/12/2020	11/9/2021
Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	11/3/2021	11/8/2021	



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	11/3/2021	11/8/2021
	Equipamentos	A INICIAR	26/6/2021	11/9/2021
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	11/9/2021	11/10/2021
	Recebimento definitivo	A INICIAR	11/10/2021	11/11/2021
	Habite-se	A INICIAR	12/11/2021	12/1/2022

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



14,12%

PROJETO:**Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00063193/2019-67

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo de Contratação de Empresa de Projetos	Autuação do Processo	CONCLUÍDA	10/12/2013	10/12/2013
	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	6/5/2016	6/5/2016
Projetos	Ordem de serviço 1	CONCLUÍDA	23/6/2016	23/6/2016
	Apresentação do Partido Arquitetônico	CONCLUÍDA	22/7/2016	22/7/2016
	Ordem de Serviço 2 - Projeto de Arquitetura	CONCLUÍDA	2/8/2016	2/8/2016
	Anteprojeto	CONCLUÍDA	22/9/2016	22/9/2016
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	2/12/2016	30/1/2019
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	30/1/2019	30/1/2019
Execução dos serviços - Ritos Iniciais	Alvará de Construção	ATRASADA	17/6/2020	17/6/2020
	Comissão Executora - Publicação	ATRASADA	17/6/2020	17/6/2020
	Ordem de Serviço Inicial	ATRASADA	17/6/2020	17/6/2020
Processo Licitatório	Encaminhamento de Projeto Básico para Licitação	CONCLUÍDA	2/4/2019	2/4/2019
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	24/7/2019	10/6/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	15/5/2020	15/5/2020
	Edital de Licitação publicado	EM ANDAMENTO	16/6/2020	24/3/2021
	Habilitação dos Licitantes	ATRASADA	7/7/2020	16/7/2020
	Julgamento da proposta	ATRASADA	16/7/2020	24/7/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	ATRASADA	24/7/2020	24/7/2020
	Contratação da empresa executora da obra	ATRASADA	1/8/2020	1/8/2020
Execução da Obra - Etapa 1	Disposições Gerais	ATRASADA	1/9/2020	30/8/2022
	Serviços Preliminares	ATRASADA	1/9/2020	1/1/2021
	Limpeza da obra	ATRASADA	1/9/2020	30/8/2022
	Fundações e Estrutura	ATRASADA	1/11/2020	30/7/2021
	Instalações	A INICIAR	1/3/2021	1/8/2022
	Alvenarias e divisões	A INICIAR	1/4/2021	1/11/2021
	Revestimentos	A INICIAR	1/9/2021	30/7/2022
	Esquadrias em geral	A INICIAR	1/10/2021	4/5/2022
	Pisos	A INICIAR	1/11/2021	1/9/2022
	Coberturas e proteções	A INICIAR	1/12/2021	28/6/2022
	Pintura	A INICIAR	1/2/2022	1/8/2022
	Pavimentação externa e urbanização	A INICIAR	1/4/2022	29/7/2022
	Bancadas, louças, metais e acessórios	A INICIAR	1/5/2022	1/8/2022
	Serviços Complementares	A INICIAR	1/7/2022	1/8/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - Etapa 1	Comunicação Visual	A INICIAR	1/7/2022	3/8/2022
	Paisagismo	A INICIAR	1/7/2022	3/8/2022
Execução da Obra - Etapa 2	Disposições Gerais	A INICIAR	1/9/2022	1/9/2024
	Limpeza da obra	A INICIAR	1/9/2022	1/9/2024
	Serviços Preliminares	A INICIAR	1/9/2022	1/12/2022
	Fundações e Estrutura	A INICIAR	1/11/2022	1/9/2023
	Instalações	A INICIAR	20/5/2023	1/9/2024
	Alvenarias e Divisões	A INICIAR	1/7/2023	1/3/2024
	Revestimentos	A INICIAR	1/10/2023	1/7/2024
	Esquadrias em geral	A INICIAR	1/11/2023	4/5/2024
	Pisos	A INICIAR	1/12/2023	1/9/2024
	Coberturas e proteções	A INICIAR	1/1/2024	1/7/2024
	Pintura	A INICIAR	1/2/2024	1/9/2024
	Pavimentação externa e urbanização	A INICIAR	1/4/2024	1/7/2024
	Bancadas, louças, metais e acessórios	A INICIAR	1/5/2024	1/9/2024
	Paisagismo	A INICIAR	1/7/2024	1/8/2024
	Serviços Complementares	A INICIAR	1/7/2024	1/8/2024
	Comunicação Visual	A INICIAR	1/8/2024	1/9/2024
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	15/9/2024	30/9/2024
	Definitivo	A INICIAR	1/11/2024	9/12/2024



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Recebimento da Obra	Habite-se	A INICIAR	1/1/2025	30/3/2025

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



88,68%

PROJETO:**Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00094716/2019-17

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início dos trabalhos	Início dos trabalhos	CONCLUÍDA	10/8/2017	15/11/2019
Projeto Legal	Análise e Cumprimento de Exigências - CAP	CONCLUÍDA	31/10/2017	20/7/2018
	Emissão de ART pelo COMAP	CONCLUÍDA	25/5/2018	4/6/2018
	Emitir ART para pagamento pelo CBMDF	CONCLUÍDA	17/7/2018	23/7/2018
	Enviar ART e Projeto Legal aprovado para receber Carimbo - CAP	CONCLUÍDA	17/7/2018	24/7/2018
	ANVISA/VISA	CONCLUÍDA	30/4/2019	30/4/2019
Levantamento Preliminar	Cadastro protocolo CAP	CONCLUÍDA	31/10/2017	20/3/2018
Contratação de Sondagem	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDA GEM	CONCLUÍDA	11/1/2018	31/10/2018
FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA	1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	CONCLUÍDA	18/7/2018	15/8/2018
	2) ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	15/8/2018	3/9/2018
	4) ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	28/8/2018	3/9/2018
	8) INC - Incêndio	CONCLUÍDA	28/8/2018	28/8/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA	3) RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	3/9/2018	5/9/2018
	5) INF - Infraestruturas	CONCLUÍDA	5/9/2018	10/9/2018
	6) EST - Estrutural	CONCLUÍDA	10/9/2018	1/10/2018
	7) FND - Fundações	CONCLUÍDA	1/10/2018	8/10/2018
FASE I - ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO	1) Projeto executivo	CONCLUÍDA	18/7/2018	14/8/2018
	3) MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	19/7/2018	27/7/2018
	2) CET - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	13/8/2018	31/8/2018
FASE III - ORÇAMENTO	1) Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	1/8/2018	15/11/2018
	2) Orçamento	CONCLUÍDA	1/10/2018	10/10/2018
	3) Curva ABC	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	4) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	5) CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	22/10/2018	26/7/2019
1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	Projeto HID	CONCLUÍDA	18/7/2018	31/7/2018
	Projeto SAN	CONCLUÍDA	30/7/2018	7/8/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	7/8/2018	15/8/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	7/8/2018	15/8/2018
2) ELE - Instalações Elétricas	Projeto ELE	CONCLUÍDA	15/8/2018	28/8/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	28/8/2018	3/9/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	28/8/2018	3/9/2018
8) INC - Incêndio	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	28/8/2018	28/8/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
8) INC - Incêndio	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	28/8/2018	28/8/2018
4) ARC - Ar Condicionado	Projeto ARC	CONCLUÍDA	28/8/2018	3/9/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	30/8/2018	31/8/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	30/8/2018	31/8/2018
3) RDL - Rede de Dados Lógicos	Projeto RDL	CONCLUÍDA	3/9/2018	5/9/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/9/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/9/2018
5) INF - Infraestruturas	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/9/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/9/2018
	Projeto INF	CONCLUÍDA	5/9/2018	10/9/2018
6) EST - Estrutural	Projeto EST	CONCLUÍDA	10/9/2018	28/9/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	27/9/2018	28/9/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	27/9/2018	1/10/2018
2) Orçamento	- CPU	CONCLUÍDA	1/10/2018	1/10/2018
	- Planilha (Analítico Sintético)	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
7) FND - Fundações	Projeto FND	CONCLUÍDA	1/10/2018	5/10/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	5/10/2018	8/10/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	5/10/2018	8/10/2018
FASE IV - LICITAÇÃO	PES - Envio	CONCLUÍDA	13/8/2019	4/9/2019
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/9/2019	8/9/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE IV - LICITAÇÃO	Aval da SELOF/EMG	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/9/2019
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	11/9/2019	22/9/2019
	Edital - Juntada de documentação	CONCLUÍDA	23/10/2019	5/11/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	6/11/2019	29/1/2020
	Edital - Aprovação da assessoria jurídica	CONCLUÍDA	30/1/2020	5/2/2020
	Distribuição de autos - COPLI	CONCLUÍDA	6/2/2020	5/3/2020
	Edital RDC nº 05/2020 - Publicação DODF/DOU	CONCLUÍDA	6/3/2020	5/4/2020
	Publicação - Adjudicação da empresa contratada	CONCLUÍDA	6/4/2020	16/4/2020
	Nota de Empenho	CONCLUÍDA	17/4/2020	22/4/2020
	Contrato - formalização	CONCLUÍDA	28/4/2020	28/4/2020
FASE V - RITO CONTRATUAL PRELIMINAR	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	7/5/2020	7/5/2020
	Termo de responsabilidade do executor	CONCLUÍDA	15/5/2020	15/5/2020
	Ordem de Serviço - Emissão	CONCLUÍDA	25/5/2020	25/5/2020
	Emissão do Alvará de Construção	CONCLUÍDA	28/5/2020	20/6/2020
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	10ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	1ª medição	CONCLUÍDA	20/5/2020	16/7/2020
	2ª medição	CONCLUÍDA	20/5/2020	20/5/2020
	3ª medição	CONCLUÍDA	20/5/2020	20/5/2020
	4ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	20/5/2020	20/5/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	5ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	6ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	7ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	8ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	9ª medição	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	11ª medição	ATRASADA	25/5/2020	25/1/2021
	12ª medição	ATRASADA	17/7/2020	17/7/2020
FASE VII - RECEBIMENTO DA OBRA	Recebimento definitivo	ATRASADA	20/5/2020	20/5/2020
	Recebimento provisório	A INICIAR	27/2/2021	26/3/2021
	Habite-se	A INICIAR	1/4/2021	10/5/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,82%

PROJETO:**Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede - Delta**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/5/2018	3/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	27/7/2018	3/12/2018
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	27/7/2018	5/12/2018
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	27/7/2018	5/12/2018
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	2/8/2018	24/9/2018
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	2/8/2018	13/9/2018
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	2/8/2018	13/9/2018
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	12/8/2018	24/9/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020
2 - LV - Levantamentos	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	12/8/2018	24/9/2018
	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	5/4/2019	4/6/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	27/7/2019	25/11/2019
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	26/9/2019	26/12/2019
	- PARF	Início de projetos	ATRASADA	12/8/2018
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	12/8/2018	27/3/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	5/4/2019	26/4/2019
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	26/4/2019	6/5/2019
	Correções As Built	ATRASADA	14/5/2019	4/6/2019
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	20/5/2019	2/7/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	20/5/2019	2/7/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	PARALIZADA	4/6/2019	4/7/2019
	Nova proposta	CANCELADA	4/7/2019	30/7/2019
	Desenvolvimento	PARALIZADA	30/7/2019	29/8/2019
	Aprovação da proposta	ATRASADA	29/8/2019	3/9/2019
	Fechamento da proposta	ATRASADA	3/9/2019	20/9/2019
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	20/9/2019	25/9/2019
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	25/9/2019	5/3/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	5/3/2020	24/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5 - AP - Anteprojeto	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	24/8/2020	26/8/2020
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	25/9/2019	5/2/2020
	Atendimento	ATRASADA	5/2/2020	5/3/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	5/3/2020	12/3/2020
	Atendimento	ATRASADA	12/3/2020	24/8/2020
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - ANVISA / VISA	ATRASADA	26/8/2020	7/1/2021
	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	26/8/2020	7/1/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	26/8/2020	7/1/2021
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	26/8/2020	7/1/2021
	6.5 - CEB	ATRASADA	26/8/2020	7/1/2021
	6.6 - CAESB	ATRASADA	26/8/2020	7/1/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	7/1/2021	8/2/2021
	Pagamento	A INICIAR	8/2/2023	14/3/2023
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	14/3/2023	20/3/2023
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	A INICIAR	7/1/2021	23/6/2021
	Elevadores	CANCELADA	7/1/2021	18/5/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	A INICIAR	7/1/2021	12/8/2022
	ELE - Instalações Elétricas	A INICIAR	7/1/2021	26/8/2021
	EST - Estrutura	A INICIAR	7/1/2021	23/11/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	A INICIAR	7/1/2021	23/6/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	INF - Infraestrutura	A INICIAR	7/1/2021	6/9/2021
	MEC - Instalações Mecânicas	A INICIAR	7/1/2021	23/6/2021
	FND - Fundações	A INICIAR	30/4/2021	23/7/2021
	INC - Incêndio	A INICIAR	30/4/2021	8/11/2023
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	19/7/2022	9/1/2023
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	9/1/2023	23/1/2023
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	9/1/2023	22/2/2023
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	9/1/2023	22/2/2023
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	9/1/2023	22/2/2023
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	23/1/2023	14/2/2023
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	A INICIAR	7/1/2021	23/6/2021
	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	7/1/2021	18/3/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	A INICIAR	7/1/2021	5/5/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	A INICIAR	7/1/2021	3/2/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	3/2/2021	9/4/2021
	Detalhamento	A INICIAR	9/4/2021	3/5/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	3/5/2021	19/5/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	19/5/2021	7/6/2021
	Memoriais	A INICIAR	7/6/2021	23/6/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	A INICIAR	7/1/2021	12/8/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	Comunicação Visual	A INICIAR	7/1/2021	4/2/2021
	PAI - Paisagismo	A INICIAR	7/1/2021	19/4/2021
	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	30/4/2021	2/12/2021
INF - Infraestrutura	Pavimentação	A INICIAR	7/1/2021	18/5/2021
	Captação de Águas de Pluviais	A INICIAR	30/4/2021	6/9/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	A INICIAR	7/1/2021	12/3/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	12/3/2021	5/4/2021
	Quantitativos	A INICIAR	7/4/2021	19/4/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	A INICIAR	7/1/2021	19/2/2021
	Detalhamentos	A INICIAR	19/2/2021	12/3/2021
	Quantitativos	A INICIAR	1/7/2022	19/7/2022
	Memorial Descritivo	A INICIAR	19/7/2022	26/7/2022
	Caderno de Especificações	A INICIAR	26/7/2022	12/8/2022
ELE - Instalações Elétricas	ELE - Sistema Elétrico	A INICIAR	7/1/2021	26/8/2021
	RDL - Rede de Dados Lógicos	A INICIAR	7/1/2021	2/8/2021
	SON - Sonorização e CFTV	A INICIAR	7/1/2021	21/7/2021
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	A INICIAR	7/1/2021	5/2/2021
	Quantitativo	A INICIAR	5/2/2021	2/3/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	2/3/2021	18/3/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	A INICIAR	7/1/2021	21/1/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAN - Instalações Sanitárias	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	21/1/2021	6/4/2021
	Detalhamento	A INICIAR	6/4/2021	15/4/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	15/4/2021	4/5/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	4/5/2021	5/5/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	A INICIAR	7/1/2021	4/2/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	4/2/2021	6/4/2021
	Detalhamento	A INICIAR	6/4/2021	15/4/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	15/4/2021	4/5/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	4/5/2021	23/6/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	A INICIAR	7/1/2021	23/11/2021
	Estrutura Metálica	A INICIAR	30/4/2021	30/7/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	A INICIAR	30/4/2021	30/7/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	PARALIZADA	7/1/2021	19/2/2021
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	9/4/2021	12/5/2021
	Detalhamento	A INICIAR	12/5/2021	16/6/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	16/6/2021	29/6/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	29/6/2021	19/7/2021
	Memoriais	A INICIAR	19/7/2021	21/7/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	PARALIZADA	7/1/2021	19/2/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/4/2021	12/5/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RDL - Rede de Dados Lógicos	Detalhamento	A INICIAR	12/5/2021	16/6/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	16/6/2021	8/7/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	8/7/2021	22/7/2021
	Memoriais	A INICIAR	22/7/2021	2/8/2021
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	PARALIZADA	7/1/2021	19/2/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/4/2021	26/5/2021
	Detalhamento	A INICIAR	26/5/2021	8/7/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	8/7/2021	29/7/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	29/7/2021	12/8/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/8/2021	26/8/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	30/4/2021	10/5/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	10/5/2021	31/5/2021
	Detalhamento	A INICIAR	31/5/2021	15/6/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	15/6/2021	2/7/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	2/7/2021	12/7/2021
	Memoriais	A INICIAR	12/7/2021	23/7/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	A INICIAR	7/1/2021	25/3/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	16/7/2021	31/8/2021
	Detalhamento	A INICIAR	31/8/2021	5/10/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	5/10/2021	20/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estrutura de Concreto Armado	Caderno de especificações	A INICIAR	20/10/2021	5/11/2021
	Memoriais	A INICIAR	5/11/2021	23/11/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	23/1/2023	19/4/2023
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	19/4/2023	20/4/2023
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	20/4/2023	23/5/2023
INC - Incêndio	Incêndio	A INICIAR	30/4/2021	14/6/2021
	Mapa de rota de fuga	A INICIAR	22/5/2023	20/6/2023
	SPDA	A INICIAR	22/5/2023	4/7/2023
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/10/2023	8/11/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



48,77%

PROJETO:**Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00067499/2017-21

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Projetos	Estudos sondagem e topografia do terreno	CONCLUÍDA	1/9/2012	31/10/2012
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	18/6/2014	8/12/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	7/4/2017	10/4/2017
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	14/9/2017	14/9/2017
	Projetos complementares de engenharia	ATRASADA	14/6/2020	24/7/2020
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	15/9/2017	27/6/2019
	Edital de Licitação RDC 01/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	28/6/2019	28/6/2019
	Republicação de Edital RDC 01/2019	CONCLUÍDA	3/10/2019	3/10/2019
	Fracasso de Licitação	CONCLUÍDA	9/1/2020	9/1/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	9/1/2020	9/1/2020
	Edital RDC 01/2019 - Nova abertura	CONCLUÍDA	21/1/2020	21/1/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/2/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	5/3/2020	5/3/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	1/4/2020	1/4/2020
	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	1/4/2020	1/4/2020
Execução da Obra	Emissão de Ordem de Serviço	CONCLUÍDA	20/4/2020	22/4/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	22/4/2020	22/4/2020
	1ª Medição	CONCLUÍDA	28/4/2020	30/4/2020
	2ª Medição	EM ANDAMENTO	30/4/2020	1/11/2021
	4ª Medição	EM ANDAMENTO	30/4/2020	1/11/2021
	5ª Medição	ATRASADA	30/4/2020	30/7/2020
	6ª Medição	ATRASADA	1/5/2020	1/12/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	14/8/2020	15/9/2020
	7ª Medição	ATRASADA	1/9/2020	1/11/2021
	8ª Medição	ATRASADA	1/10/2020	1/4/2021
	9ª Medição	ATRASADA	1/10/2020	1/4/2021
	10ª Medição	A INICIAR	1/1/2021	1/11/2021
	11ª Medição	A INICIAR	1/8/2021	1/11/2021
	12ª Medição	A INICIAR	1/10/2021	1/11/2021
Projetos complementares de engenharia	Projeto elétrico	ATRASADA	14/6/2020	24/7/2020
Recebimento da Obra	Definitivo	A INICIAR	3/12/2020	3/1/2022
	Provisório	A INICIAR	2/11/2021	2/12/2021
	Habite-se	A INICIAR	4/1/2022	2/5/2022



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



65,40%

PROJETO:**Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00022424/2020-16

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	9/8/2017	9/8/2017
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico-Financeira	Estudos iniciais	CONCLUÍDA	23/10/2017	23/10/2017
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/3/2018
	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/5/2018	5/6/2018
6 - PL - Projeto Legal	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	15/8/2018	8/5/2019
	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	29/4/2019	16/9/2019
	SLU	CONCLUÍDA	21/10/2019	7/11/2019
	6.6 - CAESB	CONCLUÍDA	21/10/2019	5/11/2020
	6.5 - CEB	CONCLUÍDA	21/10/2020	23/3/2021
INC - Incêndio	SPDA	CONCLUÍDA	26/12/2018	18/2/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	26/12/2018	26/7/2019
	Pavimentação	CONCLUÍDA	26/12/2018	26/7/2019
7 - PE - Projeto Executivo	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	26/12/2018	18/2/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	26/12/2018	4/2/2019
	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	26/12/2018	25/11/2019
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	26/12/2018	26/7/2019
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	26/12/2018	14/2/2019
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	26/12/2018	21/3/2019
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	26/12/2018	11/1/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	26/12/2018	31/12/2018
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	26/12/2018	10/1/2019
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	26/12/2018	11/1/2019
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	3/12/2019	3/12/2019
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	27/1/2020	27/1/2020
	Projeto Básico - Aprovo	CONCLUÍDA	28/1/2020	28/1/2020
Processo Licitatório	Encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	10/3/2020	10/3/2020
	Declaração de Orçamento - DIOFI	CONCLUÍDA	25/3/2020	25/3/2020
	Encaminhamento à SELIC/DICOA	CONCLUÍDA	25/3/2020	25/3/2020
	Definição de modalidade de Aquisição: RDC	CONCLUÍDA	26/3/2020	26/3/2020
	Análise Jurídica do Edital	ATRASADA	3/4/2020	30/5/2020
	Edital - Minuta - encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	3/4/2020	3/4/2020
Execução do Convênio - Emenda Parlamentar	Contrato de Repasse	CONCLUÍDA	27/12/2019	27/12/2019
	Nomeação de executor - Contrato	CONCLUÍDA	13/3/2020	13/3/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução do Convênio - Emenda Parlamentar	Declaração - Execução da obra por empreitada global	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
	Declaração de Manutenção e Conservação do Empreendimento	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
	Retirada de Cláusula Suspensiva	EM ANDAMENTO	16/6/2020	9/11/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
Retirada de Cláusula Suspensiva	CE 1592	CONCLUÍDA	16/6/2020	13/7/2020
	CE 1873	CONCLUÍDA	9/7/2020	5/8/2020
	CE 1944	CONCLUÍDA	16/7/2020	12/8/2020
	CE 1960	CONCLUÍDA	17/7/2020	13/8/2020
	CE 2712	EM ANDAMENTO	7/10/2020	6/11/2020
	CE 2744	EM ANDAMENTO	9/10/2020	9/11/2020
Execução da Obra	Execução da Obra	ATRASADA	1/11/2020	13/3/2022
Recebimento da obra	Recebimento da obra	A INICIAR	12/3/2022	12/5/2022

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



1,13%

PROJETO:**Construção do novo Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	6/5/2019	26/3/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	13/5/2019	31/12/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	3/6/2019	31/12/2019
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	PARF	ATRASADA	13/5/2019	31/12/2019
	Previsão orçamentária	ATRASADA	13/5/2019	31/12/2019
2 - LV - Levantamentos	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	3/6/2019	3/6/2019
	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	3/6/2019	3/9/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	A INICIAR	7/11/2020	8/3/2021
	2.3 - Concessionárias	A INICIAR	7/1/2021	8/4/2021
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	3/6/2019	16/7/2019
	Digitalização de As Built	ATRASADA	16/7/2019	6/8/2019
	Correções As Built	ATRASADA	6/8/2019	3/9/2019
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	3/6/2019	31/12/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	Legislação urbanística	ATRASADA	5/8/2019	13/9/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	2/9/2019	11/10/2019
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	4/9/2019	15/10/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/9/2019	15/10/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	ATRASADA	15/10/2019	5/11/2019
	Nova proposta	CANCELADA	5/11/2019	27/11/2019
	Desenvolvimento	PARALIZADA	27/11/2019	18/12/2019
	Aprovação da proposta	ATRASADA	18/12/2019	19/12/2019
	Fechamento da proposta	ATRASADA	19/12/2019	6/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	6/1/2020	7/1/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	24/11/2019	9/7/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	24/11/2019	9/7/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	24/11/2019	9/7/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	24/11/2019	9/7/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	7/1/2020	22/1/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	22/1/2020	6/2/2020
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	6/2/2020	7/2/2020
5.1 - 1º Apresentação	Reunião	ATRASADA	7/1/2020	8/1/2020
	Atendimento	ATRASADA	8/1/2020	22/1/2020
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - ANVISA / VISA	ATRASADA	20/1/2020	27/5/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	20/1/2020	27/5/2020
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	20/1/2020	27/5/2020
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	20/1/2020	27/5/2020
	6.5 - CEB	ATRASADA	20/1/2020	27/5/2020
	6.6 - CAESB	ATRASADA	20/1/2020	27/5/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Reunião	ATRASADA	22/1/2020	23/1/2020
	Atendimento	ATRASADA	23/1/2020	6/2/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	27/5/2020	30/7/2021
	EST - Estrutura	ATRASADA	27/5/2020	24/11/2020
	INC - Incêndio	ATRASADA	27/5/2020	30/12/2020
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	27/5/2020	19/8/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	27/5/2020	23/9/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	27/5/2020	6/11/2020
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	27/5/2020	14/12/2020
	FND - Fundações	ATRASADA	27/5/2020	19/8/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	2/11/2020	15/12/2020
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	2/11/2020	15/12/2020
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	2/11/2020	11/12/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	17/11/2020	17/11/2020
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	11/12/2020	28/12/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	7/6/2021	28/6/2021
EST - Estrutura	Estrutura Metálica	ATRASADA	27/5/2020	7/7/2020
	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	27/5/2020	24/11/2020
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	27/5/2020	7/7/2020
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	27/5/2020	19/8/2020
	Pavimentação	ATRASADA	27/5/2020	19/8/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	27/5/2020	6/11/2020
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	27/5/2020	31/7/2020
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	27/5/2020	16/9/2020
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CANCELADA	27/5/2020	19/8/2020
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	27/5/2020	23/9/2020
ELE - Instalações Elétricas	ELE -Sistema Elétrico	ATRASADA	27/5/2020	24/11/2020
	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	27/5/2020	14/12/2020
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	27/5/2020	30/11/2020
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	PARALIZADA	27/5/2020	25/8/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	25/8/2020	9/10/2020
	Detalhamento	ATRASADA	9/10/2020	21/10/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	21/10/2020	4/11/2020
	Caderno de especificações	A INICIAR	4/11/2020	17/11/2020
	Memoriais	A INICIAR	17/11/2020	24/11/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	27/5/2020	18/6/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	18/6/2020	16/7/2020
	Detalhamento	ATRASADA	16/7/2020	5/8/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	5/8/2020	20/8/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	20/8/2020	4/9/2020
	Memoriais	ATRASADA	4/9/2020	23/9/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	PARALIZADA	27/5/2020	25/8/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	25/8/2020	24/9/2020
	Detalhamento	ATRASADA	24/9/2020	29/10/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	29/10/2020	20/11/2020
	Caderno de especificações	A INICIAR	20/11/2020	4/12/2020
	Memoriais	A INICIAR	4/12/2020	14/12/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	ATRASADA	27/5/2020	25/6/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	25/6/2020	20/8/2020
	Detalhamento	ATRASADA	20/8/2020	31/8/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	31/8/2020	15/9/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	15/9/2020	6/11/2020
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	27/5/2020	3/6/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	3/6/2020	26/6/2020
	Detalhamento	ATRASADA	26/6/2020	10/7/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FND - Fundações	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/7/2020	29/7/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	29/7/2020	6/8/2020
	Memoriais	ATRASADA	6/8/2020	19/8/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	27/5/2020	26/6/2020
	Quantitativo	ATRASADA	26/6/2020	17/7/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	17/7/2020	31/7/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	ATRASADA	27/5/2020	10/6/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/6/2020	20/8/2020
	Detalhamento	ATRASADA	20/8/2020	28/8/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	28/8/2020	15/9/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	15/9/2020	16/9/2020
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	27/5/2020	23/7/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	23/7/2020	4/9/2020
	Detalhamento	ATRASADA	4/9/2020	8/10/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	8/10/2020	23/10/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	23/10/2020	9/11/2020
	Memoriais	A INICIAR	9/11/2020	24/11/2020
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	PARALIZADA	27/5/2020	25/8/2020
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	25/8/2020	24/9/2020
	Detalhamento	ATRASADA	24/9/2020	29/10/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Quantitativo do projeto	ATRASADA	29/10/2020	10/11/2020
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/11/2020	27/11/2020
	Memoriais	A INICIAR	27/11/2020	30/11/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	27/5/2020	13/11/2020
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	30/9/2020	27/11/2020
	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	29/12/2020	30/7/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	8/4/2021	9/7/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	30/9/2020	22/10/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	22/10/2020	17/11/2020
	Quantitativos	A INICIAR	17/11/2020	27/11/2020
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	27/5/2020	18/8/2020
	Detalhamentos	ATRASADA	18/8/2020	30/9/2020
	Quantitativos	ATRASADA	30/9/2020	15/10/2020
	Memorial Descritivo	ATRASADA	15/10/2020	22/10/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	22/10/2020	13/11/2020
INC - Incêndio	Projeto de Incêndio	ATRASADA	27/5/2020	19/8/2020
	Mapa de rota de fuga	ATRASADA	19/8/2020	1/10/2020
	SPDA	ATRASADA	1/10/2020	16/11/2020
	Caderno de especificações	A INICIAR	16/11/2020	30/12/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	21/2/2021	24/3/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
8 - ART's e RRT's	Pagamento	A INICIAR	24/3/2021	23/4/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	23/4/2021	28/4/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	15/4/2021	9/7/2021
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	11/7/2021	11/7/2021
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	11/7/2021	9/8/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,08%

PROJETO:**Construção do Subgrupamento de Busca e Salvamento - GBS/BUC - Delta 1**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00030529/2018-24

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	15/5/2018	8/4/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	8/8/2018	7/4/2020
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	8/8/2018	7/4/2020
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	8/8/2018	7/4/2020
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	14/8/2018	8/4/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	14/8/2018	7/1/2020
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	14/8/2018	8/1/2020
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	24/8/2018	8/4/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	22/8/2018	7/9/2018
	Digitalização de As Built	ATRASADA	7/9/2018	22/9/2018
	Correções As Built	ATRASADA	22/9/2018	6/10/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	23/8/2018	6/4/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	24/8/2018	9/4/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	PARALIZADA	23/8/2018	21/9/2018
	Nova proposta	CANCELADA	22/9/2018	13/10/2018
	Desenvolvimento	PARALIZADA	13/10/2018	13/11/2018
	Aprovação da proposta	ATRASADA	28/11/2018	29/11/2018
	Fechamento da proposta	ATRASADA	29/11/2018	14/12/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	14/12/2018	18/12/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	24/8/2018	8/4/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	24/8/2018	8/4/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	24/8/2018	8/4/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	22/8/2018	6/10/2018
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	24/8/2018	7/9/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	8/8/2019	7/12/2019
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/10/2019	7/1/2020
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	24/8/2018	8/4/2020
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	24/8/2018	2/1/2019
	Atendimento	ATRASADA	2/1/2019	29/1/2019
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	29/1/2019	1/2/2019
	Atendimento	ATRASADA	1/2/2019	17/7/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - ANVISA / VISA	ATRASADA	11/4/2019	8/4/2020
	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	11/4/2019	31/8/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
6 - PL - Projeto Legal	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	17/7/2019	8/4/2020
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	9/11/2019	8/4/2020
	6.5 - CEB	ATRASADA	9/11/2019	8/4/2020
	6.6 - CAESB	ATRASADA	9/11/2019	8/4/2020
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	11/4/2019	4/2/2020
	Detalhamentos	ATRASADA	4/2/2020	22/2/2020
	Quantitativos	ATRASADA	22/2/2020	7/3/2020
	Memorial Descritivo	ATRASADA	7/3/2020	14/3/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	14/3/2020	1/4/2020
INC - Incêndio	Incêndio	ATRASADA	9/7/2019	8/4/2020
	Mapa de rota de fuga	ATRASADA	9/7/2019	8/4/2020
	SPDA	ATRASADA	19/11/2019	8/4/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	24/8/2018	29/1/2019
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	29/1/2019	17/7/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	17/7/2019	18/7/2019
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	11/4/2019	8/4/2020
	INC - Incêndio	ATRASADA	9/7/2019	8/4/2020
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	10/9/2019	8/4/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	10/9/2019	8/4/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	10/9/2019	8/2/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	10/9/2019	31/3/2020
	EST - Estrutura	ATRASADA	10/9/2019	21/3/2020
	FND - Fundações	ATRASADA	10/12/2019	29/2/2020
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	14/1/2020	22/2/2020
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	22/2/2020	7/3/2020
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	23/2/2020	8/4/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	24/2/2020	8/4/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	25/2/2020	8/4/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	7/3/2020	28/3/2020
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	10/9/2019	8/4/2020
	Pavimentação	ATRASADA	10/9/2019	8/4/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/9/2019	8/10/2019
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/10/2019	30/11/2019
	Detalhamento	ATRASADA	30/11/2019	7/12/2019
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/12/2019	21/12/2019
	Caderno de especificações	ATRASADA	21/12/2019	7/2/2020
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CANCELADA	10/9/2019	8/4/2020
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	10/9/2019	8/2/2020
ELE - Instalações Elétricas	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	10/9/2019	28/3/2020
	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	10/9/2019	31/3/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE - Instalações Elétricas	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	10/9/2019	10/3/2020
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	10/9/2019	21/3/2020
	Estrutura Metálica	ATRASADA	10/9/2019	7/12/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/9/2019	7/12/2019
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/9/2019	23/11/2019
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	23/11/2019	7/1/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/1/2020	7/2/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/2/2020	22/2/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	22/2/2020	7/3/2020
	Memoriais	ATRASADA	7/3/2020	21/3/2020
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	PARALIZADA	10/9/2019	7/12/2019
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/12/2019	21/1/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/2/2020	18/2/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	18/2/2020	3/3/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/3/2020	21/3/2020
	Memoriais	ATRASADA	21/3/2020	28/3/2020
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	PARALIZADA	10/9/2019	7/12/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	7/12/2019	7/1/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/1/2020	7/2/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/2/2020	18/2/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Caderno de especificações	ATRASADA	18/2/2020	7/3/2020
	Memoriais	ATRASADA	7/3/2020	10/3/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	11/4/2019	1/4/2020
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	10/9/2019	8/4/2020
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	8/10/2019	7/1/2020
	Comunicação Visual	ATRASADA	7/1/2020	8/4/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	8/10/2019	7/12/2019
	Caderno de Especificações	ATRASADA	7/12/2019	28/12/2019
	Quantitativos	ATRASADA	28/12/2019	7/1/2020
SPDA	Caderno de especificações	ATRASADA	19/11/2019	8/4/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	22/11/2019	23/12/2019
	Pagamento	ATRASADA	23/12/2019	22/1/2020
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	22/1/2020	27/1/2020
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/9/2019	5/10/2019
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/10/2019	6/12/2019
	Detalhamento	ATRASADA	6/12/2019	26/12/2019
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	26/12/2019	10/1/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/1/2020	24/1/2020
	Memoriais	ATRASADA	24/1/2020	8/2/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/9/2019	21/9/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAN - Instalações Sanitárias	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	21/9/2019	30/11/2019
	Detalhamento	ATRASADA	30/11/2019	7/12/2019
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/12/2019	21/12/2019
	Caderno de especificações	ATRASADA	21/12/2019	21/12/2019
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	10/9/2019	7/2/2020
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	10/9/2019	21/12/2019
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	10/12/2019	8/2/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	10/12/2019	7/1/2020
	Quantitativo	ATRASADA	7/1/2020	25/1/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	25/1/2020	8/2/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	PARALIZADA	10/9/2019	7/12/2019
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/12/2019	7/1/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/1/2020	7/2/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/2/2020	29/2/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	29/2/2020	14/3/2020
	Memoriais	ATRASADA	24/3/2020	31/3/2020
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/12/2019	17/12/2019
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	17/12/2019	7/1/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/1/2020	21/1/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	21/1/2020	7/2/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FND - Fundações	Caderno de especificações	ATRASADA	7/2/2020	15/2/2020
	Memoriais	ATRASADA	15/2/2020	29/2/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	14/1/2020	8/4/2020
	Encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	10/4/2020	10/4/2020
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	10/4/2020	9/5/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



45,00%

PROJETO:**Contratação de profissionais de TI**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.02 Manter dos quartéis, em condições adequadas de trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição de Métrica de Pagamento	Definição de Métrica de Pagamento	ATRASADA	31/7/2020	31/7/2020
Definição de Perfil Profissiográfico	Definição de Perfil Profissiográfico	ATRASADA	31/7/2020	31/7/2020
Elaboração de Catálogo de Serviços	Elaboração de Catálogo de Serviços	ATRASADA	31/7/2020	13/8/2020
Levantamento dos Sistemas Existentes	Levantamento dos Sistemas Existentes	ATRASADA	31/7/2020	6/8/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:

Criação de Planos de Emergência para atuação em todo o DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	COMOP
GERENTE RESPONSÁVEL	1ºSGT QBMG-2 ANTONIO RODRIGUES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Criação do Instituto de Ensino Superior

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DIREN
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



43,40%

PROJETO:**Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl George
PROCESSO SEI	00053-00030380/2018-83

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Confeccionar PAM do sistema de gás e fumaça	Confeccionar PAM do sistema de gás e fumaça	ATRASADA	8/5/2018	7/9/2018
Confeccionar PAM do sistema de monitoramento com câmeras e de som	Confeccionar PAM do sistema de monitoramento com câmeras e de som	ATRASADA	8/5/2018	7/9/2018
Confeccionar PAM do sistema de prevenção contra incêndio	Confeccionar PAM do sistema de prevenção contra incêndio	ATRASADA	8/5/2018	7/9/2018
Confeccionar PAM da estrutura física	Confeccionar PAM da estrutura física	ATRASADA	5/6/2018	5/6/2018
Acompanhamento dos processos de aquisição	Acompanhamento dos processos de aquisição	ATRASADA	7/9/2018	1/2/2019
Recebimento da estrutura física do sistema de pesquisa e treinamento	Recebimento da estrutura física do sistema de pesquisa e treinamento	ATRASADA	4/2/2019	22/2/2019
Recebimento do sistema de gás e fumaça	Recebimento do sistema de gás e fumaça	ATRASADA	11/3/2019	9/4/2019
Recebimento do sistema de prevenção contra incêndio	Recebimento do sistema de prevenção contra incêndio	ATRASADA	11/3/2019	1/4/2019
Recebimento dos sistemas de monitoramento	Recebimento dos sistemas de monitoramento	ATRASADA	11/3/2019	22/3/2019

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

Segundo informação do CEL GEORGE, gerente do projeto, o projeto da estrutura está finalizado, mas, por falta de orçamento, não foi encaminhado à DIMAT. Está sendo envidado esforços para consegui-los. Em paralelo, está sendo verificado junto ao COMAP se é possível e viável construir o sistema no próprio CBMDF.



PROJETO:

Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GPCIU
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Customização do sistema eletrônico de saúde

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



8,74%

PROJETO:**Executar o Plano de ação de gestão de riscos do DEALF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
SETOR RESPONSÁVEL	DEALF
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Pereira Lima
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Comunicação e consulta	Publicar o termo de abertura do projeto em BG	CONCLUÍDA	20/7/2020	27/7/2020
	Enviar memorando às diretorias informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	CONCLUÍDA	28/8/2020	28/8/2020
Enviar memorando às diretorias informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	Memorando para a DICOA	CONCLUÍDA	28/8/2020	28/8/2020
	Memorando para a DIMAT	CONCLUÍDA	28/8/2020	28/8/2020
	Memorando para a DIOFI	CONCLUÍDA	28/8/2020	28/8/2020
Solicitação de atualização dos reports das ações de controle na ferramenta SAEWEB	Memorando para a DICOA	ATRASADA	4/9/2020	4/9/2020
	Memorando para a DIMAT	ATRASADA	4/9/2020	4/9/2020
	Memorando para a DIOFI	ATRASADA	4/9/2020	4/9/2020
Registro e relato	Solicitação de atualização dos reports das ações de controle na ferramenta SAEWEB	ATRASADA	4/9/2020	4/9/2020
Diagnóstico	Elaboração do Modelo de relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	ATRASADA	22/9/2020	22/9/2020
	Diagnóstico de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	ATRASADA	23/9/2020	23/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Diagnóstico de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DICOA	ATRASADA	23/9/2020	23/9/2020
	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DIMAT	ATRASADA	23/9/2020	23/9/2020
	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DIOFI	ATRASADA	23/9/2020	23/9/2020
Análise	Análise do relatório da DIMAT	ATRASADA	28/9/2020	28/9/2020
	Análise do relatório da DICOA	ATRASADA	29/9/2020	29/9/2020
	Análise do relatório da DIOFI	ATRASADA	30/9/2020	30/9/2020
Análise e avaliação	Análise	ATRASADA	28/9/2020	30/9/2020
	Avaliação	ATRASADA	1/10/2020	5/10/2020
Avaliação	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DICOA	ATRASADA	1/10/2020	1/10/2020
	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DIOFI	ATRASADA	2/10/2020	2/10/2020
	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DIMAT	ATRASADA	5/10/2020	5/10/2020
Implementação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle	Implementação das medidas necessárias para a DICOA	ATRASADA	19/10/2020	25/11/2020
	Implementação das medidas necessárias para a DIMAT	ATRASADA	19/10/2020	25/11/2020
	Implementação das medidas necessárias para a DIOFI	ATRASADA	19/10/2020	25/11/2020
Implementação	Implementação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle	ATRASADA	19/10/2020	25/11/2020



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100,00%

PROJETO:**Fazer Aquisição de ABSLs**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	DEALF
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Rasia
PROCESSO SEI	053-0008453/2018-51

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	1ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	CONCLUÍDA	4/8/2017	1/3/2018
Repasse de contrapartida - convênio 838452/2016	Repasse de contrapartida - convênio 838452/2016	CONCLUÍDA	23/10/2017	2/1/2018
2ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	2ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	CONCLUÍDA	29/12/2017	1/10/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	CONCLUÍDA	2/3/2018	21/5/2018
Aquisição de viaturas ABSL - convênio 818849/2015	Aquisição de viaturas ABSL - convênio 818849/2015	CONCLUÍDA	5/3/2018	1/10/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	Aprovação de Emenda Parlamentar	ATRASADA	26/4/2018	26/4/2018
Aprovação de Emenda Parlamentar	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	ATRASADA	26/4/2018	26/4/2018
Aquisição de viaturas ABSL - convênio 838452/2016	Aquisição de viaturas ABSL - convênio 838452/2016	CONCLUÍDA	9/5/2018	3/9/2018
Recebimento de ABSL - Convênio 818849/2015	Recebimento de ABSL - Convênio 818849/2015	CONCLUÍDA	3/9/2018	28/9/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 2	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 2	CONCLUÍDA	2/10/2018	26/11/2018
Recebimento de ABSL - 838452/2016	Recebimento de ABSL - 838452/2016	CONCLUÍDA	21/1/2019	22/3/2019



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/01/2019

Reports atualizados nesta data pelo Maj. Conti



0,00%

PROJETO:

Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	COESP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Vieira
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



99,07%

PROJETO:**Implantação do Sistema SCIPWEB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	3ºSGT QBMG-1 RAFAEL BARROS
PROCESSO SEI	00053-00002583/2018-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Módulo de Vistoria e Análise de Projetos	Desenvolvimento do Módulo de Vistoria e Análise de Projetos no sistema DESEG WEBSCIPWEB - Testes Operacionais	CONCLUÍDA	15/9/2010	30/11/2016
Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	acompanhar a contratação do BRB para emissão do boleto de cobrança	CANCELADA	2/2/2018	2/2/2018
	Utilização do sistema SISLANCA	EM ANDAMENTO	24/6/2020	25/11/2020
Adequação da IN 001/2016	adequar in 01/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	29/6/2018
	Estabelecer formatos de arquivos a serem analisados	CONCLUÍDA	2/2/2018	29/6/2018
	prever fluxo de andamento da consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	1/3/2018
Módulo de Consultas Prévias	Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	CONCLUÍDA	2/2/2018	29/6/2018
	Preparar ambiente de testes do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Elaborar material de divulgação do sistema	Elaborar folhetos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/5/2018
	elaborar videos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/5/2018
Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	Elaborar videos explicativos com cada etapa do processo da análise	CONCLUÍDA	2/2/2018	1/6/2018
	Elaborar passo a passo da analise de consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	1/3/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Módulo de Análise de Projetos	Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	PARALIZADA	2/2/2018	25/11/2020
	Realizar testes no sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	28/2/2018
Adequações para análise 100% Eletrônica	levantar qual recurso material mais adequado para análise eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/10/2018
	Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/7/2018
	Realizar estudos sobre a análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/10/2018
	Realizar estudos sobre produtividade de análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/10/2018
Realizar testes no sistema	reunião com analistas para checar respostas do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	28/2/2018
Preparar ambiente de testes do sistema	Alinhar o sistema de testes com o sistema de produção	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
	Solicitar a disponibilização do ambiente de testes em toda rede do GDF e não apenas na DITIC.	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	Correção de erros do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	30/3/2018
	Treinamento dos usuários externos	CONCLUÍDA	2/2/2018	29/6/2018
	Treinamento dos usuarios internos	CONCLUÍDA	2/2/2018	30/3/2018
Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	verificar possibilidade de interação com SEI	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/7/2018
Acompanhamento e melhorias de uso do sistema	Adequação da IN 001/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	29/6/2018
	Adequações para análise 100% Eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/10/2018
	Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	CONCLUÍDA	2/2/2018	1/6/2018
	Elaborar material de divulgação do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	31/5/2018
	Melhoria na interface com usuário	CONCLUÍDA	2/2/2018	23/2/2018
	Acompanhar a implantação nos locais de atendimento ao público	CONCLUÍDA	1/6/2018	7/6/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Acompanhamento e melhorias de uso do sistema	Aquisição de escaner de grande formato	CONCLUÍDA	28/6/2018	31/7/2018
contratação de instituição financeira para a geração de boletos	contratação de instituição financeira para a geração de boletos	CANCELADA	3/7/2018	30/9/2018
Módulo de Vistorias	Módulo de Vistorias Implementado	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/6/2019
Módulo de Vistorias Implementado	Testes operacionais do sistema relativo a vistoria	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/6/2019
Definição de estratégia de implementação por parte da vistoria	Definição de estratégia de implementação por parte da vistoria	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/6/2019
início do uso do sistema pelos usuarios	início do uso do sistema pelos usuarios	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/6/2019
Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	CONCLUÍDA	21/7/2019	14/10/2019
Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	CANCELADA	4/9/2019	30/12/2019
Módulo de análise digital de projetos de instalação contra incêndio e pânico	Definir a forma de autenticação dos pareceres de aprovação	CONCLUÍDA	30/4/2020	30/4/2020
	Desenvolver junto a ditic o módulo de análise digital no SCIP	CONCLUÍDA	5/5/2020	5/5/2020
	Verificar os requisitos junto à DIEAP para criação da análise digital	CONCLUÍDA	12/5/2020	12/5/2020
	Implantação da análise digital	CONCLUÍDA	20/5/2020	31/12/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018

Em 24/05/2018 foi relatado problema para emissão de boleto eletrônico para pagamento das taxas com consequente paralisação da tarefa (o processo do brb encontra-se parado sem definição de contratação). Até o momento não há novo report de ações para resolução do problema.

Há atrasos em outras etapas do projeto (Adequação da IN 001/2016, Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos, Elaborar material de divulgação do sistema, Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF).

Último report realizado em 24/09/2018.



54,20%

PROJETO:**Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	2ºSGT QBMG-1 Henrique
PROCESSO SEI	00053-00065261/2020-66

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise do Sistema de Relatórios	Análise do Sistema de Relatórios	CONCLUÍDA	9/3/2020	17/4/2020
Modelagem de Dados (Física)	Modelagem de Dados (Física)	CONCLUÍDA	20/4/2020	15/5/2020
Desenvolvimento do Software	Desenvolvimento do Software	EM ANDAMENTO	18/5/2020	13/11/2020
Planejamento de Implantação	Definições	CONCLUÍDA	3/8/2020	10/8/2020
Preparação de Ambientes (Teste e Produção)	Ambiente Dados	CONCLUÍDA	10/8/2020	12/8/2020
	Ambiente Web	CONCLUÍDA	10/8/2020	12/8/2020
Implantação do Software	Criação Data Bases (Teste e Produção)	CONCLUÍDA	12/8/2020	17/8/2020
	Carga (ETL) e Validação dos Dados	CONCLUÍDA	21/8/2020	2/9/2020
	Integração das Ocorrência	ATRASADA	22/8/2020	3/9/2020
Validação de Ambientes	Ambiente de Teste	ATRASADA	8/9/2020	11/9/2020
	Ambiente de Produção	ATRASADA	14/9/2020	18/9/2020
	Integração de Base de Dados	ATRASADA	21/9/2020	25/9/2020
Liberção de Ambiente e Testes	Contactar CMD da OBM Piloto	ATRASADA	25/9/2020	28/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liberação de Ambiente e Testes	Capacitação da OBM Piloto	ATRASADA	29/9/2020	6/10/2020
	Produção de Videos de Capacitação	ATRASADA	29/9/2020	6/10/2020
	Teste Sistema pela OBM Piloto	ATRASADA	12/10/2020	6/11/2020
Expansão da Implantação	Comando Especializado	A INICIAR	9/11/2020	16/11/2020
	COMAR I	A INICIAR	16/11/2020	23/11/2020
	COMAR II	A INICIAR	23/11/2020	30/11/2020
	COMAR III	A INICIAR	30/11/2020	7/12/2020
	COMAR IV	A INICIAR	7/12/2020	14/12/2020
Fechar Ambiente de Teste	Fechar Ambiente de Teste	A INICIAR	15/12/2020	15/12/2020
Geração de Relatórios	Geração de Relatórios	A INICIAR	15/12/2020	24/12/2020
Migração de Dados Para Produção	Migração de Dados Para Produção	A INICIAR	1/1/2021	4/1/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



74,30%

PROJETO:**Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm Massaro
PROCESSO SEI	00053-00033303/2018-85

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aquisição e instalação	Aquisição e instalação dos equipamentos	ATRASADA	31/8/2017	31/12/2018
Definição de local de instalação	Oficialização dos locais para as repetidoras com a obtenção de mais locais para instalação	ATRASADA	31/8/2017	31/5/2018
Licenciamento	Licenciamento das Frequências ANATEL	CONCLUÍDA	31/8/2017	31/3/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/02/2019

O Gerente do projeto informou que em reuniões do Grupo de Trabalho alterações no ETP (Estudo Técnico Preliminar) foram sugeridas para incluir outras tecnologias, inclusive o sistema TETRA da PRF. Informou também que após a realização de testes, o GT percebeu que o Sistema TETRA da PRF apresentou resultados bem satisfatórios.



100,00%

PROJETO:**Inaugurar a Policlínica**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.07 Construção da nova sede da Policlínica
SETOR RESPONSÁVEL	CTROL
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Roberto
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar a Inauguração da Policlínica	Planejar a Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	2/5/2018	31/7/2018
Validar no Alto Comando Planejamento da Inauguração da Policlínica	Validar no Alto Comando Planejamento da Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	1/8/2018	31/8/2018
Publicar em Boletim da Corporação a Inauguração da Policlínica	Publicar em Boletim da Corporação a Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	3/9/2018	19/10/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO01/02/2019
Projeto Concluído



100,00%

PROJETO:

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	CTROL
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Roberto
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Inauguração do Auditório	Inauguração do Auditório	CONCLUÍDA	3/4/2017	22/6/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
Projeto concluído



PROJETO:

Ingresso de Bombeiros militares - 2021

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Joston
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Joston
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
SETOR RESPONSÁVEL	DIVIS
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm Brito da Silva
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definir áreas de risco do DF	Consultar norma	ATRASADA	27/7/2020	4/9/2020
	Consultar norma	ATRASADA	27/7/2020	4/9/2020
	Definir áreas de risco do DF	ATRASADA	27/7/2020	4/9/2020
Definir quantidade de vistorias por dia	Definir quantidade de vistorias por dia	ATRASADA	12/8/2020	25/8/2020
separar areas de risco por area geografica	separar areas de risco por area geografica	ATRASADA	4/9/2020	14/9/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



65,25%

PROJETO:**Mapear e melhorar os processos do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos de apoio
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Joston
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Mapeamento de processos finalísticos	Mapeamento de processos finalísticos	CONCLUÍDA	3/7/2017	6/4/2018
Mapeamento de Processos do EMG	Mapeamento de Processos do EMG	CONCLUÍDA	5/3/2018	28/9/2018
Mapear processos finalísticos do DESEG	Mapear processos finalísticos do DESEG	ATRASADA	5/3/2018	20/11/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

A etapa referente ao mapeamento dos processos finalísticos está concluída. O projeto foi concluído tendo sido impresso em forma de carderno de processos e foi publicado o encerramento do referido projeto.

A etapa referente ao mapeamento dos processos do EMG está concluída. Com publicação no BG-219-19nov2018.

A etapa referente ao mapeamento dos processos do DESEG está atrasada (Tinha início previsto para 05/03/2018 , mas ainda não foi iniciada)



100,00%

PROJETO:**Melhorar a infraestrutura nas unidades e lançamento da fibra ótica de ultima milha interligando as unidades com a GDFNET**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.02 Garantir acesso à internet de qualidade nas unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	1º TEN QBMG-1 DINIZ ROCHA ALVES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Registro e relato	Atualização das ações de controle no GPWeb	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Enviar relatórios periódicos aos órgãos, internos, envolvidos no projeto e seus respectivos objetivos.	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Produção do termo de encerramento do processo	Atualização das ações de controle no GPWeb	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Enviar relatórios periódicos aos órgãos, internos, envolvidos no projeto e seus respectivos objetivos.	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Encerramento do Projeto	Encerrar o projeto ou fase	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Instalação da caixa FTTH, para o modem óptico do cliente	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Instalação da Rede de Fibra Óptica	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Produção do termo de encerramento do processo	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Enviar memorando aos órgãos, internos, envolvidos informando do Relatório de análise do projeto e seus respectivos objetivos.	Memorando para a DITIC	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Memorando para o COMAP	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Memorando para o EMG	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Monitoramento e controle do cronograma	Registro e relato	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Monitoramento e Controle do Projeto	Acompanhamento, análise e registro do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Monitoramento e controle do cronograma	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Análise e Avaliação	Atualização das ações de controle no GPWeb	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Enviar memorando aos órgãos, internos, envolvidos informando do Relatório de análise do projeto e seus respectivos objetivos.	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Registro e Relato	Atualização das ações de controle no GPWeb	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Enviar memorando aos órgãos, internos, envolvidos	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Publicar o Termo de Abertura do Projeto em BG	Enviar memorando aos órgãos, internos, envolvidos informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
Comunicação e Consulta	Atualização das ações de controle no GPWeb	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
	Levantamento de demanda e definição de prioridades	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
	Publicar o Termo de Abertura do Projeto em BG	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
Pesquisa e produção de relatório com levantamento das unidades não interligadas à rede de dados da GDFNet por fibra óptica	Memorando para a DITIC	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
Enviar memorando aos órgãos, internos, envolvidos informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	Memorando para a DITIC	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
	Memorando para o COMAP	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
	Memorando para o EMG	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
Enviar memorando aos órgãos, internos, envolvidos	Memorando para o COMAP	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Memorando para a DITIC	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Memorando para o EMG	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Consultar a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC da viabilidade do atendimento da demanda	Comunicação com os representantes da SUTIC	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Consultar a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC da viabilidade	Ofício à SUTIC	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
Levantamento de demanda e definição de prioridades	Consultar a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC da viabilidade do atendimento da demanda	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
	Pesquisa e produção de relatório com levantamento das unidades não interligadas à rede de dados da GDFNet por fibra óptica	CONCLUÍDA	21/8/2020	21/8/2020
Acompanhamento, análise e registro do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento	Registro e Relato	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Enviar relatórios periódicos aos órgãos, internos, envolvidos no projeto e seus respectivos objetivos.	Relatórios para o COMAP	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Relatórios para a DITIC	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Relatórios para o EMG	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
Enviar relatórios periódicos aos órgãos, internos, envolvidos no projeto e seus respectivos objetivos.	Relatórios para o COMAP	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Relatórios para a DITIC	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020
	Relatórios para o EMG	ATRASADA	21/8/2020	21/8/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



PROJETO:

Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

**PROJETO:****Melhoria dos serviços da COCB**

2,43%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	SUCOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida
PROCESSO SEI	00053-00069552/2020-23

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Consolidar a estrutura prevista no Regimento Inteno da Corporação.	Adequar espaço físico para acomodar as nova estrutura	PARALIZADA	1/9/2020	29/1/2021
	Propor Norma geral de ação da COCB	ATRASADA	1/10/2020	31/12/2020
Estabelecer e Adotar politica de acesso aos sistemas de atendimento e despacho	Estabelecer a politica de acesso aos sistemas de despacho e atendimento	ATRASADA	1/9/2020	30/10/2020
	Adotar a politica estabelecida	ATRASADA	30/10/2020	27/1/2021
Padronização na prestação de serviços de atendimento e despacho	Atualizar o compêndio de procedimentos Padroes	ATRASADA	1/9/2020	31/12/2020
	Estabelecer e adotar ferramenta de controle no preenchimento dos dados das ocorrências	ATRASADA	1/9/2020	30/11/2020
	Estabelecer parâmetros de atendimento	ATRASADA	1/9/2020	30/11/2020
	Estabelecer parametros de despacho	ATRASADA	1/9/2020	30/11/2020
	Adotar ferramenta de consulta rápida aos procedimentos	A INICIAR	2/11/2020	26/1/2021
	Adotar metodologia de controle e fiscalização dos parametros estabelecidos	A INICIAR	2/11/2020	2/11/2020
Estabelecer e Adotar politica de capacitação continuada de seus integrantes, assim como dos despachantes operacionais dos Grupamentos	Estabelecer a politica de capacitação continuada	ATRASADA	8/9/2020	22/10/2020
	Adotar a politica de capacitação continuada	ATRASADA	22/10/2020	7/12/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer e Adotar política de captação de recursos humanos	Estabelecer a política de captação de recursos humanos de militares ativos	ATRASADA	15/9/2020	15/10/2020
	Estabelecer a política de recursos humanos militares veteranos	ATRASADA	15/9/2020	15/10/2020
Estabelecer política de investimentos constantes em tecnologias e estudos em comunicação crítica.	Disponibilizar oportunidades ao efetivo de cursos e estagio em comunicação crítica	ATRASADA	1/10/2020	31/3/2021
	Inserir a COCB como membro consultivo	ATRASADA	1/10/2020	27/11/2020
	Inserir a COCB como membro em grupos tematicos de tecnologias	ATRASADA	1/10/2020	30/11/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100,00%

PROJETO:**Metodologia de gestão de projetos do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	11.02 Formalizar e implantar gestão do portfólio de projetos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	053-067.207/2016

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Alinhamento em planejamento estratégico.	Seleção dos alunos	CONCLUÍDA	2/1/2017	21/7/2017
	Planejamento e agendamento das aulas	CONCLUÍDA	24/7/2017	28/7/2017
	Execução das aulas	CONCLUÍDA	31/7/2017	1/9/2017
Alinhamento de conhecimento da equipe	Alinhamento em planejamento estratégico.	CONCLUÍDA	2/1/2017	1/9/2017
	Alinhamento em gestão de projetos	CONCLUÍDA	10/7/2017	25/8/2017
Alinhamento em gestão de projetos	Seleção dos alunos	CONCLUÍDA	10/7/2017	21/7/2017
	Planejamento e agendamento das aulas	CONCLUÍDA	24/7/2017	28/7/2017
	Execução das aulas	CONCLUÍDA	31/7/2017	25/8/2017
Confecção da minuta da metodologia de gestão de projetos do CBMDF	Análise do PLANES vigente	CONCLUÍDA	28/8/2017	1/9/2017
	Análise do PMBOK	CONCLUÍDA	4/9/2017	8/9/2017
	Seleção das normas do PMBOK diretamente relacionadas à execução do PLANES	CONCLUÍDA	11/9/2017	15/9/2017
	Redigir a minuta utilizando o PMBOK como referência	CONCLUÍDA	18/9/2017	12/12/2017
Publicação da minuta da metodologia de gestão de projetos do CBMDF	Encaminhamento da minuta aprovada para publicação	CONCLUÍDA	12/12/2017	15/3/2018



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018

O Manual foi aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, de 14 de setembro de 2018.



PROJETO:

Monitoramento 4D das Viaturas e guarnições

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
SETOR RESPONSÁVEL	SEGEO
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl CÉZAR
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100,00%

PROJETO:**Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo
SETOR RESPONSÁVEL	AJGER
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Moura
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição dos brindes	Pesquisa de brindes disponíveis mercado	CONCLUÍDA	23/4/2018	24/4/2018
	A possibilidade de utilização do capacete como brinde	CONCLUÍDA	24/4/2018	25/4/2018
	Escolher a melhor opção	CONCLUÍDA	25/4/2018	26/4/2018
Definição dos setores envolvidos	Pesquisar formaturas semelhantes	CONCLUÍDA	26/4/2018	30/4/2018
	Pesquisar a competência dos setores elencados	CONCLUÍDA	27/4/2018	30/4/2018
	Definir quais setores participarão na organização da formatura	CONCLUÍDA	30/4/2018	1/5/2018
Definição das atribuições dos setores envolvidos	Verificar quais as demandas de serviços a serem desenvolvidos na formatura	CONCLUÍDA	1/5/2018	2/5/2018
	Selecionar as atribuições de cada setor envolvido de acordo com sus competência.	CONCLUÍDA	2/5/2018	3/5/2018
	Definir as atribuições dos setores envolvidos	CONCLUÍDA	3/5/2018	4/5/2018
Definição dos padrões da formatura	Pesquisar formaturas semelhantes	CONCLUÍDA	4/5/2018	7/5/2018
	Estuda as especificidades da formatura para os militares da reserva	CONCLUÍDA	7/5/2018	8/5/2018
	Defini o que deverá ser executado na formatura para o militares da reserva	CONCLUÍDA	8/5/2018	9/5/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição da forma como serão levantados os nomes dos homenageados	Analisar as fontes de dados sobre a passagem de militares para a reserva	CONCLUÍDA	9/5/2018	10/5/2018
	Escolher a fonte de dados mais confiável	CONCLUÍDA	10/5/2018	11/5/2018
	Escolher uma forma de confirmação dos dados levantados	CONCLUÍDA	11/5/2018	14/5/2018
Produção do pormenorizado	Organizar os materiais levantados no projeto	CONCLUÍDA	14/5/2018	16/5/2018
	Escolher um modelo de pormenorizado adequado	CONCLUÍDA	16/5/2018	17/5/2018
	Redigir o pormenorizado	CONCLUÍDA	17/5/2018	22/5/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

Projeto finalizado em 05JUN18. Projeto concluído e encaminhado ao Comandante Geral para apreciação, sendo publicado com alterações no texto original no BG 141 de 26 de julho de 2018.



100,00%

PROJETO:**Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	DEPCT
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Ferreira de Lima
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar a Otimização de Vagas do Colégio D. Pedro aos Filhos de BM	Planejar a Otimização de Vagas do Colégio D. Pedro aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	1/5/2018	11/5/2018
Validar o Planejamento da Otimização de Vagas ao Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	Validar o Planejamento da Otimização de Vagas ao Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	14/5/2018	18/5/2018
Publicar Vagas do Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	Publicar Vagas do Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	21/5/2018	31/5/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/01/2019
Projeto concluído



100,00%

PROJETO:**Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Everton
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento dos tipos de relatórios de ocorrências existentes	Coleta dos modelos de relatórios de cada unidade operacional	CONCLUÍDA	2/10/2017	11/10/2017
	Análise das divergências dos relatórios	CONCLUÍDA	13/10/2017	30/10/2017
	Coleta dos modelos de relatórios de cada unidade operacional	CONCLUÍDA	18/10/2017	18/10/2017
Avaliação de relevância das informações dos relatórios existentes e necessidade de acréscimos	levantamento das diferenças de informações coletadas nos relatórios	CONCLUÍDA	31/10/2017	17/11/2017
	Análise da relevância de cada informação levantada	CONCLUÍDA	18/11/2017	1/12/2017
	verificação da necessidade de acréscimos de informações	CONCLUÍDA	1/12/2017	14/12/2017
Confecção de um relatório padronizado	Priorização das informações do relatório	CONCLUÍDA	15/12/2017	3/1/2018
	Tratamento adequado das informações no relatório padrão	CONCLUÍDA	4/1/2018	17/1/2018
	Finalização do modelo proposto de relatório	CONCLUÍDA	17/1/2018	31/1/2018
Publicação do Relatório PadrEncaminhamento do Relatório Padronizado para análise do EMOPE e COMOPonizado e disponibilização digital	Publicação do Relatório PadrEncaminhamento do Relatório Padronizado para análise do EMOPE e COMOPonizado e disponibilização digital	CONCLUÍDA	31/1/2018	2/2/2018



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/02/2019

A definição do modelo de Relatório de Ocorrência padrão já ocorreu, porém foram encontrados problemas na inserção conforme descritos no Processo SEI 00053-00034274/2018-79 e encaminhados à SEGEO/EMG para pronunciamento e continuidade do projeto. A SEGEO/EMG encaminhou o processo ao Chefe da ASTAD/EMG para análise e parecer. A ASTAD/EMG, por meio do Cel. QOBM/Compl. GEORGE CAJATY BARBOSA BRAGA, matr. 1400050, Chefe da Assessoria Técnico-Administrativa, se manifestou no sentido de que é de grande importância a adoção deste relatório pelo CBMDF na sua íntegra, visto que o modelo escolhido já é empregado por várias unidades da federação e foi desenvolvido pelo LIGABOM com a intenção de gerar uma estatística de atividades bombeiro militar em âmbito nacional.



PROJETO:

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE institucional

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb Bernardi de Barros
PROCESSO SEI	00053-00008548/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



75,00%

PROJETO:

Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	SEPCT
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb AMARILIO DA CUNHA SILVA
PROCESSO SEI	00053-000112069/2020-77

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação de Planilha	Criação de Planilha	CONCLUÍDA	12/3/2020	23/4/2020
APROVAÇÃO DA MINUTA	APROVAÇÃO DA MINUTA	ATRASADA	23/4/2020	15/5/2020
Encaminhamento à DIREN	Encaminhamento à DIREN	CONCLUÍDA	15/5/2020	5/6/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



52,75%

PROJETO:**Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DINVI
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Ramalho de Oliveira
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicar o manual de Perícia de Incêndio	Publicar o manual de Perícia de Incêndio	CONCLUÍDA	1/6/2018	25/10/2019
Reforçar a Escala de Peritos	Reforçar a Escala de Peritos	EM ANDAMENTO	1/6/2018	30/4/2021
Repositório de investigação de incêndio WIKI	Repositório de investigação de incêndio WIKI	CONCLUÍDA	30/5/2019	13/3/2020
Atualização do SCIPWEB para a versão 2.0	Atualização do SCIPWEB para a versão 2.0	EM ANDAMENTO	10/3/2020	3/11/2020
Implementação de campanhas de prevenção de incêndios com base nos dados periciais	Implementação de campanhas de prevenção de incêndios com base nos dados periciais	CONCLUÍDA	3/4/2020	21/8/2020
Implementação de um relatório de incêndio no INOVA	Implementação de um relatório de incêndio no INOVA	EM ANDAMENTO	5/5/2020	31/12/2020
Publicação de revista eletrônica semestral da DINVI	Publicação de revista eletrônica semestral da DINVI	ATRASADA	1/7/2020	31/8/2020
Análise pericial da totalidade das ocorrências de incêndio no âmbito do DF	Análise pericial da totalidade das ocorrências de incêndio no âmbito do DF	EM ANDAMENTO	24/8/2020	30/11/2020



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

Segundo relato do Cap. Barros as duas etapas do projeto encontram-se na seguinte situação:

Manual de Perícias

O Manual de Perícia de Incêndio está sob análise do EMG para análise e manifestação acerca da proposta do Manual de Perícia em Incêndios e Explosões do CBMDF (Conhecimentos Gerais 10483447) e (Conhecimentos Específicos 10483560), bem como da proposta de minuta de portaria de aprovação do manual (12327569), conforme Boletim Geral 199, de 18 de outubro de 2018

O Manual de Perícia de Incêndio necessita de manifestações administrativas de outros órgãos para que ocorra a devida publicação em BG.

Reforço na escala de perícia

A escala de serviço de perícia de incêndio passou a ser corrida composta por todos os Oficiais Combatentes da DINVI, exceto o Diretor, e os outros Oficiais Combatentes não lotados na DINVI;

Atualmente, cumprem serviço na escala de serviço de perícia de incêndio e no expediente administrativo: Ten-Cel Glauber, Major Rissel, Major Palhano, Capitão Baigorri, Capitão Barros, Capitã Laylla e Capitão Luiz Leite;

Portanto, no início de 2018 eram 12 (doze) Oficiais Combatentes na DINVI e no fim restaram 7 (sete) Oficiais Combatentes na DINVI e não houve reforço na Escala da do Serviço de Perícia de Incêndio da DINVI, mas sim retirada de Oficiais Combatentes.



0,00%

PROJETO:

Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	SEPCT
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb AMARILIO DA CUNHA SILVA
PROCESSO SEI	00053-00058960/2020-50

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Projeto de Lei Bombeiros Temporários**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Anibal
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SUB-Cmt	ASJUR.	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Casa Civil - GDF.	Casa Civil - GDF.	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Casa Civil - PR.	Casa Civil - PR.	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Cmt-Geral.	Cmt-Geral.	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Coletar beneficios das Forças Armadas.	Coletar beneficios das Forças Armadas.	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
EMG	EMG/SELEG	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Estudo do Projeto de Lei	Estudo do Projeto de Lei	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
GDF	Casa Militar - GDF	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	SEEC	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	SSP-DF	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Impacto Financeiro.	Impacto Financeiro.	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



95,68%

PROJETO:**Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm Luis Milhomem Lucio
PROCESSO SEI	96580/2019-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Identificar normas legais relacionadas	Identificar normas legais relacionadas	ATRASADA	13/8/2019	15/8/2019
	Pesquisar Leis e Decretos	ATRASADA	13/8/2019	13/8/2019
	Pesquisar Normas Brasileiras	ATRASADA	13/8/2019	13/8/2019
	Pesquisar Normas Internacionais	ATRASADA	14/8/2019	15/8/2019
Relacionar potenciais fontes de pesquisa	Pesquisar publicações de outras corporações estaduais	CONCLUÍDA	16/8/2019	16/8/2019
	Pesquisar trabalhos acadêmicos	CONCLUÍDA	19/8/2019	19/8/2019
Estudo do referencial pesquisado	Conhecer as Normas Brasileiras	CONCLUÍDA	20/8/2019	20/8/2019
	Conhecer as normas das corporações estaduais	CONCLUÍDA	21/8/2019	22/8/2019
	Conhecer as Normas Internacionais	CONCLUÍDA	23/8/2019	23/8/2019
	Conhecer as normas legais	CONCLUÍDA	26/8/2019	27/8/2019
	Conhecer os trabalhos publicados em instituições de especialização	CONCLUÍDA	28/8/2019	9/9/2019
Redação de proposta	Redigir proposta de conteúdo técnico	CONCLUÍDA	2/9/2019	12/9/2019
	Orientar o conteúdo ao serviço da Corporação	CONCLUÍDA	13/9/2019	9/10/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Disponibilização da PNT ao Presidente do CSESCIP	Incluir a proposta redigida em processo SEI	CONCLUÍDA	30/10/2019	31/10/2019
	Encaminhar o processo ao Presidente do CSESCIP	CONCLUÍDA	30/10/2019	30/10/2019
Avaliação da PNT pelo CSESCIP	Relatar considerações apresentadas pelo CSESCIP	CONCLUÍDA	31/10/2019	20/1/2020
Apresentação de versão avaliada da PNT em reunião do CSESCIP	Apresentar em reunião do CSESCIP as considerações	CONCLUÍDA	28/5/2020	29/5/2020
	Definir versão habilitada pelo CSESCIP	CONCLUÍDA	10/6/2020	10/6/2020
Publicação em DODF da versão aprovada em reunião para Consulta Pública	Disponibilizar no SEI a versão da proposta para DODF	CONCLUÍDA	17/6/2020	18/6/2020
Apresentar ao CSESCIP considerações da sociedade	Expor em reunião do CSESCIP impactos na PNT	CONCLUÍDA	17/9/2020	17/9/2020
Avaliação das considerações da sociedade	Relatar considerações apresentadas pela sociedade	CONCLUÍDA	17/9/2020	17/9/2020
	Homologação do texto em ATA	ATRASADA	6/10/2020	27/10/2020
Disponibilizar versão habilitada PNT para DODF	Encaminhar via SEI proposta final da PNT para DODF	ATRASADA	27/10/2020	27/10/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Realizar 2º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.06 Realizar campanhas e ações abrangendo atividades de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais
SETOR RESPONSÁVEL	CEABM
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	ATRASADA	17/4/2020	9/6/2020
Arregimentar componentes para o planejamento	Arregimentar componentes para o planejamento	ATRASADA	17/4/2020	9/6/2020
Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	ATRASADA	9/5/2020	9/6/2020
Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	ATRASADA	19/6/2020	24/7/2020
Planejar a Disponibilização de Recursos	Planejar a Disponibilização de Recursos	ATRASADA	19/6/2020	24/7/2020
Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	ATRASADA	25/7/2020	25/8/2020
Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	ATRASADA	28/8/2020	22/9/2020
Apresentar relatório do Seminário	Apresentar relatório do Seminário	ATRASADA	25/9/2020	13/10/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100,00%

PROJETO:**Realizar Ingresso de Bombeiros**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
SETOR RESPONSÁVEL	DEPCT
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Ferreira de Lima
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das necessidades de pessoal	Captação das demandas de pessoal dos diversos setores	CONCLUÍDA	27/4/2016	3/5/2016
	Compilação das demandas de pessoal	CONCLUÍDA	4/5/2016	17/5/2016
	Análise das Demandas pelo EMG;	CONCLUÍDA	18/5/2016	20/12/2016
	Definição de prioridades pelo Comando	CONCLUÍDA	21/12/2016	25/7/2017
	Apresentação da planilha de impacto financeiro pela DIOFI e EMG	CONCLUÍDA	26/7/2017	18/12/2017
Aprovação	Solicitação de autorização ao governador pelo CBMDF	CONCLUÍDA	19/12/2017	26/12/2017
	Verificação de disponibilidade de recursos orçamentários junto a SEPLAG	CONCLUÍDA	27/12/2017	17/1/2018
	Aprovação do Governador	CONCLUÍDA	18/1/2018	31/1/2018
	Inclusão na LOA	CONCLUÍDA	31/1/2018	28/3/2018
	CBMDF autorizado para iniciar a licitação	CONCLUÍDA	28/3/2018	4/4/2018
Licitação da empresa	Elaboração o projeto básico	CONCLUÍDA	4/4/2018	17/4/2018
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	18/4/2018	2/5/2018
	Divulgação do Edital	CONCLUÍDA	3/5/2018	16/5/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Licitação da empresa	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	17/5/2018	7/6/2018
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	8/6/2018	28/6/2018
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	29/6/2018	12/7/2018
	Contratação da empresa	CONCLUÍDA	13/7/2018	19/7/2018
Realização do concurso	Nomeação da Comissão de Execução do Contrato.	CONCLUÍDA	18/7/2018	24/7/2018
	Lançamento do edital	CONCLUÍDA	25/7/2018	12/9/2018
	Realização das inscrições	CONCLUÍDA	13/9/2018	10/10/2018
	Realização da prova escrita	CONCLUÍDA	11/10/2018	25/10/2018
	Realização dos exames físicos	CONCLUÍDA	26/10/2018	10/12/2018
	Convocação para inspeção de saúde	CONCLUÍDA	11/12/2018	9/1/2019
	Convocação para investigação social e funcional e sindicância da vida pregressa	CONCLUÍDA	10/1/2019	6/2/2019
	Convocação para avaliação psicológica	CONCLUÍDA	7/2/2019	7/3/2019
	Publicação do resultado definitivo e lista de aprovados	CONCLUÍDA	8/3/2019	14/3/2019

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/03/2020

Embora o projeto tenha sido concluído em 2019, será aberto novo projeto em 2020 que levará em conta os artefatos e lições aprendidas neste projeto.



20,78%

PROJETO:**Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Compl George
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com água	Definição dos procedimentos dos ensaios com esguichos de 1	CONCLUÍDA	2/1/2018	26/1/2018
	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	26/1/2018	9/2/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios	CONCLUÍDA	9/2/2018	23/2/2018
Realização de ensaios com esguicho de 1	Realização de ensaio em contêiner	ATRASADA	27/2/2018	2/4/2018
	Realização na casa de fumaça ou local de oportunidade	ATRASADA	2/4/2018	2/5/2018
Aquisição ou empréstimo de esguichos para teste	Elaboração do processo de aquisição ou confirmação do empréstimo	ATRASADA	5/3/2018	27/4/2018
	Início do processo de aquisição, caso necessário	ATRASADA	27/4/2018	2/5/2018
Aquisição de mais material para queima, caso necessário	Elaboração do processo de aquisição ou confirmação do empréstimo	ATRASADA	5/3/2018	27/4/2018
	Início do processo de aquisição, caso necessário	ATRASADA	27/4/2018	2/5/2018
Elaboração do protocolo de combate a incêndio com esguicho de 1"	Análise dos dados dos ensaios	ATRASADA	2/5/2018	5/6/2018
	Criação de proposta de protocolo	ATRASADA	5/6/2018	3/7/2018
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com espuma	Definição dos procedimentos dos ensaios com esguichos de espuma	ATRASADA	15/5/2018	15/6/2018
	Definição do material a ser utilizado	ATRASADA	15/6/2018	27/6/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com espuma	Elaboração de roteiro dos ensaios	ATRASADA	27/6/2018	20/7/2018
Vistoria e recebimento do material	Recebimento do material	ATRASADA	1/7/2018	13/7/2018
Realização de ensaios com espuma	Realização de ensaio em contêiner	ATRASADA	20/7/2018	21/9/2018
	Realização na casa de fumaça ou local de oportunidade	ATRASADA	21/9/2018	26/10/2018
Planejamento dos ensaios de com materiais com e sem retardante de chama	Definição dos procedimentos dos ensaios com material com e sem retardante de chama	CONCLUÍDA	1/10/2018	15/10/2018
	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	15/10/2018	19/10/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios com material com e sem retardante de chama	CONCLUÍDA	19/10/2018	1/11/2018
Elaboração do protocolo de combate a incêndio com espuma	Análise dos dados dos ensaios	ATRASADA	26/10/2018	30/11/2018
	Criação de proposta de protocolo	ATRASADA	30/11/2018	28/12/2018
Realização de ensaios com material com e sem retardante de chama	Realização de pré-teste	CONCLUÍDA	1/11/2018	23/11/2018
	Realização de teste simulando ambiente	CONCLUÍDA	26/11/2018	28/12/2018
	Realização de testes com os materiais individuais	ATRASADA	18/2/2019	19/4/2019
Elaboração de relatório e artigos sobre os testes com materiais com e sem retardante	Elaboração de relatório e artigos sobre os testes com materiais com e sem retardante	ATRASADA	22/1/2019	17/5/2019



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/02/2019

O roteiro está elaborado e definido os procedimentos da queima.

Foi definido que o teste será realizado em ambiente a ser construído em estrutura metálica e drywall contendo material com e sem retardante de chama.

Foi realizada uma queima com material inservível para verificar se a proposta de estrutura para queima era viável. Esta queima foi realizada na área da DINVI

Foram realizadas 4 queimas com o ambiente de 3,6 por 2,4 metros, construído em estrutura metálica e drywall. Cada queima continha um sofá e uma televisão novos. Em duas os objetos eram feitos com material retardante e duas sem material retardante. As queimas foram realizadas no CETOP.

Foram realizadas atividades para verificação da qualidade do jato atomizado em função do tipo de esguicho e pressão utilizada na viatura.

Foi realizada a análise dos dados da pré-queima e estão sendo realizadas as análises dos dados das queimas com o conjunto do material em um ambiente.

Foi relatado PROBLEMA: Todos os testes que envolvessem combate a incêndio não foram realizados devido a grande demanda que os cursos do CFO e CFP tiveram sobre o pessoal necessário para a sua realização, em especial pela entrada de diversas turmas em sequência.



PROJETO:

Realizar seminário de governança, estratégia e riscos

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	11.03 Divulgar os benefícios e impactos trazidos pela execução da estratégia
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100,00%

PROJETO:**Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.06 Realizar campanhas e ações abrangendo atividades de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MÔNICA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	23/4/2018	15/6/2018
Arregimentar componentes para o planejamento	Arregimentar componentes para o planejamento	CONCLUÍDA	23/4/2018	15/6/2018
Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	CONCLUÍDA	15/5/2018	15/6/2018
Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	25/6/2018	30/7/2018
Planejar a Disponibilização de Recursos	Planejar a Disponibilização de Recursos	CONCLUÍDA	25/6/2018	30/7/2018
Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	CONCLUÍDA	31/7/2018	31/8/2018
Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	3/9/2018	28/9/2018
Apresentar relatório do Seminário	Apresentar relatório do Seminário	CONCLUÍDA	1/10/2018	19/10/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

Projeto concluído



0,00%

PROJETO:

Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.06 Mapear e melhorar os processos da segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DIEAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm Brito da Silva
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aquisição de certificações digitais	Aquisição de certificações digitais	ATRASADA	29/7/2020	29/7/2020
Implantação da análise digital	aquisição de equipamento de informática	ATRASADA	29/7/2020	29/7/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:

Reestruturar o CGD

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
SETOR RESPONSÁVEL	COESP
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb Alan
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

O projeto foi cancelado tendo em vista que o CGD deixou de existir e teve suas funções e atribuições absorvidas pelo atual COCB.



0,00%

PROJETO:**Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Barbosa
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
licitação da empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	17/4/2020	4/5/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	4/7/2020	3/12/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	A INICIAR	3/12/2020	3/12/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	A INICIAR	3/12/2020	7/12/2020
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
	entrega dos projetos complementares	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	ar condicionado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	cabeamento estruturado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	elétrica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	hidrossanitário	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	incêndio	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
entrega dos projetos complementares	lógica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	paisagismo	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	A INICIAR	5/4/2021	15/4/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	A INICIAR	15/4/2021	19/4/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	A INICIAR	19/4/2021	19/7/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	A INICIAR	22/7/2021	22/7/2021
	nomeação da comissão de execução (obra)	A INICIAR	29/7/2021	31/7/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	A INICIAR	5/8/2021	13/8/2021
	demolição de elementos de alvenaria	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de esquadrias	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	execução de alvenaria	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução de novas instalações	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	finalização da reforma	A INICIAR	15/1/2022	17/6/2022
entrega da primeira edificação	A INICIAR	17/6/2022	21/7/2022	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

**PROJETO:****Reforma do 15º GBM - Asa Sul**

0,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
licitação da empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	17/4/2020	4/5/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	4/7/2020	3/12/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	A INICIAR	3/12/2020	3/12/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	A INICIAR	3/12/2020	7/12/2020
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
	entrega dos projetos complementares	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	ar condicionado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	cabeamento estruturado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	elétrica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	hidrossanitário	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	incêndio	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
entrega dos projetos complementares	lógica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	paisagismo	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	A INICIAR	5/4/2021	15/4/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	A INICIAR	15/4/2021	19/4/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	A INICIAR	19/4/2021	19/7/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	A INICIAR	22/7/2021	22/7/2021
	nomeação da comissão de execução (obra)	A INICIAR	29/7/2021	31/7/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	A INICIAR	5/8/2021	13/8/2021
	demolição de elementos de alvenaria	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de esquadrias	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	execução de alvenaria	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução de novas instalações	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	finalização da reforma	A INICIAR	15/1/2022	17/6/2022
entrega da primeira edificação	A INICIAR	17/6/2022	21/7/2022	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

**PROJETO:****Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama**

4,43%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00044902/2020-49

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	26/5/2020	26/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	26/5/2020	4/8/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	19/8/2020	27/10/2021
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	29/5/2020	29/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	29/5/2020	6/8/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- Previsão orçamentária	ATRASADA	19/8/2020	27/10/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	29/5/2020	27/10/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	25/8/2020	20/4/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	8/6/2020	30/6/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	18/7/2020	2/8/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	2/8/2020	16/8/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	2/7/2020	18/7/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	18/7/2020	2/8/2020
	Correções As Built	ATRASADA	2/8/2020	16/8/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	3/7/2020	14/2/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2021
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	3/7/2020	14/2/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2021
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	ATRASADA	3/7/2020	1/8/2020
	Nova proposta	ATRASADA	2/8/2020	23/8/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	23/8/2020	23/9/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	8/10/2020	9/10/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	9/10/2020	24/10/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	24/10/2020	28/10/2020
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	ATRASADA	3/7/2020	1/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
4 - EP - Estudo Preliminar	Nova proposta	ATRASADA	2/8/2020	23/8/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	23/8/2020	23/9/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	8/10/2020	9/10/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	9/10/2020	24/10/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	24/10/2020	28/10/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	8/6/2020	16/8/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	4/7/2020	18/7/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	A INICIAR	18/6/2021	17/10/2021
	2.3 - Concessionárias	A INICIAR	18/8/2021	17/11/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	2/7/2020	16/8/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	4/7/2020	18/7/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	A INICIAR	18/6/2021	17/10/2021
	2.3 - Concessionárias	A INICIAR	18/8/2021	17/11/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	4/7/2020	9/12/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5 - AP - Anteprojeto	5.2 - 2ª Apresentação	A INICIAR	9/12/2020	27/5/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	A INICIAR	27/5/2021	28/5/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	4/7/2020	9/12/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	A INICIAR	9/12/2020	27/5/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	A INICIAR	27/5/2021	28/5/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/7/2020	17/2/2022
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	4/7/2020	12/11/2020
	Atendimento	A INICIAR	12/11/2020	9/12/2020
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	4/7/2020	12/11/2020
	Atendimento	A INICIAR	12/11/2020	9/12/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	25/8/2020	22/1/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	25/8/2020	23/1/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	4/9/2020	20/4/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	25/8/2020	22/1/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	25/8/2020	23/1/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	4/9/2020	20/4/2022
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	26/5/2020	27/10/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	25/8/2020	20/4/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	A INICIAR	9/12/2020	12/12/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5.2 - 2ª Apresentação	Atendimento	A INICIAR	12/12/2020	27/5/2021
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	A INICIAR	9/12/2020	12/12/2020
	Atendimento	A INICIAR	12/12/2020	27/5/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	A INICIAR	19/2/2021	11/7/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	A INICIAR	30/6/2021	11/1/2022
	COMAER/CINDACTA	A INICIAR	20/8/2021	20/8/2021
	6.4 - NOVACAP	A INICIAR	19/9/2021	17/2/2022
	6.5 - CEB	A INICIAR	19/9/2021	17/2/2022
	6.6 - CAESB	A INICIAR	19/9/2021	17/2/2022
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	A INICIAR	19/2/2021	11/7/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	A INICIAR	30/6/2021	11/1/2022
	COMAER/CINDACTA	A INICIAR	20/8/2021	20/8/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo		19/2/2021	17/2/2022
	INC - Incêndio	A INICIAR	19/5/2021	13/4/2022
	INF - Infraestrutura		21/7/2021	17/2/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	A INICIAR	21/7/2021	17/2/2022
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias		21/7/2021	19/12/2021
	ELE - Instalações Elétricas	A INICIAR	21/7/2021	6/4/2022
	EST - Estrutura	A INICIAR	21/7/2021	30/1/2022
	FND - Fundações	A INICIAR	20/10/2021	9/1/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	24/11/2021	2/1/2022
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	2/1/2022	16/1/2022
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	3/1/2022	17/2/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	4/1/2022	17/2/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	5/1/2022	17/2/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	16/1/2022	6/2/2022
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	A INICIAR	19/2/2021	17/2/2022
	INC - Incêndio	A INICIAR	19/5/2021	13/4/2022
	INF - Infraestrutura		21/7/2021	17/2/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	A INICIAR	21/7/2021	17/2/2022
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias		21/7/2021	19/12/2021
	ELE - Instalações Elétricas	A INICIAR	21/7/2021	6/4/2022
	EST - Estrutura	A INICIAR	21/7/2021	30/1/2022
	FND - Fundações	A INICIAR	20/10/2021	9/1/2022
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	24/11/2021	2/1/2022
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	2/1/2022	16/1/2022
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	3/1/2022	17/2/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	4/1/2022	17/2/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	5/1/2022	17/2/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	16/1/2022	6/2/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais		21/7/2021	17/2/2022
	Pavimentação	CONCLUÍDA	21/7/2021	17/2/2022
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais		21/7/2021	17/2/2022
	Pavimentação	CONCLUÍDA	21/7/2021	17/2/2022
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	A INICIAR	21/7/2021	17/2/2022
	ARC - Ar Condicionado	A INICIAR	21/7/2021	19/12/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	A INICIAR	21/7/2021	17/2/2022
	ARC - Ar Condicionado	A INICIAR	21/7/2021	19/12/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	A INICIAR	21/7/2021	30/1/2022
	Estrutura Metálica	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	A INICIAR	21/7/2021	30/1/2022
	Estrutura Metálica	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	17/10/2021	17/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	18/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	18/12/2021	29/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	29/12/2021	16/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	16/1/2022	19/1/2022
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	3/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	3/10/2021	17/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	18/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	18/12/2021	2/1/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	2/1/2022	16/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	16/1/2022	30/1/2022
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	15/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	15/8/2021	16/10/2021
	Detalhamento	A INICIAR	16/10/2021	5/11/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	5/11/2021	20/11/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	20/11/2021	4/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	4/12/2021	19/12/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	17/10/2021	17/11/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	11/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	18/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	18/12/2021	9/1/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/1/2022	23/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	2/2/2022	9/2/2022
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	A INICIAR	21/7/2021	9/2/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE - Instalações Elétricas	SON - Sonorização e CFTV	A INICIAR	21/7/2021	19/1/2022
	ELE -Sistema Elétrico	A INICIAR	23/10/2021	6/4/2022
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	A INICIAR	21/7/2021	9/2/2022
	SON - Sonorização e CFTV	A INICIAR	21/7/2021	19/1/2022
	ELE -Sistema Elétrico	A INICIAR	23/10/2021	6/4/2022
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	21/7/2021	18/8/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	18/8/2021	10/10/2021
	Detalhamento		10/10/2021	17/10/2021
	Quantitativo do projeto		17/10/2021	31/10/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote		23/10/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações		31/10/2021	18/12/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura		19/2/2021	10/2/2022
	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	21/7/2021	17/2/2022
	PAI - Paisagismo	A INICIAR	18/8/2021	17/11/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	17/11/2021	17/2/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	A INICIAR	19/2/2021	10/2/2022
	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	21/7/2021	17/2/2022
	PAI - Paisagismo	A INICIAR	18/8/2021	17/11/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	17/11/2021	17/2/2022
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	A INICIAR	18/8/2021	17/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PAI - Paisagismo	Caderno de Especificações	A INICIAR	17/10/2021	7/11/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	8/11/2021
	Quantitativos	A INICIAR	7/11/2021	17/11/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	A INICIAR	19/5/2021	13/4/2022
	SPDA	A INICIAR	23/9/2021	17/2/2022
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	A INICIAR	19/5/2021	13/4/2022
	SPDA	A INICIAR	23/9/2021	17/2/2022
SPDA	Dimensionamento SPDA	A INICIAR	23/9/2021	23/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	29/9/2021	17/2/2022
	Quantitativo	A INICIAR	23/12/2021	17/2/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	2/10/2021	2/11/2021
	Pagamento	A INICIAR	2/11/2021	2/12/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	2/12/2021	7/12/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	2/10/2021	2/11/2021
	Pagamento	A INICIAR	2/11/2021	2/12/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	2/12/2021	7/12/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	15/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	15/8/2021	16/10/2021
	Detalhamento	A INICIAR	16/10/2021	5/11/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	5/11/2021	20/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Caderno de especificações	A INICIAR	20/11/2021	4/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	4/12/2021	19/12/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	21/7/2021	1/8/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	1/8/2021	10/10/2021
	Detalhamento		10/10/2021	17/10/2021
	Quantitativo do projeto		17/10/2021	31/10/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote		23/10/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações		31/10/2021	31/10/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas		21/7/2021	18/12/2021
	SAN - Instalações Sanitárias		21/7/2021	11/11/2021
	IMP - Impermeabilização		20/10/2021	19/12/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas		21/7/2021	18/12/2021
	SAN - Instalações Sanitárias		21/7/2021	11/11/2021
	IMP - Impermeabilização		20/10/2021	19/12/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	20/10/2021	27/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	27/10/2021	17/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	1/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	1/12/2021	18/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	18/12/2021	26/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	26/12/2021	9/1/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	21/7/2021	18/8/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	18/8/2021	10/10/2021
	Detalhamento		10/10/2021	17/10/2021
	Quantitativo do projeto		17/10/2021	31/10/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote		23/10/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações		31/10/2021	18/12/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	A INICIAR	18/8/2021	17/10/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	17/10/2021	7/11/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	8/11/2021
	Quantitativos	A INICIAR	7/11/2021	17/11/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo		19/2/2021	15/12/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	8/11/2021
	Detalhamentos	A INICIAR	15/12/2021	2/1/2022
	Quantitativos	A INICIAR	2/1/2022	16/1/2022
	Memorial Descritivo	A INICIAR	16/1/2022	23/1/2022
	Caderno de Especificações	A INICIAR	23/1/2022	10/2/2022
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	17/10/2021	17/11/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	11/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	18/12/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RDL - Rede de Dados Lógicos	Quantitativo do projeto	A INICIAR	18/12/2021	9/1/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/1/2022	23/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	2/2/2022	9/2/2022
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	21/7/2021	1/8/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	1/8/2021	10/10/2021
	Detalhamento		10/10/2021	17/10/2021
	Quantitativo do projeto		17/10/2021	31/10/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote		23/10/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações		31/10/2021	31/10/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	A INICIAR	19/2/2021	15/12/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	8/11/2021
	Detalhamentos	A INICIAR	15/12/2021	2/1/2022
	Quantitativos	A INICIAR	2/1/2022	16/1/2022
	Memorial Descritivo	A INICIAR	16/1/2022	23/1/2022
	Caderno de Especificações	A INICIAR	23/1/2022	10/2/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	11/11/2021
	Lançamento do sistema	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	18/12/2021	21/2/2022
	Detalhamento	A INICIAR	21/2/2022	7/3/2022
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	7/3/2022	22/3/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Caderno de especificações	A INICIAR	22/3/2022	30/3/2022
	Memoriais	A INICIAR	30/3/2022	6/4/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	23/10/2021	11/11/2021
	Lançamento do sistema	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	18/12/2021	21/2/2022
	Detalhamento	A INICIAR	21/2/2022	7/3/2022
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	7/3/2022	22/3/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	22/3/2022	30/3/2022
	Memoriais	A INICIAR	30/3/2022	6/4/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	A INICIAR	4/11/2021	18/12/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	17/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	17/10/2021	17/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	18/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	18/12/2021	29/12/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SON - Sonorização e CFTV	Caderno de especificações	A INICIAR	29/12/2021	16/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	16/1/2022	19/1/2022
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	20/10/2021	27/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	27/10/2021	17/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	1/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	1/12/2021	18/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	18/12/2021	26/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	26/12/2021	9/1/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	24/11/2021	6/5/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	7/5/2022	8/5/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	8/5/2022	29/10/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	24/11/2021	6/5/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	7/5/2022	8/5/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	8/5/2022	29/10/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo		20/10/2021	17/11/2021
	Quantitativo		17/11/2021	5/12/2021
	Caderno de Especificações		5/12/2021	19/12/2021
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo		20/10/2021	17/11/2021
	Quantitativo		17/11/2021	5/12/2021
	Caderno de Especificações		5/12/2021	19/12/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SPDA	Dimensionamento SPDA	A INICIAR	23/9/2021	23/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	29/9/2021	17/2/2022
	Quantitativo	A INICIAR	23/12/2021	17/2/2022
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	A INICIAR	21/7/2021	3/10/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	3/10/2021	17/11/2021
	Detalhamento	A INICIAR	17/11/2021	18/12/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	18/12/2021	2/1/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	2/1/2022	16/1/2022
	Memoriais	A INICIAR	16/1/2022	30/1/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	A INICIAR	19/5/2021	13/4/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/2/2022	13/4/2022
	Quantitativo	A INICIAR	10/2/2022	13/4/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	A INICIAR	19/5/2021	13/4/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	10/2/2022	13/4/2022
	Quantitativo	A INICIAR	10/2/2022	13/4/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	6/5/2022	1/8/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	7/5/2022	6/6/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	6/6/2022	11/6/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	8/6/2022	8/6/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	7/5/2022	6/6/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Preparação para edital	Projeto Básico	A INICIAR	6/6/2022	11/6/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	8/6/2022	8/6/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	28/6/2022	28/6/2022
	Edital	A INICIAR	2/7/2022	2/7/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	6/7/2022	6/7/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	24/7/2022	24/7/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	3/8/2022	3/8/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	3/9/2022	3/9/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	5/9/2022	5/9/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	2/7/2022	2/7/2022
	Edital	A INICIAR	2/7/2022	3/8/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	19/7/2022	2/8/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	19/7/2022	19/7/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	8/8/2022	8/8/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	8/9/2022	10/9/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	8/9/2022	10/9/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	13/9/2022	13/9/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	23/9/2022	24/9/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	25/9/2022	25/9/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	13/9/2022	13/9/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Ritos iniciais - Execução Contratual	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	23/9/2022	24/9/2022
	Alvará de Construção - Emissão	A INICIAR	25/9/2022	25/9/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	27/9/2022	27/9/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	A INICIAR	30/9/2022	30/5/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	5/10/2022	5/10/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	5/10/2022	5/10/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	5/10/2022	5/5/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	4/1/2023	4/8/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	4/1/2023	5/10/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	4/1/2023	5/10/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	4/1/2023	5/10/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	4/4/2023	4/9/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	4/4/2023	4/9/2023
	Equipamentos	A INICIAR	20/7/2023	5/10/2023
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	5/10/2022	5/10/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	5/10/2022	5/10/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	5/10/2022	4/6/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	5/10/2022	5/5/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	4/1/2023	4/8/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	4/1/2023	5/10/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	4/1/2023	5/10/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	4/1/2023	5/10/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	4/4/2023	4/9/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	4/4/2023	4/9/2023
	Equipamentos	A INICIAR	20/7/2023	5/10/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	5/10/2023	4/11/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	4/11/2023	5/12/2023
	Habite-se	A INICIAR	6/12/2023	5/2/2024
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	5/10/2023	4/11/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	4/11/2023	5/12/2023
	Habite-se	A INICIAR	6/12/2023	5/2/2024

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



27,19%

PROJETO:**Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	00053-00092407/2017-41

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	CONCLUÍDA	5/1/2016	19/12/2017
PB - Projeto Básico	PB - Projeto Básico	CONCLUÍDA	26/12/2017	16/11/2018
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	12/6/2019	6/4/2020
Execução da Obra	Publicação da Comissão Executora de Contrato	CONCLUÍDA	27/4/2020	28/4/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	28/4/2020	30/4/2020
	Execução dos Serviços	EM ANDAMENTO	8/5/2020	28/6/2022
	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	8/5/2020	8/5/2020
	Mobilização da Empresa	CONCLUÍDA	29/6/2020	29/6/2020
	Desmobilização	A INICIAR	4/9/2021	4/9/2021
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	EM ANDAMENTO	1/5/2020	2/12/2021
Execução dos Serviços	Serviços técnicos-profissionais	CONCLUÍDA	8/5/2020	19/6/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	8/5/2020	28/6/2022
	Serviços preliminares	ATRASADA	8/5/2020	14/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução dos Serviços	Serviços complementares	ATRASADA	8/5/2020	20/4/2021
	Fundação e estrutura	EM ANDAMENTO	8/5/2020	20/4/2021
	Instalações de prevenção e combate a incêndio	ATRASADA	8/10/2020	27/4/2022
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	8/11/2020	12/4/2022
	Instalações elétricas e eletrônicas		8/11/2020	6/9/2021
	Instalações hidráulicas, sanitárias e mecânicas	A INICIAR	8/11/2020	6/9/2021
	Equipamentos - instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	8/7/2021	8/2/2022
	Equipamentos - instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	8/7/2021	8/2/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
Recebimento	Recebimento Provisório	A INICIAR	4/9/2021	27/9/2021
	Recebimento Definitivo	A INICIAR	28/9/2021	19/10/2021
Processo de Habite-se	Processo de Habite-se	A INICIAR	20/10/2021	2/12/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Barbosa
PROCESSO SEI	A DEFINIR

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	17/4/2020	17/4/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	17/4/2020	26/6/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	11/7/2020	18/9/2021
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	24/5/2020	9/6/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	9/6/2020	24/6/2020
	Correções As Built	ATRASADA	24/6/2020	8/7/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	25/5/2020	6/1/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2021
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	ATRASADA	25/5/2020	23/6/2020
	Nova proposta	ATRASADA	24/6/2020	15/7/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	15/7/2020	15/8/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	30/8/2020	31/8/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	31/8/2020	15/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
4 - EP - Estudo Preliminar	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	15/9/2020	19/9/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	24/5/2020	8/7/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	26/5/2020	9/6/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	A INICIAR	10/5/2021	8/9/2021
	2.3 - Concessionárias	A INICIAR	10/7/2021	9/10/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	26/5/2020	9/1/2022
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	26/5/2020	4/10/2020
	Atendimento	ATRASADA	4/10/2020	31/10/2020
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	17/4/2020	18/9/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	17/7/2020	12/3/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	17/7/2020	14/12/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	17/7/2020	15/12/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	27/7/2020	12/3/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	31/10/2020	3/11/2020
	Atendimento	A INICIAR	3/11/2020	18/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	A INICIAR	11/1/2021	2/6/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	A INICIAR	22/5/2021	3/12/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
6 - PL - Projeto Legal	COMAER/CINDACTA	A INICIAR	12/7/2021	12/7/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	A INICIAR	11/1/2021	9/1/2022
	INC - Incêndio	A INICIAR	10/4/2021	5/3/2022
	INF - Infraestrutura	A INICIAR	12/6/2021	9/1/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	A INICIAR	12/6/2021	9/1/2022
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	A INICIAR	12/6/2021	10/11/2021
	ELE - Instalações Elétricas	A INICIAR	12/6/2021	26/2/2022
	EST - Estrutura	A INICIAR	12/6/2021	22/12/2021
	FND - Fundações	A INICIAR	11/9/2021	1/12/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	16/10/2021	24/11/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	A INICIAR	24/11/2021	8/12/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	A INICIAR	25/11/2021	9/1/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	A INICIAR	26/11/2021	9/1/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	A INICIAR	27/11/2021	9/1/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	A INICIAR	8/12/2021	29/12/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	26/5/2020	31/10/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	31/10/2020	18/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	A INICIAR	18/4/2021	19/4/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	A INICIAR	12/6/2021	9/1/2022
	Pavimentação	A INICIAR	12/6/2021	9/1/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	10/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	10/7/2021	1/9/2021
	Detalhamento	A INICIAR	1/9/2021	8/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	8/9/2021	22/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	14/9/2021	3/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	22/9/2021	9/11/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	A INICIAR	12/6/2021	9/1/2022
	ARC - Ar Condicionado	A INICIAR	12/6/2021	10/11/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	A INICIAR	12/6/2021	22/12/2021
	Estrutura Metálica	A INICIAR	12/6/2021	8/9/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	8/9/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	7/7/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	7/7/2021	7/9/2021
	Detalhamento	A INICIAR	7/9/2021	27/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	27/9/2021	12/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	12/10/2021	26/10/2021
	Memoriais	A INICIAR	26/10/2021	10/11/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	A INICIAR	12/6/2021	1/1/2022
	SON - Sonorização e CFTV	A INICIAR	12/6/2021	11/12/2021
	ELE -Sistema Elétrico	A INICIAR	14/9/2021	26/2/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	A INICIAR	11/1/2021	2/1/2022
	ACE - Acessibilidade	A INICIAR	12/6/2021	9/1/2022
	PAI - Paisagismo	A INICIAR	10/7/2021	9/10/2021
	Comunicação Visual	A INICIAR	9/10/2021	9/1/2022
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	A INICIAR	10/4/2021	5/3/2022
	SPDA	A INICIAR	15/8/2021	9/1/2022
SPDA	Dimensionamento SPDA	A INICIAR	15/8/2021	14/11/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	21/8/2021	9/1/2022
	Quantitativo	A INICIAR	14/11/2021	9/1/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	A INICIAR	24/8/2021	24/9/2021
	Pagamento	A INICIAR	24/9/2021	24/10/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	A INICIAR	24/10/2021	29/10/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	23/6/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	23/6/2021	1/9/2021
	Detalhamento	A INICIAR	1/9/2021	8/9/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	8/9/2021	22/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	14/9/2021	3/10/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	22/9/2021	22/9/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	A INICIAR	12/6/2021	9/11/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	A INICIAR	12/6/2021	3/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	11/9/2021	10/11/2021
ELE - Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	14/9/2021	3/10/2021
	Lançamento do sistema	A INICIAR	26/9/2021	9/11/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	9/11/2021	13/1/2022
	Detalhamento	A INICIAR	13/1/2022	27/1/2022
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	27/1/2022	11/2/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	11/2/2022	19/2/2022
	Memoriais	A INICIAR	19/2/2022	26/2/2022
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	A INICIAR	10/7/2021	8/9/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	8/9/2021	29/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	14/9/2021	30/9/2021
	Quantitativos	A INICIAR	29/9/2021	9/10/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	A INICIAR	11/1/2021	6/11/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	14/9/2021	30/9/2021
	Detalhamentos	A INICIAR	6/11/2021	24/11/2021
	Quantitativos	A INICIAR	24/11/2021	8/12/2021
	Memorial Descritivo	A INICIAR	8/12/2021	15/12/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	15/12/2021	2/1/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	A INICIAR	26/9/2021	9/11/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	A INICIAR	26/9/2021	9/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	A INICIAR	26/9/2021	9/11/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	8/9/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	8/9/2021	9/10/2021
	Detalhamento	A INICIAR	9/10/2021	9/11/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/11/2021	20/11/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	20/11/2021	8/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	8/12/2021	11/12/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	8/9/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	8/9/2021	9/10/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	A INICIAR	14/9/2021	3/10/2021
	Detalhamento	A INICIAR	9/10/2021	9/11/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/11/2021	1/12/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	1/12/2021	15/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	25/12/2021	1/1/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	A INICIAR	16/10/2021	28/3/2022
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	29/3/2022	30/3/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	30/3/2022	20/9/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	A INICIAR	11/9/2021	9/10/2021
	Quantitativo	A INICIAR	9/10/2021	27/10/2021
	Caderno de Especificações	A INICIAR	27/10/2021	10/11/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FND - Fundações	Lançamento do sistema	A INICIAR	11/9/2021	18/9/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	18/9/2021	9/10/2021
	Detalhamento	A INICIAR	9/10/2021	23/10/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	23/10/2021	9/11/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	9/11/2021	17/11/2021
	Memoriais	A INICIAR	17/11/2021	1/12/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	A INICIAR	12/6/2021	25/8/2021
	Dimensionamento do projeto	A INICIAR	25/8/2021	9/10/2021
	Detalhamento	A INICIAR	9/10/2021	9/11/2021
	Quantitativo do projeto	A INICIAR	9/11/2021	24/11/2021
	Caderno de especificações	A INICIAR	24/11/2021	8/12/2021
	Memoriais	A INICIAR	8/12/2021	22/12/2021
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	A INICIAR	10/4/2021	5/3/2022
	Caderno de especificações	A INICIAR	2/1/2022	5/3/2022
	Quantitativo	A INICIAR	2/1/2022	5/3/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	29/3/2022	28/4/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	28/4/2022	3/5/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	30/4/2022	30/4/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	24/5/2022	24/5/2022
	Edital	A INICIAR	24/5/2022	25/6/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	10/6/2022	24/6/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	10/6/2022	10/6/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	30/6/2022	30/6/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	31/7/2022	2/8/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	31/7/2022	2/8/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	5/8/2022	5/8/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	15/8/2022	16/8/2022
	Alvará de Construção - Emissão	A INICIAR	17/8/2022	17/8/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	19/8/2022	19/8/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	A INICIAR	22/8/2022	21/4/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	27/8/2022	27/8/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	27/8/2022	27/8/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	27/8/2022	27/3/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	26/11/2022	26/6/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	26/11/2022	27/8/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	26/11/2022	27/8/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	26/11/2022	27/8/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	24/2/2023	27/7/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	24/2/2023	27/7/2023
Equipamentos	A INICIAR	11/6/2023	27/8/2023	



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	27/8/2023	26/9/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	26/9/2023	27/10/2023
	Habite-se	A INICIAR	28/10/2023	28/12/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Barbosa
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
licitação da empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	17/4/2020	4/5/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	4/7/2020	3/12/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	A INICIAR	3/12/2020	3/12/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	A INICIAR	3/12/2020	7/12/2020
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
	entrega dos projetos complementares	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	ar condicionado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	cabeamento estruturado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	elétrica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	hidrossanitário	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	incêndio	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
entrega dos projetos complementares	lógica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	paisagismo	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	A INICIAR	5/4/2021	15/4/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	A INICIAR	15/4/2021	19/4/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	A INICIAR	19/4/2021	19/7/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	A INICIAR	22/7/2021	22/7/2021
	nomeação da comissão de execução (obra)	A INICIAR	29/7/2021	31/7/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	A INICIAR	5/8/2021	13/8/2021
	demolição de elementos de alvenaria	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de esquadrias	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	execução de alvenaria	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução de novas instalações	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	finalização da reforma	A INICIAR	15/1/2022	17/6/2022
entrega da primeira edificação	A INICIAR	17/6/2022	21/7/2022	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



0,00%

PROJETO:**Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Barbosa
PROCESSO SEI	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
licitação da empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	17/4/2020	4/5/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	4/7/2020	3/12/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	A INICIAR	3/12/2020	3/12/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	A INICIAR	3/12/2020	7/12/2020
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
	entrega dos projetos complementares	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	A INICIAR	10/12/2020	22/1/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	ar condicionado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	cabeamento estruturado	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	elétrica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	hidrossanitário	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	incêndio	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
entrega dos projetos complementares	lógica	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
	paisagismo	A INICIAR	22/1/2021	22/3/2021
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	A INICIAR	25/3/2021	5/4/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	A INICIAR	5/4/2021	15/4/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	A INICIAR	15/4/2021	19/4/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	A INICIAR	19/4/2021	19/7/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	A INICIAR	22/7/2021	22/7/2021
	nomeação da comissão de execução (obra)	A INICIAR	29/7/2021	31/7/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	A INICIAR	5/8/2021	13/8/2021
	demolição de elementos de alvenaria	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	retirada de esquadrias	A INICIAR	13/8/2021	13/9/2021
	execução de alvenaria	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução de novas instalações	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	A INICIAR	13/9/2021	15/1/2022
	finalização da reforma	A INICIAR	15/1/2022	17/6/2022
entrega da primeira edificação	A INICIAR	17/6/2022	21/7/2022	



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



48,19%

PROJETO:**Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/2/2018	31/12/2019
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	1/5/2018	31/12/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	1/5/2018	31/12/2019
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	1/5/2018	31/12/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	EM ANDAMENTO	7/5/2018	31/12/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	7/5/2018	30/9/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	7/5/2018	1/10/2020
	- Documentação Cadastral o imóvel	EM ANDAMENTO	17/5/2018	31/12/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	15/5/2018	31/5/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	31/5/2018	15/6/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	15/6/2018	29/6/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	16/5/2018	28/12/2018
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	17/5/2018	31/12/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	16/5/2018	14/6/2018
	Nova proposta	CANCELADA	15/6/2018	6/7/2018
	Desenvolvimento	PARALIZADA	6/7/2018	6/8/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	21/8/2018	22/8/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	22/8/2018	6/9/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	6/9/2018	10/9/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	17/5/2018	31/12/2019
	- Previsão Orçamentária	CONCLUÍDA	17/5/2018	31/12/2019
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	17/5/2018	31/12/2019
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	15/5/2018	29/6/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	17/5/2018	31/5/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	1/5/2019	30/8/2019
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	1/7/2019	30/9/2020
- PARF	Início de projetos	CONCLUÍDA	17/5/2018	31/12/2019
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	17/5/2018	25/9/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	25/9/2018	22/10/2018
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	22/10/2018	25/10/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	25/10/2018	9/4/2019
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	17/5/2018	22/10/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	22/10/2018	9/4/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5 - AP - Anteprojeto	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	9/4/2019	10/4/2019
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	EM ANDAMENTO	4/8/2019	1/12/2020
	INC - Incêndio	EM ANDAMENTO	5/8/2019	22/12/2020
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	5/8/2019	16/6/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	EM ANDAMENTO	5/8/2019	12/11/2020
	ELE - Instalações Elétricas	EM ANDAMENTO	5/8/2019	4/11/2020
	EST - Estrutura	ATRASADA	5/8/2019	20/8/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	EM ANDAMENTO	5/8/2019	25/11/2020
	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	5/8/2019	28/9/2020
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	5/8/2019	26/6/2020
	FND - Fundações	ATRASADA	2/9/2019	22/11/2021
	Compatibilização de projetos	ATRASADA	4/10/2019	21/7/2020
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	16/11/2019	31/10/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	17/11/2019	31/10/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	18/11/2019	31/10/2020
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	1/8/2020	5/10/2020
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	5/10/2020	20/10/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	20/10/2020	11/11/2020
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	4/8/2019	30/9/2020
	Detalhamentos	EM ANDAMENTO	30/9/2020	1/12/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura	Caderno de Especificações	ATRASADA	30/9/2020	23/10/2020
	Memorial Descritivo	PARALIZADA	30/9/2020	15/10/2020
	Quantitativos	ATRASADA	30/9/2020	22/10/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	5/8/2019	2/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	2/9/2019	25/10/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	25/10/2019	4/9/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	4/9/2020	22/9/2020
	Caderno de especificações	EM ANDAMENTO	22/9/2020	12/11/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	EM ANDAMENTO	4/8/2019	1/12/2020
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	5/8/2019	4/10/2020
	PAI - Paisagismo	EM ANDAMENTO	5/8/2019	17/11/2020
	Comunicação Visual	PARALIZADA	30/9/2019	31/12/2019
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	5/8/2019	10/10/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/10/2020	6/11/2020
	Quantitativos	A INICIAR	6/11/2020	17/11/2020
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	EM ANDAMENTO	5/8/2019	25/11/2020
ELE - Instalações Elétricas	ELE - Sistema Elétrico	EM ANDAMENTO	5/8/2019	4/11/2020
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	5/8/2019	19/8/2020
	Estrutura Metálica	ATRASADA	5/8/2019	20/8/2020
	Intervenção nas Torres de Treinamento	ATRASADA	10/6/2020	12/8/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EST - Estrutura	Galeria de treinamento e cisterna	ATRASADA	16/6/2020	30/7/2020
Est Met - Veicular	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	5/8/2019	10/4/2020
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/4/2020	17/6/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	17/6/2020	16/7/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	16/7/2020	3/8/2020
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	2/1/2019	24/5/2019
	6.2 - NOVACAP	ATRASADA	2/8/2019	30/9/2020
	6.3 - CEB	ATRASADA	2/8/2019	30/9/2020
	6.4 - CAESB	ATRASADA	2/8/2019	30/9/2020
	6.5 - SEGETH / CAP	ATRASADA	20/8/2019	1/11/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	EM ANDAMENTO	5/8/2019	12/11/2020
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	5/8/2019	22/9/2020
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	2/9/2019	1/11/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	2/9/2019	31/8/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	31/8/2020	23/9/2020
	Detalhamento	ATRASADA	24/9/2020	9/10/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/10/2020	29/10/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	29/10/2020	10/11/2020
	Memoriais	A INICIAR	6/11/2021	22/11/2021
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	2/9/2019	30/9/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
IMP - Impermeabilização	Quantitativo	ATRASADA	30/9/2019	18/10/2019
	Caderno de Especificações	ATRASADA	18/10/2019	1/11/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	5/8/2019	4/3/2020
	Pavimentação	ATRASADA	10/4/2020	16/6/2020
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	PARALIZADA	5/8/2019	31/10/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	31/10/2019	5/5/2020
	Detalhamento	ATRASADA	5/5/2020	27/5/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	16/6/2020	23/6/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	16/6/2020	16/6/2020
	Memoriais	ATRASADA	23/6/2020	26/6/2020
Intervenção nas Torres de Treinamento	Torre Tóquio	ATRASADA	10/6/2020	12/8/2020
	Torre Yokohama	ATRASADA	10/6/2020	12/8/2020
Est Met Recuperação	Lançamento	CONCLUÍDA	16/6/2020	22/6/2020
	Dimensionamento	CONCLUÍDA	22/6/2020	13/7/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	13/7/2020	3/8/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	3/8/2020	5/8/2020
Galeria de treinamento e cisterna	Lançamento	ATRASADA	16/6/2020	22/6/2020
	Dimensionamento	ATRASADA	22/6/2020	13/7/2020
	Detalhamento	ATRASADA	13/7/2020	27/7/2020
	Quantitativo	ATRASADA	27/7/2020	30/7/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	21/7/2020	20/8/2020
	Pagamento	ATRASADA	20/8/2020	22/9/2020
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	22/9/2020	28/9/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	PARALIZADA	5/8/2019	1/7/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	1/7/2020	11/8/2020
	Detalhamento	ATRASADA	11/8/2020	3/9/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	3/9/2020	15/9/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	15/9/2020	23/9/2020
	Memoriais	ATRASADA	23/9/2020	28/9/2020
Estrutura Metálica	Est Met - Veicular	ATRASADA	5/8/2019	3/8/2020
	Est Met Recuperação	ATRASADA	16/6/2020	5/8/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	3/8/2020	10/8/2020
	Memoriais	ATRASADA	11/8/2020	20/8/2020
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	5/8/2019	10/4/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/4/2020	9/6/2020
	Detalhamento	ATRASADA	9/6/2020	22/7/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	22/7/2020	5/8/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	5/8/2020	12/8/2020
	Memoriais	ATRASADA	12/8/2020	19/8/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	5/8/2019	19/8/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAN - Instalações Sanitárias	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	19/8/2019	25/10/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	25/10/2019	4/9/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	4/9/2020	21/9/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	21/9/2020	22/9/2020
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	5/8/2019	31/10/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	31/10/2019	17/9/2020
	Detalhamento	PARALIZADA	17/9/2020	28/9/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	28/9/2020	14/10/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	14/10/2020	27/10/2020
	Memoriais	ATRASADA	27/10/2020	4/11/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	20/10/2020	2/12/2020
	Encaminhamento para DIMAT	A INICIAR	2/12/2020	4/12/2020
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	4/12/2020	3/3/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	5/8/2019	29/8/2020
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	29/8/2020	4/11/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	4/11/2020	19/11/2020
	Detalhamento		4/11/2020	25/11/2020
	Memoriais	A INICIAR	4/11/2020	20/11/2020
	Quantitativo do projeto		4/11/2020	23/11/2020
INC - Incêndio	Incêndio	PARALIZADA	5/8/2019	4/10/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
INC - Incêndio	Mapa de rota de fuga	PARALIZADA	4/10/2020	19/10/2020
	SPDA	ATRASADA	19/10/2020	1/12/2020
	Caderno de especificações	A INICIAR	1/12/2020	22/12/2020
10 - Licitação	Elaboração de Edital	A INICIAR	4/12/2020	19/1/2021
	Consulta setores competentes	A INICIAR	19/1/2021	3/3/2021
	Publicação do edital	A INICIAR	3/3/2021	15/4/2021
	Julgamento das propostas	A INICIAR	15/4/2021	7/5/2021
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	7/5/2021	28/5/2021
Consulta setores competentes	Financeiro	A INICIAR	19/1/2021	9/2/2021
	Jurídico	A INICIAR	19/1/2021	3/3/2021
	Planejamento	A INICIAR	19/1/2021	9/2/2021
11 - Execução contratual	Comissão Executora	A INICIAR	31/5/2021	8/6/2021
	Assinatura do contrato	A INICIAR	8/6/2021	9/6/2021
	Alvará de construção	A INICIAR	9/6/2021	16/6/2021
	Emissão da ordem de serviço	A INICIAR	16/6/2021	17/6/2021
12 - Execução da obra	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	17/6/2021	28/3/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	17/6/2021	13/6/2022
	Serviços preliminares	A INICIAR	17/6/2021	10/9/2021
	Fundações e estruturas	A INICIAR	10/9/2021	6/9/2022
	Impermeabilizações	A INICIAR	10/9/2021	15/4/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
12 - Execução da obra	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	2/1/2022	28/12/2022
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	2/1/2022	28/12/2022
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	2/1/2022	28/12/2022
	Equipamentos	A INICIAR	28/9/2022	20/2/2023
	Instalações mecânicas e utilidades	A INICIAR	28/9/2022	5/5/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	28/9/2022	17/7/2023
13 - Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	17/7/2023	7/8/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	7/8/2023	15/12/2023
	Habite-se	A INICIAR	15/12/2023	25/4/2024

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100,00%

PROJETO:**Reinaugurar o Museu em novas Instalações**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	
SETOR RESPONSÁVEL	GABCG
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/RRm Nilo
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Viabilização da exposição	Impressão das fotos	CONCLUÍDA	23/4/2018	4/6/2018
	Transferencia dos materiais	CONCLUÍDA	4/6/2018	5/6/2018
	Disponibilização dos expositores	CONCLUÍDA	5/6/2018	6/6/2018
Realização da exposição	Montagem da exposição	CONCLUÍDA	6/6/2018	7/6/2018
	Exibição da exposição	CONCLUÍDA	8/6/2018	8/6/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018

Projeto concluído. O projeto foi concluído com sucesso na data prevista 08/06/2018. O Museu foi transferido e reinaugurado no foyer do auditório Cel José Nilton Matos de acordo com as atividades descritas no projeto.



100,00%

PROJETO:**Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb SANDRO
PROCESSO SEI	00053-00019715/2018-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das normas operacionais existentes	Coleta de normas operacionais existentes	CONCLUÍDA	25/4/2016	13/6/2016
	Coleta das normas atuais da SSP e SES do DF	CONCLUÍDA	13/6/2016	15/8/2016
Atualização das normas em relação à SSP-DF, SES-DF e nova estrutura administrativa-operacional do CBMDF	Análise referente ao alinhamento das normas operacionais do CBMDF com as normas da SSP e SES do DF	CONCLUÍDA	15/8/2016	12/9/2016
	Análise dos procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	12/9/2016	10/10/2016
	Alinhamento dos procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	10/10/2016	19/12/2016
Confecção de um novo Plano de Emprego Operacional	Inclusão e exclusão de normas	CONCLUÍDA	19/12/2016	13/2/2017
	Inclusão e exclusão de procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	13/2/2017	3/4/2017
	Confecção da minuta do novo Plano de Emprego Operacional	CONCLUÍDA	3/4/2017	29/5/2017
Análise do novo Plano de Emprego Operacional pelo EMG	Análise da minuta de Plano de Emprego Operacional pela SESCO do EMG	CONCLUÍDA	16/4/2020	21/7/2020
	Análise da minuta de Plano de Emprego Operacional pela SELEG	CONCLUÍDA	21/7/2020	24/8/2020
	Encaminhamento ao Chefe do EMG para publicação em BG	CONCLUÍDA	8/9/2020	16/9/2020
Publicação do Plano em Boletim Geral	Publicação do Plano em Boletim Geral	CONCLUÍDA	16/9/2020	6/10/2020



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019

Apesar do gerente ter informado o término do Projeto, houve a necessidade de retornar o mesmo à condição de "EM ANDAMENTO", pois apenas em dezembro os trabalhos foram retornados e ainda não ocorreu sua publicação.



0,00%

PROJETO:

Revisar os POPs utilizando a metodologia de gestão de riscos aprovada pela Política de GR do CBMDF, incluindo o Rol de riscos identificados e controles a serem implementados nas operações

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	EMOPE
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Ivan
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



8,10%

PROJETO:**Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
SETOR RESPONSÁVEL	DITIC
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl FONTENELE BRAGA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal	Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal	ATRASADA	12/5/2020	20/10/2020
Identificação de militares do CBMDF para capacitação no GECOPE	Identificação de militares do CBMDF para capacitação no GECOPE	ATRASADA	30/7/2020	7/8/2020
Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	ATRASADA	30/7/2020	7/8/2020
Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	ATRASADA	7/8/2020	18/8/2020
Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados	Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados	ATRASADA	10/8/2020	30/9/2020
Integrar bancos de dados existentes	Integrar bancos de dados existentes	ATRASADA	18/8/2020	28/12/2020
Adotar o singular para cadastramento	Adotar o singular para cadastramento	ATRASADA	1/10/2020	30/10/2020
Criar painéis gerenciais para as OBM's	Criar painéis gerenciais para as OBM's	ATRASADA	21/10/2020	3/12/2020
Capacitar pessoal para confecção de planilhas, relatórios e painéis	Capacitar pessoal para atualização no uso do GECOPE	ATRASADA	1/10/2020	23/10/2020
	Capacitar pessoal para elaboração e utilização de planilhas excel	ATRASADA	27/10/2020	18/11/2020
	Capacitar pessoal para elaboração de painéis pelo Power BI	A INICIAR	19/11/2020	10/12/2020
Elaborar normas de uso do banco de dados de pessoal	Normas para acesso ao banco de dados	ATRASADA	30/9/2020	22/10/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaborar normas de uso do banco de dados de pessoal	Normas para alimentação de dados pelos sistemas	ATRASADA	22/10/2020	13/11/2020
	Normas para criação de novos tipos de dados no banco	A INICIAR	13/11/2020	4/12/2020
	Normas para auditoria do banco de dados	A INICIAR	4/12/2020	28/12/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

