



# **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**



---

## **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**PLANES 2017-2024**

MAIO DE 2022

---

**SEGEP**



---

## 1 INTRODUÇÃO

---

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral (SEGEP) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações a execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SEGEP/EMG, como uma ferramenta de apoio para fornecimento de subsídios aos ajustes necessários à execução do Plano Estratégico, bem como para melhoria dos processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.



## 2 MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é uma representação estruturada de forma resumida e visual do PLANES 2017-2024. Tem como principal objetivo criar um fluxo de entendimento de como atingir os objetivos nele descritos. Tendo como premissa a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), apresenta também a construção de nossa cadeia de valor em função das perspectivas do BSC, tendo como cliente a população do DF.






### 3 PROJETOS ESTRATÉGICOS

#### 3.1 Projetos por Tema


- OPERACIONAL
- GOVERNANÇA e GESTÃO
- INFRAESTRUTURA
- RECURSOS HUMANOS
- FINANÇAS
- INOVAÇÃO



#### 3.2 Projetos por Objetivos



#### 3.3 Projetos por OBM's






## 4 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os Projetos Estratégicos obtiveram uma execução total de 38.99%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 102 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2022, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 2 de Maio de 2022.

A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.

### EXECUÇÃO DOS PROJETOS




STATUS DOS PROJETOS		TOTAL
▼	Arquivado	1
!	Atrasado	11
✕	Cancelado	61
✓	Concluído	20
▶	Em andamento	6
	Paralisado	3
TOTAL		102




## 4.1 Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor

### 4.1.1 Apoio


**CECAF - 100.0%**




**CECOM - 30.3%**




**CEMEV - 19.0%**



**COMAP - 33.7%**




**DITIC - 55.9%**




### 4.1.2 Assessoramento

**CTROL - 100.0%**




**GABCG - 34.8%**




### 4.1.3 Direção Geral


**DEALF - 55.8%**




**DEPCT - 100.0%**



**DERHU - 27.5%**




**DESEG - 99.7%**






#### 4.1.4 Direção Setorial


**AJGER - 50.0%**




**DICOA - 37.4%**




**DIEAP - 0.0%**




**DIMAT - 0.0%**




**DINVI - 31.8%**



**DIREN - 0.0%**




**DISAU - 0.0%**




#### 4.1.5 Execução


**COESP - 0.0%**




**COMOP - 58.6%**




**GAEPH - 0.0%**




**GAVOP - 0.0%**




**GPCIU - 0.0%**




**GPCIV - 11.7%**



**GPRAM - 0.0%**




**SUCOP - 2.4%**






#### 4.1.6 Instituição

##### COGER - 8.8%




#### 4.1.7 Planejamento

##### EMG - 57.5%



##### EMOPE - 27.6%



## 4.2 Resultados dos Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.

PROJETO	OBM	ADESÃO À METODOLOGIA	STATUS DO PROJETO
13º Congresso de Pregoeiros	DICOA	100.00%	✗ Cancelado (37.38%)
Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do CBMDF	GAEPH	25.00%	✗ Cancelado (0.00%)
Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar	GABCG	25.00%	✗ Cancelado (0.00%)
Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações educativas	EMOPE	25.00%	✗ Cancelado (0.00%)
Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais	EMG	50.00%	✗ Cancelado (64.56%)
Aprovar a medalha mérito do ensino	GABCG	25.00%	✓ Concluído (100.00%)
Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria	GABCG	16.67%	✗ Cancelado (0.00%)
Aprovar a medalha mérito operacional	EMOPE	16.67%	✗ Cancelado (0.00%)
Aprovar Revista Técnica-Científica	COGER	25.00%	✗ Cancelado (0.00%)
Aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim	GABCG	66.67%	✗ Cancelado (46.13%)
Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate	GAVOP	25.00%	✗ Cancelado (0.00%)





Aquisição de computadores e software para a DINVI	DINVI	80.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos	GPRAM	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal	GPRAM	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Aquisição de Equipamentos Operacionais	EMOPE	75.00%	✗	Cancelado (10.50%)
Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI	DINVI	100.00%	✗	Cancelado (63.13%)
Aquisição de um avião de transporte de tropa	GAVOP	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Aquisição guincho	CEMEV	50.00%	✗	Cancelado (19.00%)
Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.	GPCIV	75.00%	✗	Cancelado (11.69%)
Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II	AJGER	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Atualizar o Regimento Interno	GABCG	25.00%	✓	Concluído (100.00%)
Atualizar o RPMED	GABCG	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
CBMDF_Mobile	CECOM	50.00%	✗	Cancelado (6.41%)
Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)	COGER	80.00%	!	Atrasado (35.17%)
Cercamento de Unidades - OBMs	COMAP	100.00%	✗	Cancelado (23.93%)
Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM	COMAP	66.67%	✗	Cancelado (51.67%)
Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia	COMAP	80.00%	!	Atrasado (72.92%)
Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)	COMAP	80.00%	!	Atrasado (14.89%)
Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães	COMAP	80.00%	!	Atrasado (94.79%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)	COMAP	80.00%	!	Atrasado (4.27%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	COMAP	60.00%	!	Atrasado (8.75%)
Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	COMAP	80.00%		Paralisado (78.55%)
Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP	COMAP	80.00%	▶	Em andamento (68.21%)
Contratação de profissionais de TI	DITIC	75.00%	✗	Cancelado (45.00%)
Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior	GABCG	25.00%	!	Atrasado (0.00%)



Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron	CECAF	80.00%	✓	Concluído (100.00%)
Criação de Planos de Emergência para todo o DF	COGER	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Criação do Instituto de Ensino Superior	DIREN	0.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio	GABCG	75.00%	✗	Cancelado (43.40%)
Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio	GPCIU	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Customização do sistema eletrônico de saúde	EMG	16.67%	✗	Cancelado (0.00%)
Definição de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais	EMG	50.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL	GABCG	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares	CECOM	75.00%	✗	Cancelado (54.16%)
Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais	COMOP	75.00%	✗	Cancelado (58.57%)
Fazer a Aquisição de ABSLs	DEALF	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional	COESP	16.67%	✗	Cancelado (0.00%)
Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos	DEALF	60.00%	✗	Cancelado (11.65%)
Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.	DITIC	75.00%	▶	Em andamento (98.68%)
Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.	DERHU	F2%	▶	Em andamento (11.23%)
Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.	DESEG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implantação do Sistema SCIPWEB	DESEG	80.00%	▶	Em andamento (99.04%)
Implantar a Gestão de Riscos - DISAU	DISAU	25.00%		Paralisado (0.00%)
Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250	EMG	75.00%	✗	Cancelado (35.07%)
Implementação do laboratório de ciência do fogo	DINVI	80.00%	✗	Cancelado (29.63%)
Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD	EMG	100.00%	!	Atrasado (55.91%)
Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)	DITIC	80.00%	!	Atrasado (0.00%)
Inaugurar a nova Policlínica	CTROL	83.33%	✓	Concluído (100.00%)
Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL	CTROL	100.00%	✓	Concluído (100.00%)



Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs	DERHU	0.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF	DITIC	25.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF	DITIC	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Mapeamento de processos finalísticos	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Mapear e melhorar os processos do CBMDF	DERHU	75.00%	✗	Cancelado (65.25%)
Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova	DERHU	50.00%	✗	Cancelado (40.73%)
Melhoria dos serviços da COCB	SUCOP	75.00%	✗	Cancelado (2.43%)
Metodologia de gestão de projetos do CBMDF	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Modernizar o sistema de rádio comunicação	DITIC	100.00%	▾	Arquivado (74.30%)
Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período	AJGER	75.00%	✓	Concluído (100.00%)
Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM	DEPCT	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF	EMOPE	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional	EMG	50.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Política de Controle e Transparência da Corporação	EMG	100.00%	✗	Cancelado (47.27%)
Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.	DINVI	50.00%	✗	Cancelado (52.75%)
Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF	EMG	50.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Projeto de Lei Bombeiros Temporários	EMG	75.00%	!	Atrasado (76.41%)
Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade	DITIC	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos	DESEG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação	GABCG	0.00%	✗	Cancelado (0.00%)
Realizar Ingresso de Bombeiros	DEPCT	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT	DERHU	50.00%	✗	Cancelado (20.05%)
Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo	GABCG	50.00%	✗	Cancelado (20.78%)



Realizar projeto de otimização energética do QCG	GABCG	75.00%	✘	Cancelado (42.41%)
Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	EMG	100.00%	✔	Concluído (100.00%)
Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024	DIEAP	75.00%	✘	Cancelado (0.04%)
Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências	EMG	75.00%	✘	Cancelado (82.82%)
Reestruturar o CGD	COESP	25.00%	✘	Cancelado (0.00%)
Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante	COMAP	66.67%	✘	Cancelado (0.00%)
Reforma do 15º GBM - Asa Sul	COMAP	66.67%	✘	Cancelado (0.00%)
Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama	COMAP	100.00%	▶	Em andamento (44.20%)
Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília	COMAP	80.00%	▶	Em andamento (60.98%)
Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho	COMAP	80.00%	!	Atrasado (0.39%)
Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA	COMAP	50.00%	✘	Cancelado (0.00%)
Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte	COMAP	50.00%	✘	Cancelado (0.00%)
Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP	COMAP	75.00%		Paralisado (48.75%)
Registro de Preços ônibus	DIMAT	66.67%	✘	Cancelado (0.00%)
Reinaugurar o Museu em novas Instalações	GABCG	100.00%	✔	Concluído (100.00%)
Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI	DINVI	75.00%	✘	Cancelado (13.52%)
Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF	EMG	100.00%	✔	Concluído (100.00%)
Revisar a gestão do fundo de saúde	COGER	0.00%	✘	Cancelado (0.00%)
Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF	DITIC	75.00%	✘	Cancelado (29.37%)



---

## **5 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**

---

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SEGEP /EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 102 projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual máximo atingível é 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.



## 5.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



37.38%

**PROJETO:**

CANCELADO

**13º Congresso de Pregoeiros**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	08. Capacitar e gerir por competências.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DICOA
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	1ºSGT QBMG-1 HEVERTON
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00068815/2017-81

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Coletar dados para o curso	Informações do curso	CONCLUÍDA	1/31/2018	1/31/2018
	Verificar junto à escola de governo	CONCLUÍDA	3/8/2018	3/9/2018
	Confirmar se há recurso no PARF 2018	CONCLUÍDA	3/9/2018	3/12/2018
	Confirmar recursos para diária	CONCLUÍDA	3/14/2018	3/20/2018
	Cota de combustível para ônibus	CONCLUÍDA	3/15/2018	3/15/2018
	Uso do ônibus corporativo	CONCLUÍDA	3/21/2018	3/22/2018
Elaborar termo de referência	Elaboração de termo de referência	CONCLUÍDA	2/28/2018	3/8/2018
	Coletar assinaturas	ATRASADA	3/9/2018	3/9/2018
	Encaminhar e acompanhar processo na DIOFI	ATRASADA	3/9/2018	3/14/2018
Elaborar Termo de Referência	Coletar dados para curso	ATRASADA	3/10/2018	4/2/2018
	Encaminhar e acompanhar Proc. na Governancia	ATRASADA	3/10/2018	3/14/2018
	Elaboração de Termo de Referência	ATRASADA	3/14/2018	3/21/2018
	Coletar assinaturas	ATRASADA	3/21/2018	3/21/2018
Indicar participantes e Empenhar contrato	Indicar militares para o curso	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Empenhar contrato	ATRASADA	3/21/2018	3/21/2018
Coletar dados para curso	Elaborar Termo de Referência	ATRASADA	3/10/2018	4/2/2018
	Combustível (cota de combustível para o AO)	ATRASADA	3/21/2018	3/22/2018
	Informações do curso	ATRASADA	3/22/2018	3/26/2018
	Confirmar recursos para diária	ATRASADA	3/26/2018	4/2/2018
	Confirmar se há recurso no PARF 2018	ATRASADA	3/26/2018	3/27/2018
	Uso de ônibus corporativo	ATRASADA	3/26/2018	3/27/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Coletar dados para curso	Verificar junto a escola de governo	ATRASADA	3/26/2018	3/28/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

  
100.00%  
(2/22/2018)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

26/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00068815/2017-81 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG-1 Heverton com sua nomeação publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00068815/2017-81 assinado em 13/10/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto possui como último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto, a coleta de assinaturas do projeto básico.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GAEPH
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	3ºSGT QBMG-1 LEONARDO NEVES
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/21/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

26/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não foi desenvolvido no GPWEB, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CB QBMG-1 Leonardo Neves com sua nomeação publicado em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Nada a informar. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.





0.00%

**PROJETO:** CANCELADO

**Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	08. Capacitar e gerir por competências.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb Efraim Miranda Lima
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (4/22/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

26/08/2021  
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020, não foi desenvolvida etapas, atividades ou reports no GPWEB.  
DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Efraim com sua nomeação publicado em BG n.º 195/2020.  
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Nada a informar. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.  
REPORT DO GERENTE: Nada a informar.  
ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.  
STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações educativas**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMOPE
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb DAVID
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (6/28/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

26/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020, o mesmo foi convertido em ação prioritária com entrega prevista para 2021 em BG n.º 056/2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. David com sua nomeação publicado em BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Nada a informar. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

**PROJETO:****CANCELADO**

64.56%

**Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.03 Atualizar o Plano de Emprego Operacional e normas operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb RIGAUD
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Incluir o Objetivo Estratégico no Plase do EMG	Incluir o Objetivo Estratégico no Plase do EMG	ATRASADA	4/30/2018	5/25/2018
Normas de Emprego Operacionais	Analisar as Normas de Emprego Operacionais	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/22/2018
	Elaborar novas Normas de Emprego Operacionais	ATRASADA	6/25/2018	7/6/2018
	Validar no Alto Comando as Normas de Emprego Operacionais	ATRASADA	7/9/2018	7/20/2018
	Publicar em Boletim da Corporação as Normas de Emprego Operacionais	ATRASADA	7/23/2018	7/27/2018
Plano de Emprego	Analisar o Plano de Emprego	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/22/2018
	Elaborar novo Plano de Emprego	ATRASADA	6/25/2018	7/6/2018
	Validar no Alto Comando o novo Plano de Emprego	ATRASADA	7/9/2018	7/20/2018
	Publicar em Boletim da Corporação o novo Plano de Emprego	ATRASADA	7/23/2018	7/27/2018
Regulamento das QBMP's	Analisar o Regulamento das QBMPs	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/22/2018
	Elaborar um novo Regulamento das QBMPs	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/6/2018
	Validar no Alto Comando o Regulamento das QBMPs	ATRASADA	7/9/2018	7/20/2018
	Publicar em Boletim da Corporação o Regulamento das QBMPs	ATRASADA	7/23/2018	7/27/2018
Compêndio de Normativos Institucionais Prioritários de 2018	Elaborar o Compêndio de Normativos Institucionais Prioritários de 2018	CONCLUÍDA	7/30/2018	9/10/2018
	Validar no Alto Comando o Compêndio de Normativos de 2018	ATRASADA	9/11/2018	10/4/2018
	Publicar em Boletim da Corporação o Compêndio de Normativos Institucionais Prioritários de 2018	ATRASADA	10/5/2018	10/19/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**50.00%  
(4/22/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

14/04/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação no BG 084/2018.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC Rigaud substituiu a TC Cristiane vide processo SEI 00053-00049169/2019-15

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi Identificado aprovação de TAP publicada apesar de haver informação contrária na parte destinada a informações sobre adesão à metodologia. Existe EAP cadastrada no GPWeb. O projeto foi iniciado, porém foi CANCELADO antes do cumprimento total da EAP.

REPORT DO GERENTE: Último report em 12/06/2019 que informa solicitação de substituição de gerente.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Foi realizada alteração no GPWeb informando não haver TAP publicado, a informação de que o report do gerente não foi atualizado por ocasião do cancelamento do projeto e a publicação do PLASE foi reclassificada para "Não se aplica". Não requer nenhuma outra alteração ou atualização.

STATUS: Projeto CANCELADO.




100.00%

**PROJETO:** CONCLUÍDO**Aprovar a medalha mérito do ensino**





<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb CÉLIO WILSON
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicação em DODF	Publicação em DODF	CONCLUÍDA	7/1/2020	9/30/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (9/30/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

15/04/2021

O projeto foi criado com o nome "Criar a Medalha Mérito Intelectual" pelo BG 084/18 e foi relacionada ao Objetivo Estratégico 9 do Planes 2017-2024.

O BG 195/2020 alterou o nome do projeto para "Aprovar medalha mérito do ensino".

Não há informações sobre o objetivo, escopo ou benefícios do projeto, uma vez que não foram feitos os registros no sistema GPWeb.

A medalha foi aprovada por meio da Portaria 16, de 21 de agosto de 2020, conforme DODF 177, de 17set20. Porém, não foi localizado registro de publicação em BG.

Desta forma, o status do projeto é CONCLUÍDO.



**PROJETO:** CANCELADO

**Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria**

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm OSIEL
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 16.67% (8/11/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

11/08/2021  
Projeto "Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria" ele dá sequência ao projeto Criar Medalha Mérito do TAF inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Aprovar a medalha mérito do TAF"  
1. Supervisor: TC Luís Cláudio  
2. Responsável pela ação: CEL. RRM/PTTC ATHOS ALEXANDRE FERREIRA CAMARGO  
3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto no GPWeb, está relacionado e dá continuidade às atividades desenvolvidas no projeto Criar Medalha Mérito do TAF - Discóbolo de Miron.  
4. Não há EAP no GPWeb  
5. Projeto 0% de execução, nunca houve report.  
6. Nunca houve report, só tem o nome do projeto.  
7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.  
8. Status do projeto: CANCELADO  
9. O projeto está relacionado ao objetivo 9.  
REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% no BG 56 virou ação. O nome do projeto está correto "Aprovar a medalha mérito do TAF", mas sem a palavra Portaria na última publicação que ocorreu no BG 56 e transformou o projeto estratégico "Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria" publicada no BG 228, com entrega para 2021 em ação e substituiu o então gerente CEL Osiel, pelo CEL Athos como responsável pela ação.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Aprovar a medalha mérito operacional**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMOPE
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb EDUARDO MUNDIM
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 16.67% (8/11/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

11/08/2021

Projeto "Aprovar a medalha mérito operacional" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Aprovar a medalha mérito operacional"

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Responsável pela ação: CEL QOBM/Comb. EDUARDO JOSÉ MUNDIM
3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
4. Não há EAP no GPWeb.
5. Projeto cancelado, nunca houve report.
6. nunca houve report, só tem o nome do projeto.
7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

8. Status do projeto: CANCELADO

9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 9.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução de 0% e virou ação no BG 56. O nome do projeto está correto "Aprovar a medalha mérito operacional", na última publicação que ocorreu no BG 56 e transformou o projeto estratégico publicado no BG 228, com entrega para 2021 em ação e o CEL Eduardo continua sendo o responsável pela ação, porém no BG 195/2020 o responsável era o TEN CEL QOBM/Comb. IVAN LUIZ FERREIRA DOS SANTOS.

**PROJETO:** CANCELADO**Aprovar Revista Técnica-Científica**

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Compl GEORGE
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/5/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

05/05/2021

Projeto: "Aprovar revista técnica" Inserido no PLANES 2017-2024 pela ASTAD na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2021 conforme item XII, Anexo 6 do BG 195 de 16/10/20, Cel George designado gerente, novamente constou na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2021 conforme item II, Anexo 1 do BG 228 de 08/12/20, Cel George designado gerente, TC Braga o supervisor, tendo a denominação do projeto alterada para "Aprovar revista técnica-científica". Em 24/03/21 conforme BG 056 item IX, Anexos 3,4e 5, deixou de ser relacionado como projeto estratégico, passando a ser uma Ação Prioritária para o ano de 2021 a cargo da DIREP sob responsabilidade do Cel Albuquerque com prazo de entrega para maio/2021:

1. Supervisor anterior: TC Braga;
2. Responsável pela Ação: Cel. Albuquerque;
3. Não tem TAP aprovado;
4. Não tem EAP no GPWeb;
5. Situação a iniciar com 0% de execução;
6. Nunca houve report;
7. Objetivo relacionado anteriormente 10
8. Iniciativa relacionada anteriormente 10.1;

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto transformado em ação prioritária para 2021 conforme BG 056 de 24/03/21.



**PROJETO:****CANCELADO**

46.13%

**Aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	03.02 Estabelecimento de parcerias institucionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	2ºSGT QBMG-1 ALVINO
<b>PROCESSO SEI</b>	BG 221/2017

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1 Levantamento de Necessidades de Material	1 Levantamento de Necessidades de Material	CONCLUÍDA	1/10/2017	4/10/2017
2 Inscrição do Programa no CDCA	2.1 Elaboração de portfólio para inscrição	CONCLUÍDA	1/10/2017	2/10/2017
	2.2 Confirmação de Inscrição	CONCLUÍDA	2/10/2017	5/10/2017
3 Elaboração do Projeto de Compras	3.1 Entrega do Projeto no CDCA	CONCLUÍDA	5/10/2017	6/10/2017
	3.2 Agendamento e realização de visita técnica	CONCLUÍDA	6/10/2017	7/10/2017
	3.3 Aprovação e liberação de verba	CONCLUÍDA	10/31/2017	11/10/2017
4 Processo licitatório	Elaboração do edital	ATRASADA	11/15/2017	1/15/2018
	Publicação do edital	ATRASADA	1/16/2018	1/22/2018
	Divulgação do edital	ATRASADA	1/23/2018	2/23/2018
	Habilitação dos licitantes	ATRASADA	2/26/2018	3/26/2018
	Julgamento das propostas	ATRASADA	3/27/2018	4/6/2018
	Homologação e convocação dos fornecedores	ATRASADA	4/9/2018	4/20/2018
5 Distribuição dos materiais nas Brigadas	Compra do material	ATRASADA	4/21/2018	6/15/2018
	5.1 Convocação das Unidades	ATRASADA	6/20/2018	7/18/2018
	5.2 Organização de Materiais por unidade	ATRASADA	7/20/2018	8/16/2018
	5.3 Distribuição	ATRASADA	8/20/2018	10/19/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**66.67%  
(6/15/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG/1 Alvino com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GAVOP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	1ºSGT QBMG-1 CARVALHO
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00082852/2019-64

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/21/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/05/2021  
O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.  
O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.  
O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.  
Status: Cancelado.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Aquisição de computadores e software para a DINVI**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DINVI
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/RRm SÉRGIO BRITO
<b>PROCESSO SEI</b>	BG 221/2017

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aquisição de Móveis para Computadores	Projeto Básico	ATRASADA	9/27/2017	2/28/2018
	Termo de Referência	ATRASADA	3/1/2018	5/30/2018
	Licitação ou compra direta	ATRASADA	6/1/2018	10/15/2018
	Execução do contrato	ATRASADA	10/16/2018	12/20/2018
Instalação de Pontos de Rede com Acesso a Internet	Demanda à DITIC	ATRASADA	9/27/2017	12/31/2017
	Efetivação das instalações dos pontos de rede	ATRASADA	1/1/2018	2/28/2018
Aquisição de Computadores	Projeto Básico	ATRASADA	9/27/2017	2/28/2018
	Termo de Referência	ATRASADA	3/1/2018	5/30/2018
	Licitação	ATRASADA	6/1/2018	10/15/2018
	Execução do contrato	ATRASADA	10/16/2018	12/20/2018
Aquisição de Softwares	Download dos softwares	ATRASADA	12/21/2018	12/30/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**80.00%  
(4/15/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	—
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00070205/2017-48 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/RRm Sérgio Brito com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GPRAM
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb RASIA
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/21/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.

O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.

Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.

O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.

Status: Cancelado.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GPRAM
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb RASIA
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/21/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.

O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.

Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.

O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.

Status: Cancelado.

**PROJETO:** CANCELADO**Aquisição de Equipamentos Operacionais**

10.50%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMOPE
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/RRm FLORINDO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Treinamento SELOG	Adquirir os materiais para aula SELOG	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/14/2017
	Treinamento SELOG	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/17/2017
	Providenciar as Cópias do CANVAS	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/14/2017
	Aulas	CONCLUÍDA	8/14/2017	8/17/2017
Treinamento GAEPH	Ligar no GAEPH para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	8/15/2017	8/15/2017
	Treinamento GAEPH	CONCLUÍDA	8/15/2017	8/21/2017
	Adquirir material para GAEPH	CONCLUÍDA	8/16/2017	8/16/2017
	Aulas GAEPH	CONCLUÍDA	8/21/2017	8/21/2017
Treinamento GBS	Adquirir material para GBS	CONCLUÍDA	8/22/2017	8/22/2017
	Ligar no GBS para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	8/22/2017	8/22/2017
	Treinamento GBS	CONCLUÍDA	8/22/2017	9/1/2017
	Aulas GBS	CONCLUÍDA	8/28/2017	9/1/2017
Treinamento GAVOP	Adquirir material para GAVOP	CONCLUÍDA	8/30/2017	8/30/2017
	Ligar no GAVOP para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	8/30/2017	8/30/2017
	Treinamento GAVOP	CONCLUÍDA	8/30/2017	9/6/2017
	Aulas GAVOP	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/6/2017
Treinamento GPCIU	Adquirir material para GPCIU	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/4/2017
	Ligar no GPCIU para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/4/2017
	Aulas GPCIU	CONCLUÍDA	9/18/2017	9/22/2017
Treinamento GPRAM	Adquirir material para GPRAM	CONCLUÍDA	9/12/2017	9/12/2017
	Ligar no GPRAM para informações do Curso (Intranet/Pessoal)	CONCLUÍDA	9/12/2017	9/12/2017
	Treinamento GPRAM	CONCLUÍDA	9/12/2017	9/22/2017
	Aulas GPRAM	CONCLUÍDA	9/18/2017	9/22/2017
Reunião final com a equipe e apresentação ao COMOP/COESP	Reunião final com a equipe e apresentação ao COMOP/COESP	CONCLUÍDA	9/29/2017	9/29/2017






ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Relatórios de padronização de equipamentos operacionais COESP	Relatórios de padronização de equipamentos operacionais COESP	CONCLUÍDA	11/1/2017	11/1/2017
Levantamento de demandas	Levantamento de demandas	ATRASADA	12/1/2017	3/15/2018
	Publicação da recepção de demandas	ATRASADA	12/1/2017	12/1/2017
	Publicação da recepção de demandas	ATRASADA	12/1/2017	12/1/2017
	Recebimento das demandas	ATRASADA	12/1/2017	2/15/2018
	Recebimento das demandas	ATRASADA	12/1/2017	2/15/2018
	Processamento das demandas	ATRASADA	2/15/2018	3/14/2018
	Relatório das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Relatório das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
Proposta e Aprovação do PARF	Encaminhamento da proposta do PARF ao CMT Geral	ATRASADA	3/15/2018	4/13/2018
	Encaminhamento da proposta do PARF ao CMT Geral	ATRASADA	3/15/2018	4/13/2018
	Encaminhamento para SELOF/EMG das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Encaminhamento para SELOF/EMG das demandas	ATRASADA	3/15/2018	3/15/2018
	Proposta e Aprovação do PARF	ATRASADA	3/15/2018	5/18/2018
	Aprovação da proposta do PARF para o exercício financeiro 2019	ATRASADA	4/16/2018	5/11/2018
	Publicação em boletim da aprovação da proposta do PARF/2019	ATRASADA	5/14/2018	5/18/2018
Elaboração PLOA	Confecção do PLOA e anexos pelo GDF	ATRASADA	8/30/2018	9/14/2018
	Elaboração das propostas do CBMDF para constar na PLOA	ATRASADA	8/30/2018	9/14/2018
	Elaboração PLOA	ATRASADA	8/30/2018	9/21/2018
	Consolidação, Aprovação e Publicação PLOA	ATRASADA	9/17/2018	9/21/2018
Elaboração e publicação do PARF	Elaboração e publicação do PARF	ATRASADA	10/1/2018	10/31/2018
Elaboração dos PES e PAM	Distribuição ao COESP das demandas aprovadas no PARF	ATRASADA	11/1/2018	11/15/2018
	Elaboração dos PES e PAM	ATRASADA	11/1/2018	3/15/2019
	Encaminhamento das demandas aprovadas no PARF ao COESP	ATRASADA	11/16/2018	11/16/2018
	Encaminhamento das demandas aprovadas no PARF ao COESP	ATRASADA	11/16/2018	11/16/2018
	Remessa ao COESP para convalidação	ATRASADA	3/11/2019	3/11/2019
	Remessa ao COESP para convalidação	ATRASADA	3/11/2019	3/11/2019
	Remessa ao EMOPE para conformação	ATRASADA	3/12/2019	3/13/2019
	Remessa ao COMOP para Aprovação	ATRASADA	3/13/2019	3/14/2019
Remessa ao SubComandante Geral e Coordenador Geral do PARF para aceite e autorização para compra ou contratação	ATRASADA	3/14/2019	3/15/2019	







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Fase DIMAT	Análise dos PAM e PES	ATRASADA	3/18/2019	3/22/2019
	Fase DIMAT	ATRASADA	3/18/2019	3/29/2019
	Aprovação PAM e PES	ATRASADA	3/25/2019	3/28/2019
	Remessa DICOA	ATRASADA	3/29/2019	3/29/2019
	Remessa DICOA	ATRASADA	3/29/2019	3/29/2019
Fase DICOA	Fase DICOA	ATRASADA	4/1/2019	12/31/2019
	Processamento para Licitação	ATRASADA	4/1/2019	4/30/2019
	Licitação	ATRASADA	5/1/2019	5/17/2019
	Adjucação e Homologação	ATRASADA	5/20/2019	5/30/2019
	Contratação e designação executor do contrato	ATRASADA	5/31/2019	5/31/2019
	Recebimento e distribuição dos materiais	ATRASADA	6/3/2019	12/31/2019

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (5/24/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

24/05/2021

O projeto foi inserido no PLANES por meio do BG 221/17 e retirado pelo BG 084/18.

O último report data de 05/09/2017.

O status do projeto é CANCELADO

**PROJETO:** CANCELADO

63.13%

**Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DINVI
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb HELEN
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Laboratório de Extintores	Equipamentos para o laboratório de extintores	ATRASADA	7/1/2016	4/30/2018
Laboratório de Química	Espectrofotômetro	CONCLUÍDA	7/11/2016	4/25/2017
	Materiais de análises laboratoriais	CONCLUÍDA	7/12/2016	5/31/2018
	Equipamentos para o laboratório de química	ATRASADA	7/13/2016	7/31/2018
	Insumos para o Laboratório de Química	ATRASADA	7/13/2016	8/31/2018
Laboratório de Elétrica	Equipamentos para o laboratório de elétrica	ATRASADA	8/1/2016	12/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(2/21/2018)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Aquisição de um avião de transporte de tropa**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GAVOP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	1ºSGT QBMG-1 CARVALHO
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00036529/2019-19

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/21/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.  
O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.  
Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.  
O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.  
Status: Cancelado.

**PROJETO:** CANCELADO**Aquisição guincho**

19.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	CEMEV
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	STen QBMG-3 barbosa de freitas
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
COLETA DOS REQUISITOS	Pesquisar modelos de guinchos e fabricantes	CONCLUÍDA	8/11/2017	8/25/2017
	Visitar representantes para saber características técnicas dos guinchos	CONCLUÍDA	8/28/2017	8/31/2017
	Consolidar os dados técnicos para a elaboração do PAM	CONCLUÍDA	9/1/2017	9/29/2017
ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PAM	Elaboração da minuta do PAM	ATRASADA	10/2/2017	11/24/2017
	Encaminhamento da minuta para a avaliação	ATRASADA	11/27/2017	11/30/2017
	Ajustes da minuta	ATRASADA	12/1/2017	12/15/2017
	Aprovação da minuta	ATRASADA	12/18/2017	12/29/2017
LICITAÇÃO E CONTRATO	Aprovação do PAM pelo SUBCMTGeral	ATRASADA	1/1/2018	1/31/2018
	Confecção do termo de referencia	ATRASADA	2/1/2018	3/30/2018
	Licitação	ATRASADA	4/2/2018	5/31/2018
	Contratação	ATRASADA	6/1/2018	7/2/2018
VISTORIA E RECEBIMENTO	Nomeação do executor	ATRASADA	7/3/2018	7/9/2018
	Vistoria	ATRASADA	7/11/2018	7/13/2018
	Correção de vícios	ATRASADA	7/16/2018	8/3/2018
	Recebimento definitivo	ATRASADA	8/6/2018	8/10/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (4/15/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



15/04/2021

O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 por meio do BG 221/17 sem ser indicado à qual objetivo estratégico estava vinculado e foi retirado do rol de projetos a serem executados a partir do BG 084/18.

O último report data de 28/02/18.

O status do projeto é CANCELADO

**PROJETO:** CANCELADO

11.69%

**Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GPCIV
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb RIGAUD
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00068437/2017-36

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Capacitação da Equipe de Trabalho	Capacitação da Equipe de Trabalho	CONCLUÍDA	9/11/2017	9/18/2017
Revisão dos riscos de desastres já conhecidos	Divisão das Tarefas	CONCLUÍDA	9/18/2017	9/22/2017
	Reunião com o Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil	CONCLUÍDA	9/20/2017	9/26/2017
	Sistematização	ATRASADA	9/25/2017	12/29/2017
	Levantamento das informações disponíveis	ATRASADA	9/26/2017	12/4/2017
Levantamento de novas áreas e situação de risco	Divisão das tarefas	ATRASADA	1/8/2018	1/11/2018
	Elaboração de cronograma com ações locais	ATRASADA	1/10/2018	1/15/2018
	Trabalho nas áreas	ATRASADA	1/12/2018	7/23/2018
Sistematização das informações dos Grupamentos	Sistematização das informações dos Grupamentos	ATRASADA	3/1/2018	8/31/2018
Entregas, validações e publicação	Entrega da 1ª Versão	ATRASADA	9/3/2018	9/3/2018
	Validação nos GBM's	ATRASADA	9/4/2018	9/27/2018
	Validação no COMOP	ATRASADA	9/24/2018	10/10/2018
	Validação no Comando Geral	ATRASADA	10/8/2018	10/19/2018
	Entrega da versão final	ATRASADA	10/22/2018	11/30/2018
	Publicação	ATRASADA	12/3/2018	1/9/2019

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (2/22/2018)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



15/04/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/17.

O TAP foi assinado pelo comandante geral no processo SEI 00053-00068437/2017-36.

Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 084/2018.

Status: Cancelado.



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	05. Aperfeiçoar a gestão
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	05.03 Atualizar as normas corporativas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	AJGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb MAXIMIANO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Comunicação e consulta	Comunicação e consulta	ATRASADA	2/1/2021	2/1/2021

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (6/28/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

22/04/2021

O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 056/21.

O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial). O status do projeto é CANCELADO.

**PROJETO:** CONCLUÍDO

100.00%

**Atualizar o Regimento Interno**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	05. Aperfeiçoar a gestão
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	05.03 Atualizar as normas corporativas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm OSIEL
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aprovar o Regimento Interno	Aprovar o Regimento Interno	CONCLUÍDA	10/20/2020	11/30/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (12/7/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---------	---------	-------------------	-----------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

22/04/2021

O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 056/21.

O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).

O regimento interno foi aprovado por meio da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020.

O status do projeto é CONCLUÍDO.

**PROJETO:** CANCELADO

Atualizar o RPMED

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	05. Aperfeiçoar a gestão
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	05.03 Atualizar as normas corporativas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm OSIEL
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (4/22/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

22/04/2021

O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 056/21.

O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial). O status do projeto é CANCELADO.

**PROJETO:****CANCELADO****CBMDF\_Mobile**






6.41%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	04. Consolidar a governança corporativa.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o público interno
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	CECOM
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb LORENA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição de parâmetros para o aplicativo	Verificação de público alvo	CONCLUÍDA	12/1/2017	12/5/2017
	Definição de conteúdos	CONCLUÍDA	12/6/2017	12/12/2017
	Definição de plataformas disponíveis	ATRASADA	12/13/2017	12/19/2017
	Definição de layout	CONCLUÍDA	12/20/2017	12/27/2017
	Verificação da disponibilidade interna para o desenvolvimento	CONCLUÍDA	1/1/2018	1/8/2018
Processo licitatório para contratação do desenvolvedor	Elaboração do Edital	ATRASADA	1/10/2018	1/30/2018
	Edital de Licitação publicado	ATRASADA	1/31/2018	2/6/2018
	Divulgação do edital de Licitação	ATRASADA	2/7/2018	2/19/2018
	Julgamento da proposta	ATRASADA	2/20/2018	3/5/2018
	Habilitação dos Licitantes	ATRASADA	3/5/2018	3/16/2018
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	ATRASADA	3/17/2018	3/23/2018
Ambiente interno	Contratação da empresa desenvolvedora do aplicativo	ATRASADA	3/23/2018	3/26/2018
	Definição de conteúdo a ser disponibilizado	ATRASADA	3/26/2018	4/23/2018
Desenvolvimento do aplicativo	Escolha do layout	ATRASADA	4/24/2018	5/8/2018
	Ambiente interno	ATRASADA	3/26/2018	5/8/2018
Ambiente externo	Ambiente externo	ATRASADA	5/9/2018	6/20/2018
	Definição de conteúdo a ser disponibilizado	ATRASADA	5/9/2018	6/6/2018
Recebimento ou operacionalização	Escolha do layout	ATRASADA	6/7/2018	6/20/2018
	Teste/avaliação	ATRASADA	6/21/2018	8/29/2018
	Ajustes finais	ATRASADA	8/30/2018	10/11/2018
	Lançamento	ATRASADA	10/12/2018	10/26/2018



## ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (4/15/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00070345/2017-16 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Lorena com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto relata que na tarefa de "Verificação da disponibilidade interna para o desenvolvimento", ocorreram mudanças na gestão da DITIC e em reunião com o novo Subdiretor da DITIC para tratar do andamento da contratação da empresa fornecedora de pontos de função para confecção do Aplicativo CBMDF\_Mobile, conforme previsto no Plano de Ação Setorial, para dar andamento aos trabalhos. Neste momento, o Subdiretor foi claro ao afirmar que neste ano não haverá mais a contratação que estava prevista. Que a estratégia deveria ser modificada, em virtude da falta de empresa disponível para a realização do serviço, conforme planejamento prévio.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.



35.17%

**PROJETO:****ATRASADO**

**Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.06 Ampliar as parcerias para o combate ao incêndio florestal
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CAP QOBM/Compl INACIA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Integrar os trabalhos da Central de Regulação de Urgências - CERU e COCB	Adequar as instalações físicas e infraestrutura das Centrais no prédio do Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Adequar estrutura T.I. para gravação das ocorrências e armazenamento das informações	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Iniciar os despacho de recursos do SAMU pela COCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Iniciar os trabalhos de teleatendimento do telefone 192 e 193 de forma integrada pela COCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Ampliar a oferta e integração de outros serviços prestados pela SES-DF e CBMDF	Disciplinar em instrumento próprio a participação do CBMDF no apoio ao Sistema de Transporte de Órgãos.	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Atuar de forma integrada com equipe mista de intervenção no SUAPH	Manter o serviço aeromédico com guarnição compartilhada no helicóptero do CBMDF	CONCLUÍDA	10/26/2020	12/31/2021
Atuar de forma integrada em ocorrências de vulto e grandes eventos	Elaborar e implantar protocolo para deslocamento de equipes e unidades móveis, para além dos limites do Distrito Federal e Entorno	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Elaborar parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações especiais tais como catástrofe, incidentes com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares dentre outros	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em operações em eventos com grande concentração de público	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações de múltiplas vítimas	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Compartilhar informações de despacho e deslocamento das ambulâncias	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Implantar arquivo médico único no SAMU192 contendo os prontuários médicos e as fichas de atendimento do SUAPH e CERU	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Implantar fichas de atendimento padronizadas no SUAPH	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Realizar o registro e armazenamento de dados de forma integrada	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Realizar a regulação média de todas as ocorrências do SUAPH	Confeccionar e ampliar protocolos de despacho imediato	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Confeccionar e ampliar protocolos de regulação médica	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021

## ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 151, de 12 de agosto de 2020, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 22, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021. O projeto está relacionado à iniciativa 1.6 do PLANES.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** CAP QOBM/Compl. Inácia Melo, conforme BG 56/2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Possui TAP, cronograma e EAP no GPWeb. Projeto encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report de 31/12/2021. O nome do projeto está correto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)", na última publicação que ocorreu no BG 56 ele continuou como projeto estratégico, mas já havia sido publicado no publicado no BG 228, com entrega para 2022, e foi incluído no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 151/20 e republicação do TAP no BG 153/20.

**REPORT DO GERENTE:** em 31/12/2021 informa que 50% das viaturas de APH do CBMDF são totalmente reguladas junto a Central 192, sendo essas as viaturas do tipo Unidade de Resgate e Suporte Básico. Esta em processo de cadastro junto a Central 192 as demais viaturas de APH do CBMDF, as Unidades de Resgate - UR, para devida regulação médica das ocorrências. Ressalta-se que atualmente esta em vigor o plano de Despacho Imediato de Ocorrências com a devida regulação das mesmas no segundo momento pela Central 192, bem, como protocolo de Despacho para regulação de ocorrências de APH que adentrem via 193, e que não são classificadas como despacho imediato, para devida regulação junto a Central de Regulação.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** O projeto continua a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no GPWeb.

**STATUS DO PROJETO:** Até a presente data o projeto consta em atraso.

**PROJETO:** CANCELADO**Cercamento de Unidades - OBMs**

23.93%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00101297/2019-87






ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PES - Remessa à SEPEC/DIMAT	PES - Remessa à SEPEC/DIMAT	CONCLUÍDA	6/7/2017	6/7/2017
Projetos	Projeto de engenharia	CONCLUÍDA	4/11/2016	12/5/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	4/24/2017	4/28/2017
	Atualização - PES	CONCLUÍDA	3/27/2019	3/27/2019
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	11/12/2019	12/27/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	12/5/2019	12/5/2019
	Aprovação - Jurídico	CONCLUÍDA	12/27/2019	1/14/2020
	Projeto Básico - Aprovação - última atualização	CONCLUÍDA	3/27/2020	3/27/2020
	Edital de Licitação RDC 06/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	4/20/2020	4/20/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	5/19/2020	5/19/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	5/29/2020	5/29/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	6/1/2020	6/1/2020
Execução da Obra	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	7/3/2020	7/3/2020
	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	7/8/2020	7/8/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	7/15/2020	7/15/2020
	Execução dos serviços - geral	ATRASADA	7/15/2020	5/15/2021
	Execução de Serviços - 9º GBM	ATRASADA	7/25/2020	8/14/2020
	Mobilização da Empresa	ATRASADA	7/25/2020	7/30/2020
	Execução de Serviços - 23º GBM	ATRASADA	9/24/2020	10/14/2020
	Execução de Serviços - CEMEV	ATRASADA	10/18/2020	11/7/2020
	Execução de Serviços - GAEPH	ATRASADA	11/8/2020	11/26/2020
	Execução de Serviços - 41º GBM	ATRASADA	11/12/2020	12/1/2020
	Execução de Serviços - 11º GBM	ATRASADA	12/1/2020	1/13/2021
Execução de Serviços - 13º GBM	ATRASADA	12/1/2020	1/13/2021	





ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	Execução de Serviços - GPRAM	ATRASADA	12/8/2020	12/28/2020
	Execução de Serviços - POMED	ATRASADA	1/7/2021	1/27/2021
Recebimento	Recebimento Provisório	ATRASADA	2/1/2021	2/22/2021
	Recebimento Definitivo	ATRASADA	3/1/2021	3/19/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	A INICIAR	9/22/2023	5/7/2025
	- Previsão Orçamentária	A INICIAR	9/22/2023	5/7/2025
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	A INICIAR	9/22/2023	5/7/2025
- PARF	Início de projetos	A INICIAR	9/22/2023	5/7/2025

### ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (8/11/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

### ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/08/2021

Informações Gerais:

Projeto "Cercamento de Unidades - OBMs" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP BG 123/20\_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Cercar Organizações Bombeiro Militar - OBMs"

1. Supervisor TC Luís Cláudio
2. Gerente: MAJ QOBM Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES
3. Aprovação de TAP publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia.
4. Há EAP no GPWeb
5. Projeto iniciado, porém encontrava-se atrasado conforme cronograma e o último report, atualmente virou ação no BG 56.

6. Último report em 06/05/2021 que informa foi assinado termo aditivo no dia 06/05/2021, para prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, conforme documento 61687926, processo SEI 00053-00101297/2019-87

7. O projeto não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021, pois virou ação.

8. Status do projeto: CANCELADO

9. O projeto está relacionado à iniciativa 6.2 do PLANES

As próximas tarefas estão relacionadas à fase de execução do cercamento das unidades conforme a priorização planejada.

REPORT DA SUPERVISÃO: Foi realizado o contato com a gerente solicitando a atualização dos reports março e informando que o projeto deixou de ser estratégico e não tem a obrigatoriedade de novos reports no GPWeb.

**PROJETO:** CANCELADO

51.67%

**Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00061122/2017-68

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ENCAMINHAMENTO DE PROJETO BÁSICO APROVADO	ENCAMINHAMENTO DE PROJETO BÁSICO APROVADO	CONCLUÍDA	8/23/2017	8/23/2017
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	9/18/2017	2/20/2020
Execução dos Serviços	Execução da Obra	ATRASADA	3/19/2020	9/15/2020
Execução da obra	Emissão da ordem de serviço	PARALIZADA	6/8/2020	6/8/2020
	Execução dos serviços	ATRASADA	6/16/2020	9/9/2020
	Nomeação da Comissão Executora do Contrato	CONCLUÍDA	6/23/2020	6/23/2020
Execução dos serviços	Serviços técnicos-profissionais	ATRASADA	6/16/2020	7/27/2020
	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/27/2020
	Infra-estrutura de dutos e caixas de passagem	ATRASADA	6/16/2020	9/9/2020
	Muro de medição	ATRASADA	6/16/2020	7/28/2020
	Desmonte do medidor e quadro existente do GBM	ATRASADA	6/16/2020	9/9/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	6/16/2020	9/9/2020
	Subestação de 225kVA	ATRASADA	7/16/2020	8/26/2020
	Quadros elétricos e medidores elétricos	ATRASADA	7/16/2020	8/27/2020
	Aterramento	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Equipamentos	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Limpeza e remoção de resíduos	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/27/2020
	Reposição do asfalto	ATRASADA	7/16/2020	8/27/2020
	Infra-estrutura de dutos interna das edificações	ATRASADA	7/22/2020	9/1/2020
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	ATRASADA	6/21/2020	9/20/2020
Execução da Obra	Execução dos Serviços	ATRASADA	3/19/2020	9/15/2020
	Reaprovação de projeto elétrico	CONCLUÍDA	3/19/2020	6/15/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	6/16/2020	6/16/2020
	Mobilização da Empresa	ATRASADA	6/20/2020	6/22/2020







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	Aterramento	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Desmonte do medidor e quadro existente do GBM	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Equipamentos[	ATRASADA	6/23/2020	6/23/2020
	Infra-estrutura de dutos e caixas de passagem	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Infra-estrutura de dutos interna das edificações	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Limpeza e remoção de resíduos	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Muro de medição	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Quadros elétricos	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Reposição do asfalto	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	6/23/2020	9/15/2020
	Serviços preliminares	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Serviços técnicos-profissionais	ATRASADA	6/23/2020	8/3/2020
	Subestação de 225kva	ATRASADA	6/23/2020	6/23/2020
Contrato CEB e energização da Subestação	Contrato CEB e energização da Subestação	ATRASADA	11/20/2020	5/13/2021
Desmobilização	Desmobilização	ATRASADA	11/25/2020	11/25/2020
Recebimento	Recebimento Provisório	CONCLUÍDA	12/1/2020	12/21/2020
	Recebimento Definitivo	CONCLUÍDA	12/15/2020	1/6/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	A INICIAR	9/3/2022	4/18/2024
	- Previsão Orçamentária	A INICIAR	9/3/2022	4/18/2024
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	A INICIAR	9/3/2022	4/18/2024
- PARF	Início de projetos	A INICIAR	9/3/2022	4/18/2024

## ADESÃO À METODOLOGIA

 66.67% (5/6/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	!
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



06/05/2021

Projeto: "Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM" Inserido no PLANES 2017-2024 pelo COMAP por meio da publicação do TAP no BG 084 de 06/05/2020 com entregas para 2020. As últimas 3 publicações em BG a respeito de projetos estratégicos, metas e ações (BGs 195 e 228 de 2020 e o BG 056 de 2021) não fazem alusão ao referido projeto. Ao filtrar no GPWeb os projetos estratégicos da categoria PLANES 2017-2024 aparece com status de projeto em andamento com 80% de execução:

1. Supervisor: TC Isac;
2. Gerente: Maj Isa;
3. TAP aprovado e publicado em BG;
4. Há EAP no GPWeb;
5. Objetivo relacionado: 06;
6. Iniciativa relacionada 06.02;
7. Última avaliação em 30/09/2020;
8. Acompanhamento especial: Não;

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto em andamento com 80% de execução, porém atrasado. Verificou-se a necessidade de atualização dos reports no GPWeb.

**PROJETO:**

ATRASADO

72.92%

**Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00047244/2019-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/3/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/3/2018	7/12/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	7/27/2018	10/4/2019
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/9/2018	6/25/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/10/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/24/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	6/10/2018	1/22/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	6/11/2018	1/25/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	6/10/2018	7/9/2018
	Nova proposta	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/31/2018
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	9/15/2018	9/16/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	9/16/2018	10/1/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/9/2018	7/24/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/25/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/26/2019	9/24/2019
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	6/11/2018	10/20/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/20/2018	11/16/2018
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/30/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/31/2019
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	8/12/2018	3/27/2020
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/3/2018	10/4/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/2/2018	3/27/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	11/16/2018	11/19/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	11/19/2018	5/4/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/27/2019	6/18/2019
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	6/7/2019	12/19/2019
	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	7/28/2019	9/6/2019
	CEB	CONCLUÍDA	5/22/2020	7/3/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/25/2020
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	6/28/2019	3/13/2020
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	9/27/2019	12/17/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	11/1/2019	12/10/2019
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/11/2019	1/25/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	12/12/2019	1/25/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	12/13/2019	1/25/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/14/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	CONCLUÍDA	6/11/2018	11/16/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	11/16/2018	5/4/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	5/4/2019	5/5/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	Pavimentação	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/25/2019
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	10/19/2019
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	9/27/2019	11/26/2019
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/6/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/27/2019
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/17/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/17/2019	12/31/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	1/10/2020	1/17/2020
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/17/2020
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	6/28/2019	12/27/2019
	ELE - Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	9/30/2019	3/13/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/18/2020
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	10/25/2019	1/25/2020
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	1/25/2020
SPDA	Dimensionamento SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	11/30/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	9/6/2019	1/25/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	11/30/2019	1/25/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/10/2019
	Pagamento	CONCLUÍDA	10/10/2019	11/9/2019
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	11/9/2019	11/14/2019
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/23/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARC - Ar Condicionado	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/23/2019	9/23/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/23/2019	10/13/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	10/13/2019	10/28/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/28/2019	11/11/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	11/11/2019	11/26/2019
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/9/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	10/8/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/4/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/4/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/8/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/8/2019	11/25/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/3/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/17/2019
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/26/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	11/25/2019
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/24/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/15/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/15/2019	10/25/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	1/27/2019	11/22/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	11/22/2019	12/10/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/31/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	12/31/2019	1/18/2020










ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	1/29/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	1/29/2020	2/12/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	2/12/2020	2/27/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	2/27/2020	3/6/2020
	Memoriais	CONCLUÍDA	3/6/2020	3/13/2020
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/10/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/10/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/7/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/1/2019	4/12/2020
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	4/13/2020	4/14/2020
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	4/14/2020	10/5/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/25/2019
	Quantitativo	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/12/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	11/12/2019	11/26/2019
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	4/13/2020	5/13/2020
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/13/2020	5/18/2020
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/8/2020
	Edital	CONCLUÍDA	6/8/2020	7/10/2020
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	6/25/2020	7/9/2020
	Definição da modalidade de licitação	CONCLUÍDA	6/25/2020	6/25/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Edital - Publicação	ATRASADA	7/15/2020	7/15/2020
	Adjudicação do vencedor da licitação	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
	Julgamento das propostas	ATRASADA	8/15/2020	8/17/2020
Aprovação de projeto na CEB	Aprovação de projeto na CEB	CONCLUÍDA	7/22/2020	7/22/2020
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	8/20/2020	8/20/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	8/30/2020	8/31/2020
	Alvará de Construção - Emissão	ATRASADA	9/1/2020	9/1/2020
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	9/3/2020	9/3/2020
Execução da obra	Serviços preliminares	ATRASADA	9/6/2020	5/6/2021
	Serviços complementares	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Fundações e estruturas	ATRASADA	9/11/2020	4/11/2021
	Impermeabilizações	ATRASADA	12/11/2020	7/11/2021
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações hidráulicas e sanitárias	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações elétricas e eletrônicas	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações mecânicas e de utilidades	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Proteção contra incêndio e pânico	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Equipamentos	ATRASADA	6/26/2021	9/11/2021
Recebimento da obra	Recebimento provisório	ATRASADA	9/11/2021	10/11/2021
	Recebimento definitivo	ATRASADA	10/11/2021	11/11/2021
	Habite-se	ATRASADA	11/12/2021	1/12/2022

## ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (4/20/2022)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



20/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 123/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente. contudo, foi realizada a 3ª medição no valor de R\$ 201.018,53. Desta forma, considera-se executado 15% da obra.

**REPORT DO GERENTE:** Em 24 de dezembro de 2021, A gerente de projeto fez seu último lançamento no GPWeb informando a 3ª medição no valor de R\$ 201.018,53.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Podemos observar um cenário bastante otimista com relação ao andamento da construção do 8º GBM, destaque: Projetos aprovados, licitação realizada, contrato celebrado, apoio do governo local, relevante interesse social e alinhamento entre GDF e Comando do CBMDF.

**STATUS:** o projeto apresenta o status EM ATRASO por falta de reports.

**PROJETO:****ATRASADO**

14.89%

**Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ISAAC
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00063193/2019-67

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo de Contratação de Empresa de Projetos	Autuação do Processo	CONCLUÍDA	12/10/2013	12/10/2013
	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	5/6/2016	5/6/2016
Projetos	Ordem de serviço 1	CONCLUÍDA	6/23/2016	6/23/2016
	Apresentação do Partido Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/22/2016	7/22/2016
	Ordem de Serviço 2 - Projeto de Arquitetura	CONCLUÍDA	8/2/2016	8/2/2016
	Anteprojeto	CONCLUÍDA	9/22/2016	9/22/2016
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	12/2/2016	1/30/2019
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	1/30/2019	1/30/2019
Processo Licitatório	Encaminhamento de Projeto Básico para Licitação	CONCLUÍDA	4/2/2019	4/2/2019
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	7/24/2019	6/10/2020
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Edital de Licitação publicado	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/24/2021
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/22/2021
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	2/22/2021	3/3/2021
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/3/2021	3/4/2021
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	3/4/2021	3/4/2021
Execução dos serviços - Ritos Iniciais	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/30/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
Execução da Obra - Etapa 1	Disposições Gerais	ATRASADA	9/1/2020	8/30/2022
	Serviços Preliminares	ATRASADA	9/1/2020	1/1/2021
	Limpeza da obra	ATRASADA	9/1/2020	8/30/2022
	Fundações e Estrutura	ATRASADA	11/1/2020	7/30/2021
	Instalações	ATRASADA	3/1/2021	8/1/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - Etapa 1	Alvenarias e divisões	ATRASADA	4/1/2021	11/1/2021
	Revestimentos	ATRASADA	9/1/2021	7/30/2022
	Esquadrias em geral	ATRASADA	10/1/2021	5/4/2022
	Pisos	ATRASADA	11/1/2021	9/1/2022
	Coberturas e proteções	ATRASADA	12/1/2021	6/28/2022
	Pintura	ATRASADA	2/1/2022	8/1/2022
	Pavimentação externa e urbanização	ATRASADA	4/1/2022	7/29/2022
	Bancadas, louças, metais e acessórios	ATRASADA	5/1/2022	8/1/2022
	Serviços Complementares	A INICIAR	7/1/2022	8/1/2022
	Comunicação Visual	A INICIAR	7/1/2022	8/3/2022
	Paisagismo	A INICIAR	7/1/2022	8/3/2022
Execução da Obra - Etapa 2	Disposições Gerais	A INICIAR	9/1/2022	9/1/2024
	Limpeza da obra	A INICIAR	9/1/2022	9/1/2024
	Serviços Preliminares	A INICIAR	9/1/2022	12/1/2022
	Fundações e Estrutura	A INICIAR	11/1/2022	9/1/2023
	Instalações	A INICIAR	5/20/2023	9/1/2024
	Alvenarias e Divisões	A INICIAR	7/1/2023	3/1/2024
	Revestimentos	A INICIAR	10/1/2023	7/1/2024
	Esquadrias em geral	A INICIAR	11/1/2023	5/4/2024
	Pisos	A INICIAR	12/1/2023	9/1/2024
	Coberturas e proteções	A INICIAR	1/1/2024	7/1/2024
	Pintura	A INICIAR	2/1/2024	9/1/2024
	Pavimentação externa e urbanização	A INICIAR	4/1/2024	7/1/2024
	Bancadas, louças, metais e acessórios	A INICIAR	5/1/2024	9/1/2024
	Paisagismo	A INICIAR	7/1/2024	8/1/2024
	Serviços Complementares	A INICIAR	7/1/2024	8/1/2024
Comunicação Visual	A INICIAR	8/1/2024	9/1/2024	
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	9/15/2024	9/30/2024
	Definitivo	A INICIAR	11/1/2024	12/9/2024
	Habite-se	A INICIAR	1/1/2025	3/30/2025



ADESÃO À METODOLOGIA					
 80.00% (4/19/2022)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓		Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO		

### ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP BG 123/20\_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 21, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral " saindo a abreviatura QCG. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.

Dados do gerente atual: TEn.CEL. QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA, nomeada por meio do BG 056/21.

Dados de execução do projeto: A aprovação de TAP foi publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

Último Report do gerente em 09/08/2021: Informa que foi iniciada a limpeza do terreno e instalação do canteiro de obras. O report anterior fala que ocorreu a emissão da ordem de serviço.

Análise do supervisor: As próximas tarefas estão relacionadas à fase de "Execução dos serviços" - Ritos Iniciais. Já ocorreu a Emissão do alvará de construção conforme documento 66390454 do processo SEI 00053-00063193/2019-67, e no dia 09/08/2021 foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Anexo II do Quartel do Comando Geral.

Status do projeto: ATRASADO.



94.79%

**PROJETO:****ATRASADO****Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00094716/2019-17

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início dos trabalhos	Início dos trabalhos	CONCLUÍDA	8/10/2017	11/15/2019
Projeto Legal	Análise e Cumprimento de Exigências - CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	7/20/2018
	Emissão de ART pelo COMAP	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/4/2018
	Emitir ART para pagamento pelo CBMDF	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/23/2018
	Enviar ART e Projeto Legal aprovado para receber Carimbo - CAP	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/24/2018
	ANVISA/VISA	CONCLUÍDA	4/30/2019	4/30/2019
Levantamento Preliminar	Cadastro protocolo CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	3/20/2018
Contratação de Sondagem	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAÇÃO	CONCLUÍDA	1/11/2018	10/31/2018
FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA	1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/15/2018
	2) ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	8/15/2018	9/3/2018
	4) ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	8) INC - Incêndio	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	3) RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	5) INF - Infraestruturas	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
	6) EST - Estrutural	CONCLUÍDA	9/10/2018	10/1/2018
FASE I - ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO	1) Projeto executivo	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/14/2018
	3) MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	7/19/2018	7/27/2018
	2) CET - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	8/13/2018	8/31/2018
	7) FND - Fundações	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/8/2018
FASE III - ORÇAMENTO	1) Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	8/1/2018	11/15/2018
	2) Orçamento	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/10/2018
	3) Curva ABC	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	4) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018




ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE III - ORÇAMENTO	5) CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	10/22/2018	7/26/2019
1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	Projeto HID	CONCLUÍDA	7/18/2018	7/31/2018
	Projeto SAN	CONCLUÍDA	7/30/2018	8/7/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
2) ELE - Instalações Elétricas	Projeto ELE	CONCLUÍDA	8/15/2018	8/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
8) INC - Incêndio	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
4) ARC - Ar Condicionado	Projeto ARC	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
3) RDL - Rede de Dados Lógicos	Projeto RDL	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
5) INF - Infraestruturas	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	Projeto INF	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
6) EST - Estrutural	Projeto EST	CONCLUÍDA	9/10/2018	9/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/27/2018	9/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/27/2018	10/1/2018
2) Orçamento	- CPU	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/1/2018
	- Planilha (Analítico Sintético)	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
7) FND - Fundações	Projeto FND	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
FASE IV - LICITAÇÃO	PES - Envio	CONCLUÍDA	8/13/2019	9/4/2019
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/5/2019	9/8/2019
	Aval da SELOF/EMG	CONCLUÍDA	9/9/2019	9/10/2019
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	9/11/2019	9/22/2019
	Edital - Juntada de documentação	CONCLUÍDA	10/23/2019	11/5/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	11/6/2019	1/29/2020





ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE IV - LICITAÇÃO	Edital - Aprovação da assessoria jurídica	CONCLUÍDA	1/30/2020	2/5/2020
	Distribuição de autos - COPLI	CONCLUÍDA	2/6/2020	3/5/2020
	Edital RDC nº 05/2020 - Publicação DODF/DOU	CONCLUÍDA	3/6/2020	4/5/2020
	Publicação - Adjudicação da empresa contratada	CONCLUÍDA	4/6/2020	4/16/2020
	Nota de Empenho	CONCLUÍDA	4/17/2020	4/22/2020
	Contrato - formalização	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/28/2020
FASE V - RITO CONTRATUAL PRELIMINAR	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	5/7/2020	5/7/2020
	Termo de responsabilidade do executor	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Ordem de Serviço - Emissão	CONCLUÍDA	5/25/2020	5/25/2020
	Emissão do Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/28/2020	6/20/2020
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	1ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	7/16/2020
	2ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	3ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	5ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	6ª medição	CONCLUÍDA	12/1/2020	12/30/2020
	7ª medição	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/28/2021
	8ª medição	ATRASADA	12/21/2021	1/31/2022
9ª Medição	ATRASADA	2/1/2022	3/1/2022	
FASE VII - RECEBIMENTO DA OBRA	Recebimento definitivo	ATRASADA	5/20/2020	5/20/2020
	Recebimento provisório	ATRASADA	2/27/2021	3/26/2021
	Habite-se	ATRASADA	4/1/2021	5/10/2021

## ADESÃO À METODOLOGIA

  
80.00%  
(4/20/2022)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente. contudo, Aguardando análise jurídica quanto à minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2020, conforme documento 72438046, processo SEI 00053-00117765/2021-50.

REPORT DO GERENTE: Em 20/10/2021, a gerente de projeto fez seu último report no GPWeb.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralizado porém em estado bem avançado de execução. Tão logo cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 5,21% restante da execução.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.

**PROJETO:****ATRASADO**

4.27%

**Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/17/2020
	Trâmite processual no GDF	ATRASADA	3/17/2020	8/31/2020
	Incorporação do terreno na carga do CBMDF	ATRASADA	8/31/2020	9/30/2020
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/3/2020	3/3/2020
Estudo de Viabilidade Financeira	PARF	ATRASADA	3/3/2020	5/12/2021
	Previsão orçamentária	ATRASADA	5/27/2020	8/4/2021
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	ATRASADA	3/17/2020	4/15/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	4/16/2020	5/13/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	5/14/2020	3/27/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	ATRASADA	3/30/2021	7/16/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	ATRASADA	7/17/2021	11/13/2021
Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	4/9/2020	4/25/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	4/25/2020	5/10/2020
	Correções As Built	ATRASADA	5/10/2020	5/24/2020
PN - Programa de Necessidades	Entrevistas	ATRASADA	4/10/2020	11/22/2020
	Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2020
EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/10/2020	5/9/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/31/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	5/31/2020	7/1/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	7/16/2020	7/17/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	7/17/2020	8/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	8/1/2020	8/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
LV - Levantamentos	Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	4/9/2020	5/24/2020
	TOP - Topografia	ATRASADA	4/11/2020	4/25/2021
	SDG - Sondagem	ATRASADA	3/26/2021	7/25/2021
	Concessionárias	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	4/11/2020	8/20/2020
	Atendimento	ATRASADA	8/20/2020	9/16/2020
EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	3/3/2020	8/4/2021
	Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	6/2/2020	1/26/2022
Estudo de Viabilidade Técnica	Legislação urbanística	ATRASADA	6/2/2020	10/30/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	6/2/2020	10/31/2021
	Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	6/12/2020	1/26/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	9/16/2020	9/19/2020
	Atendimento	ATRASADA	9/19/2020	3/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	11/27/2020	4/18/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	4/7/2021	10/19/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	5/28/2021	5/28/2021
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.5 - CEB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.6 - CAESB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	11/27/2020	11/25/2021
	INC - Incêndio	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	9/26/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	4/28/2021	1/12/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	FND - Fundações	ATRASADA	7/28/2021	10/17/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	9/1/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	10/11/2021	11/25/2021
8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	10/12/2021	11/25/2021	



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	10/13/2021	11/25/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	10/24/2021	11/14/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1ª Apresentação	ATRASADA	4/11/2020	9/16/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	9/16/2020	3/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	3/4/2021	3/5/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	Pavimentação	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	4/28/2021	9/25/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	8/19/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	7/28/2021	9/26/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	4/28/2021	9/26/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/6/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/6/2021	10/24/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/24/2021	10/27/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	11/27/2020	11/18/2021
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	8/25/2021	11/25/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	SPDA	ATRASADA	7/1/2021	11/25/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	7/10/2021	8/10/2021
	Pagamento	ATRASADA	8/10/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	9/9/2021	9/14/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	5/9/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/9/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAN - Instalações Sanitárias	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	8/8/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	4/28/2021	5/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/23/2021	7/24/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/24/2021	8/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	8/13/2021	8/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/28/2021	9/11/2021
	Memoriais	ATRASADA	9/11/2021	9/26/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/28/2021	8/4/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/4/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/8/2021	9/25/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/25/2021	10/3/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/3/2021	10/17/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	4/28/2021	11/17/2021
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	4/28/2021	10/27/2021
	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	7/31/2021	1/12/2022
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	5/26/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/26/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	9/25/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	5/26/2021	7/25/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	7/25/2021	8/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Quantitativos	ATRASADA	8/15/2021	8/25/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RDL - Rede de Dados Lógicos	Caderno de especificações	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Memoriais	ATRASADA	11/10/2021	11/17/2021
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	8/12/2021	9/25/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	9/1/2021	2/11/2022
	Encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	2/12/2022	2/13/2022
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	2/13/2022	8/6/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	7/28/2021	8/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	8/25/2021	9/12/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	9/12/2021	9/26/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	7/1/2021	9/30/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	7/7/2021	11/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	9/30/2021	11/25/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/11/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/11/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/24/2021	11/7/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	11/27/2020	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Detalhamentos	ATRASADA	9/22/2021	10/10/2021
	Quantitativos	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	Memorial Descritivo	ATRASADA	10/24/2021	10/31/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/31/2021	11/18/2021
Plano de Recursos	Captação	ATRASADA	11/16/2021	2/12/2022
	Contrapartida	ATRASADA	2/15/2022	2/26/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	11/18/2021	1/19/2022
	Quantitativo	ATRASADA	11/18/2021	1/19/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021








ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	ATRASADA	8/12/2021	9/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	9/25/2021	11/29/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/29/2021	12/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/13/2021	12/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/28/2021	1/5/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/5/2022	1/12/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	2/11/2022	5/9/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	ATRASADA	2/12/2022	3/14/2022
	Projeto Básico	ATRASADA	3/14/2022	3/19/2022
	Projeto Básico - Aprovação	ATRASADA	3/16/2022	3/16/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	ATRASADA	3/1/2022	6/15/2022
	Edital de Licitação publicado	A INICIAR	6/16/2022	6/25/2022
	Divulgação do edital de Licitação	A INICIAR	6/28/2022	7/29/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	7/30/2022	8/29/2022
	Julgamento da proposta	A INICIAR	8/30/2022	9/15/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	9/16/2022	9/23/2022
	Contratação da empresa executora da obra	A INICIAR	9/24/2022	10/15/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	ATRASADA	4/5/2022	4/5/2022
	Edital	ATRASADA	4/9/2022	4/9/2022
	Definição da modalidade de licitação	ATRASADA	4/13/2022	4/13/2022
	Aprovação do setor jurídico	ATRASADA	5/1/2022	5/1/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	5/11/2022	5/11/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	6/11/2022	6/11/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	6/13/2022	6/13/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	6/21/2022	6/21/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	7/1/2022	7/2/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	7/3/2022	7/3/2022
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	7/13/2022	3/12/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	7/13/2022	2/10/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	10/12/2022	5/12/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023





ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Equipamentos	A INICIAR	4/27/2023	7/13/2023
Licenças Prévias	Licença ambiental	A INICIAR	10/18/2022	11/15/2022
	Licença edílicia	A INICIAR	11/16/2022	12/15/2022
Execução da Obra	Fundação e Estrutura	A INICIAR	12/17/2022	3/14/2023
	Serviços Complementares	A INICIAR	3/15/2023	4/12/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	4/13/2023	5/25/2023
	Serviços Preliminares, locação da obra, terraplanagem e estrutura do pavimento	A INICIAR	5/26/2023	7/6/2023
	Serviços Técnico-profissionais	A INICIAR	7/7/2023	8/17/2023
	Infraestrutura Equipamentos da edificação	A INICIAR	8/18/2023	9/14/2023
	Garagem subterrânea	A INICIAR	9/15/2023	10/13/2023
	Emissão de Ordem de Serviço	A INICIAR	10/14/2023	10/27/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	10/28/2023	12/26/2023
	Instalações hidráulicas, sanitárias e mecânicas	A INICIAR	12/27/2023	2/21/2024
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	2/22/2024	4/5/2024
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	4/6/2024	5/4/2024
	Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	7/13/2023
Recebimento definitivo		A INICIAR	8/12/2023	9/12/2023
Habite-se		A INICIAR	9/13/2023	11/13/2023
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	5/5/2024	6/1/2024
	Definitivo	A INICIAR	6/2/2024	6/29/2024
	Habite-se	A INICIAR	6/30/2024	7/30/2024

## ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (4/19/2022)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2022

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes

Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 4,49% da execução prevista realizada. A maioria das etapas previstas não foram iniciadas. As etapas de confecção do projeto executivo (12% executado), de Estudo Preliminar (69%) e da Solicitação de cessão do terreno (46% de execução) são as que foram executadas parcialmente até o momento. As demais apresentam percentual de 0,0% de execução.

Os principais problemas apontados pela gerente do projeto para dar continuidade à execução estão relacionados à cessão do terreno para o CBMDF.

Report do gerente: O último report apresentado pela gerente data de 09/11/2021 informando que os processos de tramitação para definição de área destinada ao CBMDF estão contidas nos processos SEIs 0390-000397/2012, 00306-00000648/2020-30 e 00053-00043899/2020-46.

Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a denominação da unidade de acordo com o regimento interno. Porém, existe um organograma que difere do RI sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos.

Também sugere-se que o Comando da Corporação atue de modo mais incisivo junto aos órgãos responsáveis pela Cessão do terreno ao CBMDF, bem como, avalie a possibilidade de ajuda de parlamentares e de autoridades do executivo para "destravar" a cessão do terreno.

Status: PROJETO ATRASADO



8.75%

**PROJETO:****ATRASADO****Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/17/2020
	Trâmite processual no GDF	ATRASADA	3/17/2020	8/31/2020
	Incorporação do terreno à carga do CBMDF	ATRASADA	8/31/2020	9/30/2020
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	3/3/2020	3/3/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	3/3/2020	5/12/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	5/27/2020	8/4/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	3/3/2020	8/4/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	6/2/2020	1/26/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	ATRASADA	4/9/2020	4/25/2020
	Digitalização de As Built	ATRASADA	4/25/2020	5/10/2020
	Correções As Built	ATRASADA	5/10/2020	5/24/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	4/10/2020	11/22/2020
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2020
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/10/2020	5/9/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/31/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	5/31/2020	7/1/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	7/16/2020	7/17/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	7/17/2020	8/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	8/1/2020	8/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	4/9/2020	5/24/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	4/11/2020	4/25/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	3/26/2021	7/25/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	4/11/2020	9/16/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	9/16/2020	3/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	3/4/2021	3/5/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	4/11/2020	8/20/2020
	Atendimento	ATRASADA	8/20/2020	9/16/2020
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	ATRASADA	4/17/2020	5/16/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	ATRASADA	5/17/2020	6/13/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	6/14/2020	4/27/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	ATRASADA	4/30/2021	8/16/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	ATRASADA	8/17/2021	12/14/2021
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	6/2/2020	10/30/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	6/2/2020	10/31/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	6/12/2020	1/26/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	9/16/2020	9/19/2020
	Atendimento	ATRASADA	9/19/2020	3/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	11/27/2020	4/18/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	4/7/2021	10/19/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	5/28/2021	5/28/2021
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.5 - CEB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.6 - CAESB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	11/27/2020	11/25/2021
	INC - Incêndio	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	9/26/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	4/28/2021	1/12/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	FND - Fundações	ATRASADA	7/28/2021	10/17/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	9/1/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	10/11/2021	11/25/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	10/12/2021	11/25/2021
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	10/13/2021	11/25/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	10/24/2021	11/14/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	Pavimentação	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	4/28/2021	9/26/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/6/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/6/2021	10/24/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/24/2021	10/27/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/17/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Memoriais	ATRASADA	11/10/2021	11/17/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	4/28/2021	11/17/2021
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	4/28/2021	10/27/2021
	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	7/31/2021	1/12/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/26/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/26/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	9/25/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	11/27/2020	11/18/2021
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	8/25/2021	11/25/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	5/26/2021	7/25/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	7/25/2021	8/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Quantitativos	ATRASADA	8/15/2021	8/25/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	7/1/2021	9/30/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	7/7/2021	11/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	9/30/2021	11/25/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	SPDA	ATRASADA	7/1/2021	11/25/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	7/10/2021	8/10/2021
	Pagamento	ATRASADA	8/10/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	9/9/2021	9/14/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	4/28/2021	5/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/23/2021	7/24/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/24/2021	8/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	8/13/2021	8/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/28/2021	9/11/2021
	Memoriais	ATRASADA	9/11/2021	9/26/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	4/28/2021	9/25/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	8/19/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	7/28/2021	9/26/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/4/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/4/2021	8/25/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FND - Fundações	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/8/2021	9/25/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/25/2021	10/3/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/3/2021	10/17/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/9/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/9/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	8/8/2021
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	8/12/2021	9/25/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/11/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/11/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/24/2021	11/7/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	9/1/2021	2/11/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	2/12/2022	2/13/2022
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	2/13/2022	8/6/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	7/28/2021	8/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	8/25/2021	9/12/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	9/12/2021	9/26/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	11/27/2020	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Detalhamentos	ATRASADA	9/22/2021	10/10/2021
	Quantitativos	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	Memorial Descritivo	ATRASADA	10/24/2021	10/31/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/31/2021	11/18/2021
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022








ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Caderno de especificações	ATRASADA	11/18/2021	1/19/2022
	Quantitativo	ATRASADA	11/18/2021	1/19/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Lançamento do sistema	ATRASADA	8/12/2021	9/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	9/25/2021	11/29/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/29/2021	12/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/13/2021	12/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/28/2021	1/5/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/5/2022	1/12/2022
	Plano de Recursos	Captação	ATRASADA	12/17/2021
Contrapartida		ATRASADA	3/18/2022	3/29/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	2/11/2022	5/9/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	2/12/2022	3/14/2022
	Projeto Básico	ATRASADA	3/14/2022	3/19/2022
	Projeto Básico - Aprovação	ATRASADA	3/16/2022	3/16/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	ATRASADA	4/1/2022	7/16/2022
	Edital de Licitação publicado	A INICIAR	7/17/2022	7/26/2022
	Divulgação do edital de Licitação	A INICIAR	7/29/2022	8/29/2022
	Habilitação dos Licitantes	A INICIAR	8/30/2022	9/29/2022
	Julgamento da proposta	A INICIAR	9/30/2022	10/16/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	A INICIAR	10/17/2022	10/24/2022
	Contratação da empresa executora da obra	A INICIAR	10/25/2022	11/15/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	ATRASADA	4/5/2022	4/5/2022
	Edital	ATRASADA	4/9/2022	4/9/2022
	Definição da modalidade de licitação	ATRASADA	4/13/2022	4/13/2022
	Aprovação do setor jurídico	ATRASADA	5/1/2022	5/1/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	5/11/2022	5/11/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	6/11/2022	6/11/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	6/13/2022	6/13/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	6/21/2022	6/21/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	7/1/2022	7/2/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	7/3/2022	7/3/2022
Execução da obra	Serviços complementares	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023





ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços preliminares	A INICIAR	7/13/2022	3/12/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	7/13/2022	2/10/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	10/12/2022	5/12/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	1/10/2023	6/12/2023
	Equipamentos	A INICIAR	4/27/2023	7/13/2023
Licenças Prévias	Licença ambiental	A INICIAR	11/18/2022	12/16/2022
	Licença edilícia	A INICIAR	12/17/2022	1/15/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	7/13/2023	8/12/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	8/12/2023	9/12/2023
	Habite-se	A INICIAR	9/13/2023	11/13/2023

### ADESÃO À METODOLOGIA

 60.00% (4/19/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

### ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2022

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes

Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 8,31% da execução prevista realizada. A maioria das etapas previstas não foram iniciadas.

O terreno já foi incorporado à carga do CBMDF e o PES encaminhado à DIMAT para subsidiar a licitação.

Report do gerente: O último report apresentado pela gerente em 03/11/2021, informa o encaminhamento do à DIMAT, conforme documento 66075289 do processo SEI 00053-00047052/2020-31 e que o COMAP está acompanhando a aprovação ou a necessidade de possíveis adequações do PES.

Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a denominação da unidade de acordo com o regimento interno. Porém, existe um organograma que difere do RI sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos.

Por tratar-se de um projeto estratégico sugere-se que o PES e demais artefatos para licitar os serviços necessários ganhe prioridade na tramitação.

Status: PROJETO ATRASADO

**PROJETO:**

PARALISADO

78.55%

**Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00067499/2017-21

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Projetos	Estudos sondagem e topografia do terreno	CONCLUÍDA	9/1/2012	10/31/2012
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	6/18/2014	12/8/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	4/7/2017	4/10/2017
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/14/2017	9/14/2017
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	9/15/2017	6/27/2019
	Edital de Licitação RDC 01/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	6/28/2019	6/28/2019
	Republicação de Edital RDC 01/2019	CONCLUÍDA	10/3/2019	10/3/2019
	Fracasso de Licitação	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Edital RDC 01/2019 - Nova abertura	CONCLUÍDA	1/21/2020	1/21/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	2/11/2020	2/11/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/5/2020	3/5/2020
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020	
Execução da Obra	Emissão de Ordem de Serviço	CONCLUÍDA	4/20/2020	4/22/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/22/2020	4/22/2020
	1ª Medição	CONCLUÍDA	6/19/2020	7/13/2020
	2ª Medição	CONCLUÍDA	7/22/2020	8/17/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	8/21/2020	9/9/2020
	4ª Medição	CONCLUÍDA	9/23/2020	9/30/2020
	5ª Medição	CONCLUÍDA	10/27/2020	11/10/2020
	6ª Medição	CONCLUÍDA	12/10/2020	12/30/2020
7ª Medição	CONCLUÍDA	1/1/2021	1/30/2021	







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	8ª Medição	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/28/2021
	9ª Medição	CONCLUÍDA	3/1/2021	3/31/2021
	10ª Medição	CONCLUÍDA	4/1/2021	4/30/2021
	11ª Medição	ATRASADA	5/1/2021	5/31/2021
	12ª Medição	ATRASADA	10/1/2021	11/1/2021
Projetos complementares de engenharia	Projeto elétrico	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Pagamento - 8ª medição	Pagamento - 8ª medição	CONCLUÍDA	2/26/2021	2/26/2021
Recebimento da Obra	Definitivo	ATRASADA	12/3/2020	1/3/2022
	Provisório	ATRASADA	11/2/2021	12/2/2021
	Habite-se	ATRASADA	1/4/2022	5/2/2022

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (8/6/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

06/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA para reinício, para tanto deve ser concluída a análise dos pedidos de aditivos.

REPORT DO GERENTE: A gerente do projeto fez seu último report no GPWeb em 01/05/2021 onde a comissão executora do contrato emite Ordem de Serviço notificando à contratada da paralização das atividades de execução da obra do GPRAM.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

STATUS: Em 06/08/2021 o projeto apresenta o status PARALISADO.

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

68.21%

**Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00022424/2020-16

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	8/9/2017	8/9/2017
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico-Financeira	Estudos iniciais	CONCLUÍDA	10/23/2017	10/23/2017
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	2/8/2018	3/12/2018
	Proposta inicial	CONCLUÍDA	5/4/2018	6/5/2018
INC - Incêndio	SPDA	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/18/2019
7 - PE - Projeto Executivo	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/18/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/4/2019
	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	12/26/2018	11/25/2019
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	12/26/2018	2/14/2019
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	12/26/2018	3/21/2019
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/11/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	12/26/2018	12/31/2018
INF - Infraestrutura	FND - Fundações	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/10/2019
	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
MEC - Instalações Mecânicas	Pavimentação	CONCLUÍDA	12/26/2018	7/26/2019
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	12/26/2018	1/11/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	8/15/2018	5/8/2019
	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	4/29/2019	9/16/2019
	SLU	CONCLUÍDA	10/21/2019	11/7/2019
	6.6 - CAESB	CONCLUÍDA	10/21/2019	11/5/2020
	6.5 - CEB	CONCLUÍDA	10/21/2020	3/23/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/3/2019
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	1/27/2020	1/27/2020
	Projeto Básico - Aprovo	CONCLUÍDA	1/28/2020	1/28/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução do Convênio - Emenda Parlamentar	Contrato de Repasse	CONCLUÍDA	12/27/2019	12/27/2019
	Nomeação de executor - Contrato	CONCLUÍDA	3/13/2020	3/13/2020
	Declaração - Execução da obra por empreitada global	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/9/2020
	Declaração de Manutenção e Conservação do Empreendimento	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/9/2020
	Retirada de Cláusula Suspensiva	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/2/2021
Retirada de Cláusula Suspensiva	CE 1592	CONCLUÍDA	6/16/2020	7/13/2020
	CE 1873	CONCLUÍDA	7/9/2020	8/5/2020
	CE 1944	CONCLUÍDA	7/16/2020	8/12/2020
	CE 1960	CONCLUÍDA	7/17/2020	8/13/2020
	CE 2712	CONCLUÍDA	10/7/2020	11/6/2020
	CE 2744	CONCLUÍDA	10/9/2020	11/9/2020
	CE 2972	CONCLUÍDA	11/25/2020	12/22/2020
	CE 3483	CONCLUÍDA	1/20/2021	2/18/2021
	CE 48/2021	CONCLUÍDA	1/22/2021	2/22/2021
CE 172/2021	CONCLUÍDA	2/1/2021	3/2/2021	
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Execução da Obra	Execução da Obra	ATRASADA	11/1/2020	3/13/2022
Processo Licitatório	Encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	3/10/2020	3/10/2020
	Declaração de Orçamento - DIOFI	CONCLUÍDA	3/25/2020	3/25/2020
	Encaminhamento à SELIC/DICOA	CONCLUÍDA	3/25/2020	3/25/2020
	Definição de modalidade de Aquisição: RDC	CONCLUÍDA	3/26/2020	3/26/2020
	Análise Jurídica do Edital	CONCLUÍDA	4/3/2020	5/30/2020
	Edital - Minuta - encaminhamento à DICOA	CONCLUÍDA	4/3/2020	4/3/2020
	Publicação do edital	CONCLUÍDA	4/27/2021	6/8/2021
Recebimento da obra	Recebimento da obra	ATRASADA	3/12/2022	5/12/2022

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20\_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 20, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do novo CEFAP" saindo o nome por extenso. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES, conforme BG 056/21.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 31/12/2021 onde é informado que foi realizada a 1ª medição no valor de R\$ 582.999,72, conforme documento 76812351, processo SEI 00053-00159149/2021-76. Desta forma, considera-se executado 4% da obra.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no GPWeb.

STATUS DO PROJETO: ATRASADO no GPWeb.



45.00%

**PROJETO:** CANCELADO**Contratação de profissionais de TI**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb MAIA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição de Métrica de Pagamento	Definição de Métrica de Pagamento	ATRASADA	7/31/2020	7/31/2020
Definição de Perfil Profissiográfico	Definição de Perfil Profissiográfico	ATRASADA	7/31/2020	7/31/2020
Elaboração de Catálogo de Serviços	Elaboração de Catálogo de Serviços	ATRASADA	7/31/2020	8/13/2020
Levantamento dos Sistemas Existentes	Levantamento dos Sistemas Existentes	ATRASADA	7/31/2020	8/6/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/19/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---------	---------	-------------------	-----------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 151/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Maia com sua nomeação publicada em BG n.º 151/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

**PROJETO:**

ATRASADO

0.00%

**Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.02 Oportunizar cursos de mestrado e doutorado na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb Setúbal
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (4/19/2022)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** A aprovação do projeto estratégico foi feita por meio do BG 195/2020 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** TC QOBM/Comb. Júlio César Vasques Setúbal

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Não há nenhum report do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

**REPORT DO GERENTE:** Não há nenhum report informação sobre execução do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Inicialmente o gerente do projeto designado foi o TC QOBM/Comb. Célio Wilson e tinha o nome "Aprovar junto ao MEC o CBMDF como IES".

O BG 056/21 designou novo gerente, TC QOBM/Comb. Setúbal e alterou o nome do projeto para "Credenciar o CBMDF como IES".

Até o presente momento não houve confecção de TAP e de EAP, o que indica que não houve planejamento ou execução do projeto registrado no GPWeb

Sugere-se que o gerente faça a reclassificação do relacionamento estratégico do projeto e que seja inserido na ferramenta GPWeb a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e atualizados os reports de execução. A falta destas informações impacta na medição da adesão à metodologia e na medição do desenvolvimento do projeto.

**STATUS:** Projeto ATRASADO





100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	09.01 Implementar a Política de Saúde
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	CECAF
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb Sousa de Aguiar
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação da heráldica da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	Pesquisa das heráldicas das medalhas do CBMDF	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/24/2018
	Pesquisa das heráldicas das medalhas relacionadas a aptidão física em outras instituições militares	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/24/2018
	Definição da heráldica da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	8/25/2018	10/19/2018
Criação dos parâmetros de contemplação do agraciado com a medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	Levantar os critérios que tem significancia estatística	CONCLUÍDA	8/4/2018	8/24/2018
	Pesquisar a base de dados dos TAF's do CECAF	CONCLUÍDA	8/4/2018	8/24/2018
	Definição dos parâmetros de contemplação do agraciado com a medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	8/25/2018	10/8/2018
Publicação da portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	Redigir a portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	10/6/2018	10/15/2018
	Validar a portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	10/15/2018	10/19/2018
	Enviar para publicação a portaria de criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron.	CONCLUÍDA	10/18/2018	10/19/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (9/28/2018)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

31/01/2019

O Processo SEI00053-00033514/2018-18 encontrasse na SELEG, está sendo realizada a análise de conformidade e caso não haja nenhuma recomendação seguirá para publicação.



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Criação de Planos de Emergência para todo o DF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb DAVID
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/5/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

05/05/2021

Projeto: "Criação de Planos de Emergência para atuação em todo o DF" Inserido no PLANES 2017-2024 pelo EMOP na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2020 conforme item II, Anexo 1 do BG 228 de 08/12/20, sendo designado gerente o TC DAVID e supervisor o TC BRAGA. ". Em 24/03/21 conforme BG 056 item IX, Anexos 3,4e 5, o referido projeto foi classificado como uma Ação Prioritária para 2021, permanecendo o TC DAVID como responsável pelas entregas até o mês de dezembro de 2021.

- 1.Supervisor anterior: TC Braga;
- 2.Responsável pela Ação Prioritária: TC David;
- 3.Não tem TAP aprovado;
- 4.Não tem EAP no GPWeb;
- 5.Situação: 0% de execução;
- 6.Nunca houve report;
- 7.Objetivo relacionado anteriormente 02
- 8.Iniciativa relacionada anteriormente 02.03;

Status: CANCELADO

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto transformado em Ação prioritária para 2021;



**PROJETO:** CANCELADO

**Criação do Instituto de Ensino Superior**

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	08. Capacitar e gerir por competências.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DIREN
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb CÉSAR SILVA
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 0.00% (10/22/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	×	Existe TAP	×
	Existe EAP	×	PLASE publicado	—
	Custo estimado	×	Reports atualizados	×
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

03/05/2021

Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio do BG 195/2020 e retirado por meio do BG 228/2020. O projeto não possui TAP nem EAP. Não houve nenhum report de execução do projeto. Status do projeto CANCELADO



43.40%

**PROJETO:** **CANCELADO****Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Compl GEORGE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00030380/2018-83

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Confeccionar PAM do sistema de gás e fumaça	Confeccionar PAM do sistema de gás e fumaça	ATRASADA	5/8/2018	9/7/2018
Confeccionar PAM do sistema de monitoramento com câmeras e de som	Confeccionar PAM do sistema de monitoramento com câmeras e de som	ATRASADA	5/8/2018	9/7/2018
Confeccionar PAM do sistema de prevenção contra incêndio	Confeccionar PAM do sistema de prevenção contra incêndio	ATRASADA	5/8/2018	9/7/2018
Confeccionar PAM da estrutura física	Confeccionar PAM da estrutura física	ATRASADA	6/5/2018	6/5/2018
Acompanhamento dos processos de aquisição	Acompanhamento dos processos de aquisição	ATRASADA	9/7/2018	2/1/2019
Recebimento da estrutura física do sistema de pesquisa e treinamento	Recebimento da estrutura física do sistema de pesquisa e treinamento	ATRASADA	2/4/2019	2/22/2019
Recebimento do sistema de gás e fumaça	Recebimento do sistema de gás e fumaça	ATRASADA	3/11/2019	4/9/2019
Recebimento do sistema de prevenção contra incêndio	Recebimento do sistema de prevenção contra incêndio	ATRASADA	3/11/2019	4/1/2019
Recebimento dos sistemas de monitoramento	Recebimento dos sistemas de monitoramento	ATRASADA	3/11/2019	3/22/2019

**ADESÃO À METODOLOGIA**

75.00%  
(11/27/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/04/2021

1. O projeto deixou de constar da lista de projetos estratégicos por meio do BG 056/21.
2. O último report foi em 16/09/2019.
3. O projeto passou ao status CANCELADO de acordo com as informações do item 1.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GPCIU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb Krüger
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (4/19/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** O referido projeto não chegou a ter Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado.**DADOS DO GERENTE ATUAL:** TC QOBM/Comb. Krüger com sua nomeação publicada em BG n.º 228/2020.**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** O projeto não chegou a ser definido, estruturado ou iniciado.**REPORT DO GERENTE:** Nada a informar.**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Nada a informar.**STATUS:** Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Customização do sistema eletrônico de saúde**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	09.03 Identificar, mapear, melhorar e informatizar os processos do sistema de saúde estabelecendo o foco no atendimento célere e de qualidade ao Bombeiro-Militar e seus dependentes
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	2ºSGT QBMG-1 HUGO SILVA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ADESÃO À METODOLOGIA				
 16.67% (4/14/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/06/2021

Projeto "Customização do sistema eletrônico de saúde" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21

1. Supervisor TC Luís Cláudio
  2. Gerente: 2º SGT QBMG 1 HUGO DE SOUSA SILVA JÚNIOR
  3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
  4. Não há EAP no GPWeb.
  5. Projeto a iniciar, nunca houve report.
  6. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .
  7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
  8. Status do projeto: CANCELADO
  9. O projeto está relacionado à iniciativa 9.1 do PLANES
- Cancelado, perdeu o sua temporalidade devido a não intervenção do gerente.  
REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% e retirado do PLANES no BG 56.



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Definição de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl CEZAR
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (4/19/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021  
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.  
DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Cezar com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2021.  
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido publicado, o referido projeto foi CANCELADO antes de sua definição e estruturação. Teve seu cancelamento publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00121262/2020-06 e deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.  
REPORT DO GERENTE: Nada a informar.  
ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto poderá, futuramente, ser incorporado como subprojeto do projeto "Implementar o sistema de comunicação digital/crítica (Rádio Digital)" por ter ações atreladas aos produtos derivados da implantação do mesmo.  
STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm OSIEL
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (5/24/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

24/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.

O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.

Não há apresentação da estrutura analítica no GPWeb.

Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 056/21.

Status: Cancelado.



**PROJETO:** CANCELADO

54.16%


**Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	04. Consolidar a governança corporativa.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o público interno
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	CECOM
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/RRm NOBLE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00033751/201/-89

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Divulgação do PLANES em Boletim Geral	Publicação do PLANES no Boletim Geral	CONCLUÍDA	4/23/2018	4/27/2018
	Publicação dos Projetos Estratégicos no Boletim Geral	CONCLUÍDA	4/28/2018	5/3/2018
	Publicação dos PLASES no Boletim Geral	ATRASADA	5/4/2018	5/14/2018
Divulgação do PLANES em meio eletrônico	Divulgar o PLANES no site do CBMDF	CONCLUÍDA	4/27/2018	5/4/2018
	Divulgar o PLANES na página do CBMDF no Facebook	CONCLUÍDA	5/5/2018	5/25/2018
	Produzir vídeo-aulas sobre o uso das ferramentas de gestão da estratégia	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/4/2018
	Divulgar no site do CBMDF as vídeo-aulas sobre o uso das ferramentas de gestão estratégica	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/7/2018
Divulgação do PLANES nos cursos da Corporação	Divulgação da PLANES no CAO adm	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/21/2018
	Divulgação do PLANES no CHO	CONCLUÍDA	6/22/2018	6/29/2018
	Divulgação do PLANES no CAEO	CONCLUÍDA	6/30/2018	7/9/2018
	Divulgação do PLANES no CFO	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/17/2018
Divulgação do PLANES nas unidades do CBMDF	Produzir a arte do banner que será colocado nas unidades do CBMDF	ATRASADA	7/18/2018	7/20/2018
	Confeccionar o banner que será colocado nas unidades do CBMDF	ATRASADA	7/21/2018	8/10/2018
	Distribuir os banners que serão colocados nas unidades do CBMDF	ATRASADA	8/11/2018	8/17/2018
	Capacitar os comandantes de unidades sobre o PLANES para multiplicação de conhecimentos	ATRASADA	8/18/2018	10/15/2018
Workshop de divulgação do PLANES	Planejamento	ATRASADA	6/4/2020	6/15/2020
	Divulgação	ATRASADA	6/16/2020	6/30/2020
	Execução	ATRASADA	7/10/2020	7/10/2020



**ADESÃO À METODOLOGIA**



ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

24/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 084/18.

O último report data de 04/03/20.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 195/20.

Status: Cancelado.

**PROJETO:** CANCELADO

58.57%

**Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMOP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm NEGRÃO
<b>PROCESSO SEI</b>	


ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer padrão de trabalho da equipe de projeto	Estabelecer padrão de trabalho da equipe de projeto	ATRASADA	4/23/2018	5/11/2018
Estabelece padrão para as atividades de combate a incêndio florestal	Analisar a viabilidade de aplicação	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelecer padrão para investigação de incêndio	Analisar a viabilidade de aplicação	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelecer padrão para as atividades de combate a incêndio urbano	Analisar a viabilidade de aplicação	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações relacionados à equipamentos, EPI's, técnicas e agentes extintores (internacional, nacional ou local)	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Ampliar a doutrina por meio de instruções de uso de espuma e água nas atividades de combate a incêndio urbano	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
	Propor ações logísticas de pesquisa para compra e distribuição de EPI's e demais equipamentos de Combate a Incêndio de Urbano	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelecer padrão para o serviço de análise de projeto	Analisar a viabilidade de aplicação	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/25/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
Estabelecer padrão para o serviço de vistoria	Analisar a viabilidade de aplicação	ATRASADA	5/14/2018	5/14/2018
	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer padrão para o serviço de vistoria	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
1. Reunião de nivelamento (DINVI)	1. Reunião de nivelamento (DINVI)	CONCLUÍDA	5/16/2018	5/18/2018
2. Estabelecimento de padrão de trabalho da equipe de projeto (DINVI)	2. Estabelecimento de padrão de trabalho da equipe de projeto (DINVI)	CONCLUÍDA	5/18/2018	5/25/2018
Estabelecer padrão para o serviço de atendimento e despacho	Discutir o problema e verificar os padrões internacionais existentes	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/21/2018
	Selecionar ou definir o padrão a ser alcançado	CONCLUÍDA	5/21/2018	6/4/2018
	Validar a proposta com a gerência do projeto	CONCLUÍDA	6/4/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/15/2018
3. Estabelecimento de fontes para o padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	3. Estabelecimento de fontes para o padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/1/2018
Estabelecer padrão para as atividades de salvamento	Analisar a viabilidade de aplicação e estabelecer os padrões na área de salvamento (terrestre e aquático)	CONCLUÍDA	5/14/2018	6/8/2018
	Reunir, discutir, estabelecer funções e selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional ou local) sobre salvamento	CONCLUÍDA	5/14/2018	6/8/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	5/28/2018	6/8/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/8/2018
Selecionar fontes de dados e informações (DIVIS)	Selecionar fontes de dados e informações (DIVIS)	ATRASADA	6/1/2018	6/5/2018
4. Criação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	4. Criação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	CONCLUÍDA	6/1/2018	7/7/2018
Estabelecer padrão para atendimento pré-hospitalar	Selecionar fontes de dados e informações (internacional, nacional e local)	ATRASADA	5/14/2018	5/25/2018
	Analisar a viabilidade de aplicação	CONCLUÍDA	5/28/2018	6/1/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	6/4/2018	6/8/2018
	Publicar em BG o padrão	ATRASADA	6/11/2018	6/22/2018
Revisar o indicador de tempo resposta	Readequar o indicador aos padrões estabelecidos	CONCLUÍDA	6/18/2018	6/22/2018
	Validar no Alto Comando a proposta	CONCLUÍDA	6/25/2018	6/29/2018
	Publicar em BG a proposta validada	CONCLUÍDA	7/2/2018	7/6/2018
5. Avaliação e validação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	5. Avaliação e validação do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	CONCLUÍDA	7/7/2018	7/21/2018
Consolidar as publicações em um único documento	Consolidar as publicações em um único documento	ATRASADA	7/9/2018	7/13/2018
Publicar em BG proposta consolidada	Publicar em BG proposta consolidada	ATRASADA	7/16/2018	7/20/2018
Validar no Alto Comando proposta consolidada	Validar no Alto Comando proposta consolidada	ATRASADA	7/16/2018	7/20/2018
6. Chancela do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	6. Chancela do padrão para o serviço de perícia de incêndio (DINVI)	ATRASADA	7/21/2018	7/31/2018



**ADESÃO À METODOLOGIA**



ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 084/2018.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Negrão com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

**PROJETO:**


CONCLUÍDO

**Fazer a Aquisição de ABSLs**

100.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DEALF
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm RASIA
<b>PROCESSO SEI</b>	053-0008453/2018-51

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	1ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	CONCLUÍDA	8/4/2017	3/1/2018
Repasse de contrapartida - convênio 838452/2016	Repasse de contrapartida - convênio 838452/2016	CONCLUÍDA	10/23/2017	1/2/2018
2ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	2ª Solicitação de Aquisição de viaturas ABSL	CONCLUÍDA	12/29/2017	10/1/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	CONCLUÍDA	3/2/2018	5/21/2018
Aquisição de viaturas ABSL - convênio 818849/2015	Aquisição de viaturas ABSL - convênio 818849/2015	CONCLUÍDA	3/5/2018	10/1/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	Aprovação de Emenda Parlamentar	ATRASADA	4/26/2018	4/26/2018
Aprovação de Emenda Parlamentar	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 1	ATRASADA	4/26/2018	4/26/2018
Aquisição de viaturas ABSL - convênio 838452/2016	Aquisição de viaturas ABSL - convênio 838452/2016	CONCLUÍDA	5/9/2018	9/3/2018
Recebimento de ABSL - Convênio 818849/2015	Recebimento de ABSL - Convênio 818849/2015	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/28/2018
Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 2	Recebimento de ABSL - FCDF - Fase 2	CONCLUÍDA	10/2/2018	11/26/2018
Recebimento de ABSL - 838452/2016	Recebimento de ABSL - 838452/2016	CONCLUÍDA	1/21/2019	3/22/2019

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓



SIM



NÃO

NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/06/2021

Foram recebidas:

07 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 1

07 viaturas tipo ABSL por meio do convênio 818849/2015 celebrado entre SSP/DF e MJ

03 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 2

De acordo Com informação do MAJ CONTI, em 06/06/19, o projeto está finalizado com o recebimento de todas as viaturas e o pagamento efetuado.



0.00%

**PROJETO:** CANCELADO**Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COESP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb VIEIRA
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**16.67%  
(4/14/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✗	PLASE publicado	✗
Custo estimado	✗	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

14/04/2021

Projeto "Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 20, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Formar equipes de alta performance para respostas a grandes emergências"

1. Supervisor TC Luís Cláudio
2. Gerente: TEN CEL OBM Comb. DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
4. Não há EAP no GPWeb
5. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .
6. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
7. Status do projeto: A INICIAR
8. O projeto está relacionado à iniciativa 1.4 do PLANES

Projeto retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Formar equipes de alta performance para respostas a grandes emergências".

Status: CANCELADO

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% e retirado do PLANES no BG 56, onde virou ação.

**PROJETO:****CANCELADO****Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos**

11.65%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	04. Consolidar a governança corporativa.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DEALF
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb PEREIRA
<b>PROCESSO SEI</b>	


ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Comunicação e consulta	Publicar o termo de abertura do projeto em BG	CONCLUÍDA	7/20/2020	7/27/2020
	Enviar memorando às diretorias informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
Enviar memorando às diretorias informando do início do projeto e seus respectivos objetivos	Memorando para a DICOA	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
	Memorando para a DIMAT	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
	Memorando para a DIOFI	CONCLUÍDA	8/28/2020	8/28/2020
Solicitação de atualização dos reports das ações de controle na ferramenta SAEWEB	Memorando para a DICOA	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
	Memorando para a DIMAT	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
	Memorando para a DIOFI	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
Registro e relato	Solicitação de atualização dos reports das ações de controle na ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/4/2020
Diagnóstico	Elaboração do Modelo de relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	ATRASADA	9/22/2020	9/22/2020
	Diagnóstico de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	ATRASADA	9/23/2020	9/23/2020
Diagnóstico de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DICOA	ATRASADA	9/23/2020	9/23/2020
	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DIMAT	ATRASADA	9/23/2020	9/23/2020
	Memorando solicitando preenchimento do relatório de execução do Plano de Implantação das Ações de Controle para a DIOFI	ATRASADA	9/23/2020	9/23/2020
Análise	Análise do relatório da DIMAT	ATRASADA	9/28/2020	9/28/2020
	Análise do relatório da DICOA	ATRASADA	9/29/2020	9/29/2020
	Análise do relatório da DIOFI	ATRASADA	9/30/2020	9/30/2020
Análise e avaliação	Análise	ATRASADA	9/28/2020	9/30/2020









ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise e avaliação	Avaliação	ATRASADA	10/1/2020	10/5/2020
Avaliação	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DICOA	ATRASADA	10/1/2020	10/1/2020
	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DIOFI	ATRASADA	10/2/2020	10/2/2020
	Avaliação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle ainda não implementadas pela DIMAT	ATRASADA	10/5/2020	10/5/2020
Implementação	Implementação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle	ATRASADA	10/19/2020	11/25/2020
Implementação das medidas necessárias para dirimir entraves relativos à execução das ações de controle	Implementação das medidas necessárias para a DICOA	ATRASADA	10/19/2020	11/25/2020
	Implementação das medidas necessárias para a DIMAT	ATRASADA	10/19/2020	11/25/2020
	Implementação das medidas necessárias para a DIOFI	ATRASADA	10/19/2020	11/25/2020

## ADESÃO À METODOLOGIA

 60.00% (9/30/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	!
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021

Projeto "Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 139, de 27 de julho de 2020.

- Supervisor: TC Luís Cláudio
- Gerente: TEN CEL Helio Pereira Lima
- Aprovação de TAP publicada no BG conforme adesão à metodologia.
- Há EAP no GPWeb.
- Último report em 28/08/2020 que informa: Informação enviada por meio da Circular 04 no processo 00053-00077099/2020-29: "Objetivo posto para este projeto é dar maior efetividade às ações constantes do Plano de ação de gestão de riscos do DEALF."
- Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial pois não está na lista do BG 056/2021.
- Status do projeto: Cancelado.
- O projeto está relacionado à iniciativa 4.1 do PLANES.

As próximas tarefas estão relacionadas à fase de diagnóstico.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto parcialmente executado e já virou processo no setor, tendo o plano de ações de controle revisado.



98.68%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CAP QOBM/Comb Silva Mendonça
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR na DITIC	CONCLUÍDA	8/23/2021	8/24/2021
	Publicação do subcomitê da GR da DITIC	CONCLUÍDA	8/24/2021	8/27/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos na DITIC	CONCLUÍDA	8/26/2021	8/27/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	8/30/2021	9/1/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	9/2/2021	9/3/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	9/2/2021	9/3/2021
	Apresentação do Artefato de Escopo, Contexto e Critérios	CONCLUÍDA	9/3/2021	9/3/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	9/2/2021	9/3/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	9/3/2021	9/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	9/30/2021	10/6/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	10/7/2021	10/13/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	9/3/2021	9/3/2021
	Comunicação com as partes interessadas	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Definição do escopo	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Estrutura Organizacional	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira da DITIC	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	instrumentos de Planejamento	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021




ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Legislação aplicada	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Partes Interessadas	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Plano Plurianual	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Responsabilidades	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Força de trabalho	CONCLUÍDA	9/6/2021	9/10/2021
	Achados de Auditoria	CONCLUÍDA	9/8/2021	9/13/2021
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	9/13/2021	9/17/2021
	Competências e objetivos da DITIC	CONCLUÍDA	9/20/2021	9/21/2021
	Critérios de Riscos	CONCLUÍDA	9/22/2021	9/24/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	9/27/2021	9/29/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	CONCLUÍDA	10/14/2021	10/15/2021
	Orientações para desenvolvimento da Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	10/18/2021	10/18/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	CONCLUÍDA	10/25/2021	10/26/2021
	Reunião de validação	CONCLUÍDA	10/27/2021	10/29/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	10/14/2021	10/18/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	10/18/2021	10/22/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	10/25/2021	10/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	11/1/2021	11/3/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	11/4/2021	11/5/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir video aula sobre tratamento de riscos	CONCLUÍDA	11/8/2021	11/9/2021
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	11/8/2021	11/9/2021
	Elaboração da Planilha 5W2H	CONCLUÍDA	11/10/2021	11/16/2021
	Revisão pelo Supervisor do projeto	CONCLUÍDA	11/17/2021	11/19/2021
	Aprovação pelo Subcomitê de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	11/22/2021	11/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	11/25/2021	11/26/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	11/25/2021	11/26/2021
	Elaboração	CONCLUÍDA	11/29/2021	12/3/2021
	Apresentação	CONCLUÍDA	12/6/2021	12/7/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	12/8/2021	12/10/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DITIC	CONCLUÍDA	12/13/2021	12/14/2021
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	12/15/2021	12/17/2021







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	12/20/2021	12/21/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos da DITIC no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	12/22/2021	12/24/2021
	Participar da capacitação para os proprietários dos riscos da DITIC no uso da ferramenta SAEWEB, curso da CGDF.	CONCLUÍDA	12/27/2021	12/29/2021
Registro e relato	Cadastrar o Plano de Ações de Controle da DITIC no SAEWEB	ATRASADA	12/30/2021	12/31/2021

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DITIC" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM/Comb. Ramon com a nomeação publicada no BG n.º 189/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se com status EM ANDAMENTO, contudo apresenta por falta de reports atualizados por parte do gerente.

REPORT DO GERENTE: Em 21/02/2022, a gerente de projeto fez seu último report no GPWeb solicitando à CGDF o cadastramento dos proprietários dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto em estado bem avançado de execução.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.**

11.23%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DERHU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb Sousa de Aguiar
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR do DERHU	CONCLUÍDA	2/4/2022	2/23/2022
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR no DERHU	CONCLUÍDA	2/21/2022	2/23/2022
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos no DERHU	CONCLUÍDA	2/23/2022	2/28/2022
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	2/10/2022	2/10/2022
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	2/14/2022	2/15/2022
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	2/16/2022	2/17/2022
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	2/18/2022	2/28/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	3/1/2022	3/2/2022
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	3/3/2022	3/3/2022
	Apresentação do Artefato de Escopo, Contexto e Critérios	CONCLUÍDA	3/4/2022	3/8/2022
	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	3/4/2022	3/8/2022
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	3/1/2022	3/8/2022
	desenvolvimento / elaboração do contexto	EM ANDAMENTO	3/8/2022	6/3/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	6/6/2022	6/8/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	A INICIAR	6/9/2022	6/13/2022
desenvolvimento / elaboração do contexto	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	3/8/2022	3/9/2022
	Responsabilidades	ATRASADA	3/8/2022	3/10/2022
	instrumentos de Planejamento	ATRASADA	3/10/2022	3/14/2022
	Plano Plurianual	ATRASADA	3/14/2022	3/16/2022
	Definição do escopo	ATRASADA	3/17/2022	3/24/2022
	Estrutura Organizacional	ATRASADA	3/24/2022	3/25/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
desenvolvimento / elaboração do contexto	Competências e objetivos do DERHU	ATRASADA	3/29/2022	4/1/2022
	Gestão Orçamentária-Financeira do DERHU	ATRASADA	4/7/2022	4/13/2022
	Força de trabalho	ATRASADA	4/14/2022	4/22/2022
	Partes Interessadas	ATRASADA	4/25/2022	4/26/2022
	Comunicação com as partes interessadas	ATRASADA	4/27/2022	4/28/2022
	Achados de Auditoria	ATRASADA	4/29/2022	5/12/2022
	Legislação aplicada	A INICIAR	5/13/2022	5/19/2022
	Análise SWOT	A INICIAR	5/20/2022	5/26/2022
	Níveis / Critérios de Riscos	A INICIAR	5/27/2022	5/30/2022
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	A INICIAR	5/31/2022	6/3/2022
Força de trabalho	DIGEP	ATRASADA	4/14/2022	4/22/2022
	DINAP	ATRASADA	4/14/2022	4/22/2022
	DISAU	ATRASADA	4/14/2022	4/22/2022
Partes Interessadas	DIGEP	ATRASADA	4/25/2022	4/26/2022
	DINAP	ATRASADA	4/25/2022	4/26/2022
	DISAU	ATRASADA	4/25/2022	4/26/2022
Comunicação com as partes interessadas	DIGEP	ATRASADA	4/27/2022	4/28/2022
	DINAP	ATRASADA	4/27/2022	4/28/2022
	DISAU	ATRASADA	4/27/2022	4/28/2022
Análise SWOT	DIGEP	A INICIAR	5/20/2022	5/26/2022
	DINAP	A INICIAR	5/20/2022	5/26/2022
	DISAU	A INICIAR	5/20/2022	5/26/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	A INICIAR	6/14/2022	6/15/2022
	Orientações para desenvolvimento da Identificação, Análise e Avaliação	A INICIAR	6/16/2022	6/21/2022
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	6/14/2022	6/21/2022
	Identificação, Análise e Avaliação	A INICIAR	6/22/2022	7/12/2022
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	A INICIAR	7/13/2022	7/26/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	7/27/2022	8/2/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	A INICIAR	8/2/2022	8/4/2022
Identificação, Análise e Avaliação	DIGEP	A INICIAR	6/22/2022	7/12/2022
	DINAP	A INICIAR	6/22/2022	7/12/2022
	DISAU	A INICIAR	6/22/2022	7/12/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	A INICIAR	7/13/2022	7/19/2022
	Reunião de validação	A INICIAR	7/20/2022	7/26/2022
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	8/5/2022	8/10/2022
	DIGEP	A INICIAR	8/11/2022	8/26/2022
	DINAP	A INICIAR	8/11/2022	8/26/2022
	DISAU	A INICIAR	8/11/2022	8/26/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	8/29/2022	8/30/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	A INICIAR	8/31/2022	9/2/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	A INICIAR	8/5/2022	8/8/2022
	Orientações para desenvolvimento da fase de tratamento dos riscos	A INICIAR	8/9/2022	8/10/2022
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	A INICIAR	9/5/2022	9/6/2022
	Orientações para desenvolvimento da fase de implantação das ações de controle	A INICIAR	9/6/2022	9/6/2022
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	A INICIAR	9/5/2022	9/6/2022
	Elaboração	A INICIAR	9/7/2022	9/28/2022
	Apresentação	A INICIAR	9/28/2022	9/28/2022
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	A INICIAR	9/29/2022	10/5/2022
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DERHU	A INICIAR	10/6/2022	10/13/2022
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	A INICIAR	10/13/2022	10/19/2022
Elaboração	DIGEP	A INICIAR	9/7/2022	9/28/2022
	DINAP	A INICIAR	9/7/2022	9/28/2022
	DISAU	A INICIAR	9/7/2022	9/28/2022
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos do DERHU para uso do SAEWEB	A INICIAR	10/20/2022	11/10/2022
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos do DERHU no uso da ferramenta SAEWEB	A INICIAR	11/10/2022	12/1/2022
	Cadastramento do Plano de Implantação das Ações de Controle no SAEWEB	A INICIAR	12/1/2022	12/14/2022
Cadastramento do Plano de Implantação das Ações de Controle no SAEWEB	DIGEP	A INICIAR	12/1/2022	12/14/2022
	DINAP	A INICIAR	12/1/2022	12/14/2022
	DISAU	A INICIAR	12/1/2022	12/14/2022
Registro e relato	Registro e relato	A INICIAR	12/14/2022	12/28/2022



**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**





100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DESEG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb ROBSON MACHADO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR do DESEG	CONCLUÍDA	3/8/2021	3/12/2021
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR no DESEG	CONCLUÍDA	3/15/2021	3/16/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos no DESEG	CONCLUÍDA	3/15/2021	3/16/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	CONCLUÍDA	3/17/2021	3/17/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	CONCLUÍDA	3/18/2021	3/19/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	CONCLUÍDA	3/19/2021	3/19/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	CONCLUÍDA	3/19/2021	3/30/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	CONCLUÍDA	4/4/2021	4/5/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/5/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/4/2021	4/5/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/23/2021
	Orientação para elaboração do contexto	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/5/2021
	Estrutura Organizacional	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	4/20/2021	4/24/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	4/24/2021	4/25/2021
Partes Interessadas	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
Comunicação com as partes interessadas	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Força de trabalho	DIEAP	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Achados de Auditoria	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/19/2021
	Definição do escopo	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Histórico e atribuições	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	instrumentos de Planejamento	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/12/2021
	Legislação aplicada	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Responsabilidades	CONCLUÍDA	4/5/2021	4/13/2021
	Comunicação com as partes interessadas	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Força de trabalho	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira do DESEG	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Partes Interessadas	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Plano Plurianual	CONCLUÍDA	4/6/2021	4/13/2021
	Análise SWOT	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	Competências e objetivos do DESEG	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/23/2021
	Critérios de Riscos	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
Análise SWOT	DIEAP	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/16/2021	4/19/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	CONCLUÍDA	4/26/2021	4/26/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	4/26/2021	4/26/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	CONCLUÍDA	5/15/2021	5/21/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	5/22/2021	5/26/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	5/27/2021	5/31/2021
Identificação, Análise e Avaliação	DIEAP	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	4/27/2021	5/14/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	CONCLUÍDA	5/15/2021	5/18/2021
	Reunião de validação	CONCLUÍDA	5/18/2021	5/21/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	CONCLUÍDA	6/1/2021	6/1/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/1/2021	6/1/2021
	DIEAP	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	DINVI	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	DIVIS	CONCLUÍDA	6/2/2021	6/10/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/11/2021	6/11/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	6/12/2021	6/14/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	CONCLUÍDA	6/13/2021	6/14/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	CONCLUÍDA	6/13/2021	6/14/2021
	Elaboração	CONCLUÍDA	6/14/2021	6/29/2021
	Apresentação	CONCLUÍDA	6/29/2021	6/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	CONCLUÍDA	6/30/2021	7/1/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos do DESEG	CONCLUÍDA	7/2/2021	7/5/2021
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/5/2021	7/9/2021
SAEWEB	Enviar à CGDF, via auditoria, o Plano de Ações do DESEG para cadastramento no SAEWEB	CONCLUÍDA	7/10/2021	7/14/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos do DESEG para uso do SAEWEB	CONCLUÍDA	7/10/2021	7/23/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos do DESEG no uso da ferramenta SAEWEB	CONCLUÍDA	7/15/2021	7/28/2021
Registro e relato	Registro e relato	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/6/2021

## ADESÃO À METODOLOGIA

  
100.00%  
(8/11/2021)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	✓
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



16/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 052, de 18 de março de 2021, com entrega para 2021 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto Implantar a Gestão de Riscos - DESEG". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.O e está relacionado à iniciativa 2.4 do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. ROBSON DELFINO MACHADO, matr. 1399994, Diretor de Investigação de Incêndio, conforme Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto concluído, teve seu TAP aprovado no BG BG 052, conforme adesão à metodologia. Existe a EAP no GPWeb e demais artefatos como cronograma e detalhes do projeto. Houve substituição do Ten-Cel. QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES, matr. 1399992 pelo gerente atual no Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

REPORT DO GERENTE: Último report em 10/08/2021 que informa que foram lançados no SAEWEB os controles e demais elementos constantes do Plano de Implantação das Ações de Controle do DESEG.

REPORT DA SUPERVISÃO: O projeto está completamente concluído e dentro do prazo planejado tendo recebido todo o suporte do supervisor.

STATUS DO PROJETO: CONCLUÍDO.



99.04%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Implantação do Sistema SCIPWEB**






<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DESEG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	ASP OF QOBM/Compl RAFAEL BARROS
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00002583/2018-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Módulo de Vistoria e Análise de Projetos	Desenvolvimento do Módulo de Vistoria e Análise de Projetos no sistema DESEG WEBSCIPWEB - Testes Operacionais	CONCLUÍDA	9/15/2010	11/30/2016
Adequação da IN 001/2016	adequar in 01/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Estabelecer formatos de arquivos a serem analisados	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	prever fluxo de andamento da consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/1/2018
Preparar ambiente de testes do sistema	Alinhar o sistema de testes com o sistema de produção	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
	Solicitar a disponibilização do ambiente de testes em toda rede do GDF e não apenas na DITIC.	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Módulo de Consultas Prévias	Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Preparar ambiente de testes do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/2/2018
Elaborar material de divulgação do sistema	Elaborar folhetos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
	elaborar videos explicativos	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
Acompanhamento e melhorias de uso do sistema	Adequação da IN 001/2016	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Adequações para análise 100% Eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/1/2018
	Elaborar material de divulgação do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	5/31/2018
	Melhoria na interface com usuário	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/23/2018
	Acompanhar a implantação nos locais de atendimento ao público	CONCLUÍDA	6/1/2018	6/7/2018
	Aquisição de escaner de grande formato	CONCLUÍDA	6/28/2018	7/31/2018
Elaborar material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF	Elaborar videos explicativos com cada etapa do processo da análise	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/1/2018
	Elaborar passo a passo da analise de consulta prévia	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/1/2018
Módulo de Análise de Projetos	Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	ATRASADA	2/2/2018	11/30/2021
	Realizar testes no sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/28/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Adequações para análise 100% Eletrônica	levantar qual recurso material mais adequado para análise eletrônica	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	CONCLUÍDA	2/2/2018	7/31/2018
	Realizar estudos sobre a análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
	Realizar estudos sobre produtividade de análise em meio eletrônico	CONCLUÍDA	2/2/2018	10/31/2018
Realizar testes no sistema	reunião com analistas para checar respostas do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	2/28/2018
Disponibilização para a Sociedade de Módulo de Consultas Prévias no sistema SCIPWEB (ACORDO)	Correção de erros do sistema	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/30/2018
	Treinamento dos usuários externos	CONCLUÍDA	2/2/2018	6/29/2018
	Treinamento dos usuarios internos	CONCLUÍDA	2/2/2018	3/30/2018
Levantar qual será a melhor forma de autenticação dos arquivos eletrônicos	verificar possibilidade de interação com SEI	CONCLUÍDA	2/2/2018	7/31/2018
contratação de instituição financeira para a geração de boletos	contratação de instituição financeira para a geração de boletos	CANCELADA	7/3/2018	9/30/2018
Módulo de Vitorias	Módulo de Vitorias Implementado	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Módulo de Vitorias Implementado	Testes operacionais do sistema relativo a vistoria	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Definição de estrategia de implementação por parte da vistoria	Definição de estrategia de implementação por parte da vistoria	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
inicio do uso do sistema pelos usuarios	inicio do uso do sistema pelos usuarios	CONCLUÍDA	6/12/2019	6/12/2019
Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	Implementação do modulo de credenciamento da DIVIS	CONCLUÍDA	7/21/2019	10/14/2019
Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	Contratação empresa de suporte , atualização e correção do sistema	CANCELADA	9/4/2019	12/30/2019
Módulo de análise digital de projetos de instalação contra incêndio e pânico	Definir a forma de autenticação dos pareceres de aprovação	CONCLUÍDA	4/30/2020	5/14/2020
	Desenvolver junto a ditic o módulo de análise digital no SCIP	CONCLUÍDA	5/5/2020	9/9/2020
	Verificar os requisitos junto à DIEAP para criação da análise digital	CONCLUÍDA	5/12/2020	5/20/2020
	Implantação da análise digital	CONCLUÍDA	5/20/2020	9/24/2020
	Correções de erros e melhorias do módulo de análise digital	CONCLUÍDA	11/23/2020	11/25/2020
Ajustar o pagamento de Taxas por meio de boleto eletrônico	acompanhar a contratação do BRB para emissão do boleto de cobrança	CANCELADA	2/2/2018	2/2/2018
	Utilização do sistema SISLANCA	ATRASADA	6/24/2020	11/30/2021

## ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	



## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 137/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 3º SGT QBMG/1 Rafael Barros com sua nomeação publicada em BG n.º 056/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto se encontra em fase final de entrega.

REPORT DO GERENTE: em 29 de outubro de 2021, o gerente de projeto fez seu último lançamento informando que não houve avanço quanto a solução da demanda enviada à equipe do SISLANCA. E que Continua aguardando solução a ser implementada pelo setor.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto transcorre dificuldade aparente junto à equipe do SISLANCA.

STATUS: Apesar do cronograma ainda não ter sido cumprido, o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.

**PROJETO:**

PARALISADO

0.00%

**Implantar a Gestão de Riscos - DISAU**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DISAU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb EDIMAR
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Liderança e comprometimento	Publicação do subcomitê da GR da DISAU	ATRASADA	8/23/2021	8/25/2021
	Escolha do gerente do projeto de implementação da GR da DISAU	ATRASADA	8/24/2021	8/25/2021
	Publicação do termo de abertura do projeto de implementação da Gestão de Riscos da DISAU	ATRASADA	8/26/2021	8/27/2021
Comunicação e consulta	Assistir ao vídeo sobre os conceitos fundamentais de Gestão de Riscos ISO 31000	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o manual de metodologia de gerenciamento de projetos - BG 176, de 14/09/2018	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar o Plano Estratégico Institucional ciclo 2017-2024 - BG 72, de 13/04/2017	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
	Consultar os vídeos da playlist projetos	ATRASADA	8/30/2021	9/1/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e Critério	ATRASADA	9/2/2021	9/3/2021
	Assistir ao vídeo Mapeamento de Processos	ATRASADA	9/2/2021	9/3/2021
desenvolvimento / elaboração do contexto	Achados de Auditoria	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Comunicação com as partes interessadas	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Definição do escopo	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Força de trabalho	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Gestão Orçamentária-Financeira da DISAU	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Histórico e atribuições	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	instrumentos de Planejamento	ATRASADA	9/6/2021	9/14/2021
	Legislação aplicada	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Partes Interessadas	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Plano Plurianual	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Responsabilidades	ATRASADA	9/6/2021	9/10/2021
	Análise SWOT	ATRASADA	9/13/2021	9/17/2021
Competências e objetivos da DISAU	ATRASADA	9/20/2021	9/21/2021	










ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
	Critérios de Riscos	ATRASADA	9/22/2021	9/24/2021
Escopo, Contexto e Critério	Nivelamento de conhecimentos	ATRASADA	9/2/2021	9/3/2021
	desenvolvimento / elaboração do contexto	ATRASADA	9/6/2021	9/24/2021
	Orientação para elaboração do contexto	ATRASADA	9/27/2021	9/28/2021
	Estrutura Organizacional	ATRASADA	9/29/2021	10/1/2021
	Identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade	ATRASADA	10/4/2021	10/5/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	ATRASADA	10/6/2021	10/8/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	ATRASADA	10/11/2021	10/13/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo de identificação, análise e avaliação de riscos	ATRASADA	10/14/2021	10/15/2021
Processo de Avaliação de Riscos	Nivelamento de conhecimentos	ATRASADA	10/14/2021	10/15/2021
	Identificação, Análise e Avaliação	ATRASADA	10/18/2021	10/22/2021
	Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	ATRASADA	10/25/2021	10/29/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	ATRASADA	11/1/2021	11/3/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	ATRASADA	11/4/2021	11/5/2021
Revisão e Consolidação da Matriz pelo gerente do Projeto	Reunião apresentação	ATRASADA	10/25/2021	10/26/2021
	Reunião de validação	ATRASADA	10/27/2021	10/29/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo tratamento de riscos	ATRASADA	11/8/2021	11/9/2021
tratamento dos riscos	Nivelamento de conhecimentos	ATRASADA	11/8/2021	11/9/2021
	elaboração	ATRASADA	11/10/2021	11/16/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	ATRASADA	11/17/2021	11/19/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	ATRASADA	11/22/2021	11/24/2021
Nivelamento de conhecimentos	Assistir ao vídeo do Plano de Implantação das Ações de Controle	ATRASADA	11/25/2021	11/26/2021
Plano de Implantação das Ações de Controle	Nivelamento de conhecimentos	ATRASADA	11/25/2021	11/26/2021
	Elaboração	ATRASADA	11/29/2021	12/3/2021
	Apresentação	ATRASADA	12/6/2021	12/7/2021
	Revisão pelo Supervisor do Projeto	ATRASADA	12/8/2021	12/10/2021
	Validação pelo Subcomitê de Gestão de Riscos da DISAU	ATRASADA	12/13/2021	12/14/2021
	Aprovação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	ATRASADA	12/15/2021	12/17/2021
SAEWEB	Solicitar à CGDF, via auditoria, o cadastramento dos proprietários dos riscos da DISAU para uso do SAEWEB.	ATRASADA	12/20/2021	12/21/2021
	Solicitar à CGDF, via auditoria, a capacitação dos proprietários dos riscos da DISAU no uso da ferramenta SAEWEB.	ATRASADA	12/22/2021	12/24/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SAEWEB	Participar da capacitação para os proprietários dos riscos da DISAU no uso da ferramenta SAEWEB, curso da CGDF.	ATRASADA	12/27/2021	12/29/2021
Registro e relato	Cadastrar o Plano de Ações de Controle da DISAU no SAEWEB	ATRASADA	12/30/2021	12/31/2021

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (11/12/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	×	Existe TAP	×
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	×
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DISAU" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ainda não tem, será nomeado por meio do TAP.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto a iniciar com previsão de início para 23/08/2021.

REPORT DO GERENTE: não se aplica, projeto a iniciar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: não se aplica, projeto a iniciar.

STATUS DO PROJETO: a iniciar.



35.07%

**PROJETO:** **CANCELADO****Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	04. Consolidar a governança corporativa.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/RRm CLÁUDIO DE AQUINO ALENCAR
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00068666/2017-51

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Autoavaliação das Práticas Gerenciais	Pontuação das práticas gerenciais	CONCLUÍDA	10/25/2016	10/31/2016
	Descrição das práticas gerenciais	CONCLUÍDA	3/28/2017	3/31/2017
	Validação das respostas	CONCLUÍDA	7/3/2017	12/13/2017
Autoavaliação dos resultados	Elaboração da ferramenta de pesquisa de resultados	ATRASADA	2/5/2018	4/9/2018
	Pesquisa junto aos setores demandados	ATRASADA	4/16/2018	5/4/2018
	Cômputo das respostas	ATRASADA	5/14/2018	7/6/2018
Plano de Melhoria da Gestão	Elaborar Plano de Melhoria da Gestão	ATRASADA	8/1/2018	11/16/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (5/25/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

25/05/2021

O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 221/17.

Retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/18

Último report data de 21/02/18.

O status do projeto é CANCELADO.

**PROJETO:****CANCELADO**






29.63%

**Implementação do laboratório de ciência do fogo**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DINVI
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb HELEN
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Insumos para pesquisas na área da ciência do fogo	Publicação do termo de referência	CONCLUÍDA	7/4/2016	8/5/2016
	Licitação e contratação	CANCELADA	8/8/2016	5/31/2017
	Execução e recebimento	CONCLUÍDA	6/1/2017	8/31/2017
Insumos para instalação do cone calorímetro	Publicação do termo de referência	ATRASADA	1/1/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/2/2018	8/31/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	9/3/2018	12/31/2018
Cone calorímetro e insumos para sua instalação	Publicação do termo de referência	ATRASADA	1/1/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/2/2018	8/31/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	9/3/2018	12/31/2018
Contêineres marítimos para o laboratório da ciência do fogo	Publicação do termo de referência	CONCLUÍDA	1/2/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/30/2018	6/29/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	7/2/2018	12/31/2018
Painel radiante e ensaio de ignitabilidade	Publicação do termo de referência	ATRASADA	1/1/2018	3/30/2018
	Licitação e contratação	ATRASADA	4/2/2018	8/31/2018
	Execução e recebimento	ATRASADA	9/3/2018	12/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (4/19/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00068663/2017-17 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/RRm Sérgio Brito com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto relata que na tarefa de "Licitação e contratação" informando que um novo balizamento de preços estaria sendo realizado antes do início da licitação.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.



55.91%

**PROJETO:****ATRASADO****Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	2ºSGT QOBM/RRm HENRIQUE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00065261/2020-66

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise do Sistema de Relatórios	Análise do Sistema de Relatórios	CONCLUÍDA	3/9/2020	4/17/2020
Modelagem de Dados (Física)	Modelagem de Dados (Física)	CONCLUÍDA	4/20/2020	5/15/2020
Desenvolvimento do Software	Desenvolvimento do Software	ATRASADA	5/18/2020	11/13/2020
Planejamento de Implantação	Definições	CONCLUÍDA	8/3/2020	8/10/2020
Preparação de Ambientes (Teste e Produção)	Ambiente Dados	CONCLUÍDA	8/10/2020	8/12/2020
	Ambiente Web	CONCLUÍDA	8/10/2020	8/12/2020
Implantação do Software	Criação Data Bases (Teste e Produção)	CONCLUÍDA	8/12/2020	8/17/2020
	Carga (ETL) e Validação dos Dados	CONCLUÍDA	8/21/2020	9/2/2020
	Integração das Ocorrência	CONCLUÍDA	8/22/2020	9/3/2020
Validação de Ambientes	Ambiente de Teste	ATRASADA	9/8/2020	9/11/2020
	Ambiente de Produção	ATRASADA	9/14/2020	9/18/2020
	Integração de Base de Dados	ATRASADA	9/21/2020	9/25/2020
Liberação de Ambiente e Testes	Contactar CMD da OBM Piloto	ATRASADA	9/25/2020	9/28/2020
	Capacitação da OBM Piloto	ATRASADA	9/29/2020	10/6/2020
	Produção de Vídeos de Capacitação	ATRASADA	9/29/2020	10/6/2020
	Teste Sistema pela OBM Piloto	ATRASADA	10/12/2020	11/6/2020
Expansão da Implantação	Comando Especializado	ATRASADA	11/9/2020	11/16/2020
	COMAR I	ATRASADA	11/16/2020	11/23/2020
	COMAR II	ATRASADA	11/23/2020	11/30/2020
	COMAR III	ATRASADA	11/30/2020	12/7/2020
	COMAR IV	ATRASADA	12/7/2020	12/14/2020
Fechar Ambiente de Teste	Fechar Ambiente de Teste	ATRASADA	12/15/2020	12/15/2020
Geração de Relatórios	Geração de Relatórios	ATRASADA	12/15/2020	12/24/2020
Migração de Dados Para Produção	Migração de Dados Para Produção	ATRASADA	1/1/2021	1/4/2021



## ADESÃO À METODOLOGIA



100.00%  
(4/19/2022)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT RRm Henrique com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020. O referido Gerente pediu exoneração da PTTC em julho de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontra-se atrasado em sua estrutura atual (EAP), contudo o fato é atribuído a mudanças quanto a ferramenta de desenvolvimento. Gerando dessa forma, a necessidade de aprendizado e assimilação de novos conhecimentos por parte da equipe do CBMDF. Até o presente momento, o módulo de incêndio florestal encontrasse em fase de teste e adequações.

REPORT DO GERENTE: tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC e em virtude do 2º SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: reforçando os dados de execução do projeto, ficou constatado que a mudança de ferramenta de desenvolvimento gerou atraso considerável à execução do projeto como um todo. Contudo, essa mudança é vista como positiva por este supervisor pois cria uma maior integração e alinhamento entre as ferramentas de desenvolvimento do CBMDF e a SUTIC do GDF, promovendo também uma iteração consistente e planejada entre os futuros sistemas desta corporação.

É importante relatar também que em 11/05/2021 no DODF n.º 087/2021, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) de integração do SGO, que tem como objetivo de estabelecer interoperabilidade entre os registros dos diversos sistemas de atendimento emergencial de segurança pública. Tal fato tem fomentado por parte desse GT, a possibilidade de adquirir ou reformular a estrutura de registros de ocorrências utilizadas pelo CBMDF. Dessa forma, este supervisor enxerga a possibilidade de problemas quanto a implementação de novos módulos de relatórios do RAD.

Este supervisor aponta a necessidade de substituição do atual gerente para o 2º SGT Darlan da DITIC, tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC. Informo ainda que em virtude de inconsistências de dados cadastrados dentro do sistema de origem SGO-FÊNIX, esta sendo reestruturado nova base de dados para correção do dado antes da complementação.

STATUS: Em 19/04/2022 o projeto apresenta o status ATRASADO.

**PROJETO:**

ATRASADO


0.00%

**Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)**





<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb DIAS
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00077138/2019-54

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Consecução da Licitação da PRF	Consecução da Licitação da PRF	ATRASADA	4/1/2021	10/1/2021
Aquisição dos equipamentos	Aquisição dos equipamentos	ATRASADA	10/1/2021	4/1/2022
Instalação e configuração dos equipamentos	Instalação e configuração dos equipamentos	ATRASADA	4/1/2022	7/1/2022
Serviço de Suporte Técnico	Serviço de Suporte Técnico	ATRASADA	4/1/2022	10/1/2022
Capacitação de pessoal técnico e dos usuários do sistema	Capacitação de pessoal técnico e dos usuários do sistema	A INICIAR	7/1/2022	10/1/2022

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. DiasMaia com sua nomeação publicada em BG n.º 203/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto até a presente data não possui qualquer informação de sua execução junto ao GPWEB, embora tem-se conhecimento de sua execução.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: O projeto apresenta o status EM ATRASO.



**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Inaugurar a nova Policlínica**

100.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	09.07 Construção da nova sede da Policlínica
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	CTROL
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm ROBERTO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar a Inauguração da Policlínica	Planejar a Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/31/2018
Validar no Alto Comando Planejamento da Inauguração da Policlínica	Validar no Alto Comando Planejamento da Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	8/1/2018	8/31/2018
Publicar em Boletim da Corporação a Inauguração da Policlínica	Publicar em Boletim da Corporação a Inauguração da Policlínica	CONCLUÍDA	9/3/2018	10/19/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 83.33% (12/7/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

01/02/2019

Projeto Concluído

**PROJETO:** CONCLUÍDO


100.00%

**Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL**





<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	CTROL
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm ROBERTO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Inauguração do Auditório	Inauguração do Auditório	CONCLUÍDA	4/3/2017	6/22/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 100.00% (10/22/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

23/04/2021

Projeto "Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, publicado novamente no BG 222, de 22 de novembro de 2018.

- Supervisor: TC Luís Cláudio
- Gerente: CEL ROBERTO
- Tem TAP.
- Tem EAP no GPWeb.
- Projeto concluído.
- Último report em 18/09/2018 que informa: Auditório inaugurado em 08/06/2018.
- Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial.
- Status do projeto: concluído.
- O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.

REPORT DA SUPERVISÃO: Obra entregue

**PROJETO:** CANCELADO**Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs**

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DERHU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb TOMAZ
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 0.00% (10/22/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	×	Existe TAP	×
	Existe EAP	×	PLASE publicado	—
	Custo estimado	×	Reports atualizados	×
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

26/04/2021

Projeto "Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, publicado novamente no BG 228, de 8 de dezembro de 2020.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: CEL JOSTON
3. Não tem TAP no GPWeb.
4. Não tem EAP no GPWeb.
5. Projeto a cancelado.
6. Não tem report, nem nunca teve.
7. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial, pois não está na lista do BG 056/2021.
8. Status do projeto: cancelado.
9. O projeto está relacionado à iniciativa 1.1 do PLANES.

REPORT DA SUPERVISÃO: Este projeto não chegou a ser planejado e muito menos executado no GPWeb formalmente.

**PROJETO:** CANCELADO


0.00%

**Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF**





<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb VIEIRA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definir áreas de risco do DF	Consultar norma	ATRASADA	7/27/2020	9/4/2020
	Consultar norma	ATRASADA	7/27/2020	9/4/2020
	Definir áreas de risco do DF	ATRASADA	7/27/2020	9/4/2020
Definir quantidade de vistorias por dia	Definir quantidade de vistorias por dia	ATRASADA	8/12/2020	8/25/2020
separar areas de risco por area geografica	separar areas de risco por area geografica	ATRASADA	9/4/2020	9/14/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (11/17/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

15/04/2021

Projeto "Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF"

- Supervisor: TC Luís Cláudio
- Responsável pela ação: TEN CEL VIEIRA
- Não tem TAP aprovado em BG.
- Há EAP no GPWeb.
- Projeto a iniciar, nunca houve report.
- Nunca houve report.
- Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

8. Status do projeto: CANCELADO.

O projeto está relacionado à iniciativa 2.3 do PLANES.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% e se tornou ação no BG 56.



100.00%

**PROJETO:** CONCLUÍDO**Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb MAIA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Lançamento do novo portal	Lançamento do novo portal	CONCLUÍDA	1/5/2021	1/22/2021

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/19/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado ou publicado.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Everton com sua nomeação publicada em BG n.º 228/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta o lançamento do novo portal do CBMDF.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Mapeamento de processos finalísticos**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb TEIXEIRA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Capacitacao dos recursos humanos em mapeamento de processos	nível analista	CONCLUÍDA	7/20/2017	8/24/2017
	nível melhoramento de processos	CONCLUÍDA	8/30/2017	9/29/2017
Mapeamento de processos de APH	Identificar as saidas do processo	CONCLUÍDA	10/2/2017	10/6/2017
	Identificar os clientes	CONCLUÍDA	10/9/2017	10/13/2017
	Identificar as entradas	CONCLUÍDA	10/16/2017	10/20/2017
	Identificar os componentes	CONCLUÍDA	10/23/2017	10/27/2017
	Identificar os fornecedores	CONCLUÍDA	10/30/2017	11/3/2017
	Documentar o processo atual	CONCLUÍDA	11/6/2017	11/10/2017
	Identificar as melhorias necessarias	CONCLUÍDA	11/13/2017	11/17/2017
	Escolher as melhorias a serem aplicadas	CONCLUÍDA	11/20/2017	11/24/2017
	Documentar o processo melhorado	CONCLUÍDA	11/27/2017	12/1/2017
Mapeamento de processos de salvamento	Identificar as saidas do processo	CONCLUÍDA	12/4/2017	12/8/2017
	Identificar os clientes	CONCLUÍDA	12/11/2017	12/15/2017
	Identificar as entradas	CONCLUÍDA	12/18/2017	12/22/2017
	Identificar os componentes	CONCLUÍDA	12/26/2017	12/29/2017
	Identificar os fornecedores	CONCLUÍDA	1/2/2018	1/5/2018
	Documentar o processo atual	CONCLUÍDA	1/8/2018	1/12/2018
	Identificar as melhorias necessarias	CONCLUÍDA	1/15/2018	1/19/2018
	Escolher as melhorias a serem aplicadas	CONCLUÍDA	1/22/2018	1/26/2018
	Documentar o processo melhorado	CONCLUÍDA	1/29/2018	2/2/2018
Mapeamento de processos de combate a incendio	Identificar as saidas do processo	CONCLUÍDA	2/5/2018	2/9/2018
	Identificar os clientes	CONCLUÍDA	2/12/2018	2/16/2018
	Identificar as entradas	CONCLUÍDA	2/19/2018	2/23/2018
	Identificar os componentes	CONCLUÍDA	2/26/2018	3/2/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Mapeamento de processos de combate a incêndio	Identificar os fornecedores	CONCLUÍDA	3/5/2018	3/9/2018
	Documentar o processo atual	CONCLUÍDA	3/12/2018	3/16/2018
	Identificar as melhorias necessárias	CONCLUÍDA	3/19/2018	3/23/2018
	Escolher as melhorias a serem aplicadas	CONCLUÍDA	3/26/2018	3/30/2018
	Documentar o processo melhorado	CONCLUÍDA	4/2/2018	4/6/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

100.00%  
(2/21/2018)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

23/11/2018

O projeto foi concluído tendo sido impresso em forma de caderno de processos e foi publicado o encerramento do referido projeto.


**PROJETO:** CANCELADO

65.25%

**Mapear e melhorar os processos do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	05. Aperfeiçoar a gestão
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos de apoio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DERHU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb JOSTON
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Mapeamento de processos finalísticos	Mapeamento de processos finalísticos	CONCLUÍDA	7/3/2017	4/6/2018
Mapeamento de Processos do EMG	Mapeamento de Processos do EMG	CONCLUÍDA	3/5/2018	9/28/2018
Mapear processos finalísticos do DESEG	Mapear processos finalísticos do DESEG	ATRASADA	3/5/2018	11/20/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**


75.00%  
(11/17/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/04/2021

O último report registrado é de 20/11/2018.

Embora não tenham sido apresentados novos reports. Houve informes que o projeto foi concluído e que novo projeto de implantação do INOVA teria início.

A falta de encerramento do processo no GPWeb não permite uma conclusão assertiva sobre a conclusão do processo.

A partir do BG 195/20 o projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos.

Portanto, o status do projeto é CANCELADO.



**PROJETO:** CANCELADO

40.73%

**Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.02 Prover as OBM's de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DERHU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb IVALDO
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00108132/2020-70

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
DESEG	DIEAP	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DINVI	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DIVIS	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
DEALF	DICOA	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DIMAT	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DIOFI	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
DEPCT	DIPCT	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DIREN	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DITIC	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
DERHU	DIGEP	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DINAP	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DISAU	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Definir padronização de implantação e uso do sistema	Criar biblioteca de integração dos formulários;	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	Definir estratégia de implantação dos processos	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	Fazer análise de risco periódica sobre uso da ferramenta	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	Monitorar o funcionamento da integração com o SEI e prever possíveis problemas;	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	padronização de uso do sistema por parte da equipe de implantação	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	Prever a contratação renovação contratual do Singular;	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Estruturação da equipe de implantação	Capcitação da Equipe de implantação	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	Captar Recursos Humanos de TI (estagiários ou militares);	ATRASADA	12/3/2020	1/31/2021
	Plano de valorização o trabalho da comissão;	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
Processos de Implantação por setor	COMOP	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DEALF	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processos de Implantação por setor	DEPCT	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DERHU	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	DESEG	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (4/29/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

29/04/2021

Projeto "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação intitulada "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova"

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: TEN CEL IVALDO OS DE ALMEIDA
3. Não tem TAP aprovado.
4. Tem EAP no GPWeb.
5. Projeto iniciado, porém estava atrasado conforme cronograma e o último report e agora foi cancelado pois virou ação no BG 056
6. Último report em 03/12/2020 que informa: "A equipe foi estruturada com os mesmos componentes da comissão de mapeamento de processos."
7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
8. Status do projeto: CANCELADO.
9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 6.2.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 40.7% e retirado do PLANES no BG 56. Agora foi cancelado pois virou ação no BG 056.

**PROJETO:** **CANCELADO**

2.43%


**Melhoria dos serviços da COCB**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	SUCOP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb IVALDO
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00069552/2020-23

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Consolidar a estrutura prevista no Regimento Inteno da Corporação.	Adequar espaço físico para acomodar as nova estrutura	PARALIZADA	9/1/2020	1/29/2021
	Propor Norma geral de ação da COCB	ATRASADA	10/1/2020	12/31/2020
Padronização na prestação de serviços de atendimento e despacho	Atualizar o compêndio de procedimentos Padroes	ATRASADA	9/1/2020	12/31/2020
	Estabelecer e adotar ferramenta de controle no preenchimento dos dados das ocorrências	ATRASADA	9/1/2020	11/30/2020
	Estabelecer parâmetros de atendimento	ATRASADA	9/1/2020	11/30/2020
	Estabelecer parametros de despacho	ATRASADA	9/1/2020	11/30/2020
	Adotar ferramenta de consulta rápida aos procedimentos	ATRASADA	11/2/2020	1/26/2021
	Adotar metodologia de controle e fiscalização dos parametros estabelecidos	ATRASADA	11/2/2020	11/2/2020
Estabelecer e Adotar politica de acesso aos sistemas de atendimento e despacho	Estabelecer a politica de acesso aos sistemas de despacho e atendimento	ATRASADA	9/1/2020	10/30/2020
	Adotar a politica estabelecida	ATRASADA	10/30/2020	1/27/2021
Estabelecer e Adotar politica de capacitação continuada de seus integrantes, assim como dos despachantes operacionais dos Grupamentos	Estabelecer a politica de capacitação continuada	ATRASADA	9/8/2020	10/22/2020
	Adotar a politica de capacitação continuada	ATRASADA	10/22/2020	12/7/2020
Estabelecer e Adotar politica de captação de recursos humanos	Estabelecer a poliica de captação de recursos humanos de militares ativos	ATRASADA	9/15/2020	10/15/2020
	Estabelecer a politica de recursos humanos militares veteranos	ATRASADA	9/15/2020	10/15/2020
Estabelecer politica de investimentos constantes em tecnologias e estudos em comunicação crítica.	Disponibilizar oportunidades ao efetivo de cursos e estagio em comunicação crítica	ATRASADA	10/1/2020	3/31/2021
	Inserir a COCB como membro consultivo	ATRASADA	10/1/2020	11/27/2020
	Inserir a COCB como membro em grupos tematicos de tecnologias	ATRASADA	10/1/2020	11/30/2020



**ADESÃO À METODOLOGIA**



ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

O projeto foi inserido no rol de projetos estratégicos por meio de publicação no BG 195/2020 e retirado por meio do BG 056/21.

Último report do gerente foi efetuado em 15/10/2020 informando impossibilidade de atendimento às previsões do Regimento Interno.

Projeto com status alterado para CANCELADO.



100.00%

**PROJETO:** CONCLUÍDO**Metodologia de gestão de projetos do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	11.02 Formalizar e implantar gestão do portfólio de projetos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
<b>PROCESSO SEI</b>	053-067.207/2016

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Alinhamento de conhecimento da equipe	Alinhamento em planejamento estratégico.	CONCLUÍDA	1/2/2017	9/1/2017
	Alinhamento em gestão de projetos	CONCLUÍDA	7/10/2017	8/25/2017
Alinhamento em gestão de projetos	Seleção dos alunos	CONCLUÍDA	7/10/2017	7/21/2017
	Planejamento e agendamento das aulas	CONCLUÍDA	7/24/2017	7/28/2017
	Execução das aulas	CONCLUÍDA	7/31/2017	8/25/2017
Alinhamento em planejamento estratégico.	Seleção dos alunos	CONCLUÍDA	1/2/2017	7/21/2017
	Planejamento e agendamento das aulas	CONCLUÍDA	7/24/2017	7/28/2017
	Execução das aulas	CONCLUÍDA	7/31/2017	9/1/2017
Confecção da minuta da metodologia de gestão de projetos do CBMDF	Análise do PLANES vigente	CONCLUÍDA	8/28/2017	9/1/2017
	Análise do PMBOK	CONCLUÍDA	9/4/2017	9/8/2017
	Seleção das normas do PMBOK diretamente relacionadas à execução do PLANES	CONCLUÍDA	9/11/2017	9/15/2017
	Redigir a minuta utilizando o PMBOK como referência	CONCLUÍDA	9/18/2017	12/12/2017
Publicação da minuta da metodologia de gestão de projetos do CBMDF	Encaminhamento da minuta aprovada para publicação	CONCLUÍDA	12/12/2017	3/15/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(4/29/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✓
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



29/04/2021

Projeto "Metodologia de gestão de projetos do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio

2. Gerente: TC Luís Cláudio

3. Tem TAP no GPWeb.

4. Tem EAP no GPWeb.

5. Projeto concluído.

6. Último report em 14/09/2018 que informa: "Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, de 14 de setembro de 2018."

7. Este projeto não está com acompanhamento.

8. Status do projeto: Concluído.

9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 11.2.

REPORT DA SUPERVISÃO: CONCLUÍDO. Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, de 14 de setembro de 2018.

**PROJETO:**

ARQUIVADO

**Modernizar o sistema de rádio comunicação**

74.30%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00033303/2018-85

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aquisição e instalação	Aquisição e instalação dos equipamentos	ATRASADA	8/31/2017	12/31/2018
Licenciamento	Licenciamento das Frequências ANATEL	CONCLUÍDA	8/31/2017	3/31/2018
Definição de local de instalação	Oficialização dos locais para as repetidoras com a obtenção de mais locais para instalação	ATRASADA	8/31/2017	5/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(4/19/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** CEL QOBM/Comb. Franco com sua nomeação publicada em BG n.º 222/2018.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi ARQUIVADO por motivo de mudança de escopo.

**REPORT DO GERENTE:** O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a necessidade de registrar frequências ponto a ponto na faixa de 380 MHZ.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** O referido projeto foi ARQUIVADO por motivo de mudança de escopo.

**STATUS:** Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status ARQUIVADO tendo em vista que eixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.



100.00%

**PROJETO:** CONCLUÍDO**Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	AJGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm MOURA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição dos brindes	Pesquisa de brindes disponíveis mercado	CONCLUÍDA	4/23/2018	4/24/2018
	A possibilidade de utilização do capacete como brinde	CONCLUÍDA	4/24/2018	4/25/2018
	Escolher a melhor opção	CONCLUÍDA	4/25/2018	4/26/2018
Definição dos setores envolvidos	Pesquisar formaturas semelhantes	CONCLUÍDA	4/26/2018	4/30/2018
	Pesquisar a competência dos setores elencados	CONCLUÍDA	4/27/2018	4/30/2018
	Definir quais setores participarão na organização da formatura	CONCLUÍDA	4/30/2018	5/1/2018
Definição das atribuições dos setores envolvidos	Verificar quais as demandas de serviços a serem desenvolvidos na formatura	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/2/2018
	Selecionar as atribuições de cada setor envolvido de acordo com sua competência.	CONCLUÍDA	5/2/2018	5/3/2018
	Definir as atribuições dos setores envolvidos	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/4/2018
Definição dos padrões da formatura	Pesquisar formaturas semelhantes	CONCLUÍDA	5/4/2018	5/7/2018
	Estuda as especificidades da formatura para os militares da reserva	CONCLUÍDA	5/7/2018	5/8/2018
	Defini o que deverá ser executado na formatura para o militares da reserva	CONCLUÍDA	5/8/2018	5/9/2018
Definição da forma como serão levantados os nomes dos homenageados	Analisar as fontes de dados sobre a passagem de militares para a reserva	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/10/2018
	Escolher a fonte de dados mais confiável	CONCLUÍDA	5/10/2018	5/11/2018
	Escolher uma forma de confirmação dos dados levantados	CONCLUÍDA	5/11/2018	5/14/2018
Produção do pormenorizado	Organizar os materiais levantados no projeto	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/16/2018
	Escolher um modelo de pormenorizado adequado	CONCLUÍDA	5/16/2018	5/17/2018
	Redigir o pormenorizado	CONCLUÍDA	5/17/2018	5/22/2018





**ADESÃO À METODOLOGIA**



ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✗
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado ou publicado.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Moura com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a conclusão do projeto e encaminhamento ao CMT Geral.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

**PROJETO:** CONCLUÍDO**Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DEPCT
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm FERREIRA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar a Otimização de Vagas do Colégio D. Pedro aos Filhos de BM	Planejar a Otimização de Vagas do Colégio D. Pedro aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	5/1/2018	5/11/2018
Validar o Planejamento da Otimização de Vagas ao Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	Validar o Planejamento da Otimização de Vagas ao Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	5/14/2018	5/18/2018
Publicar Vagas do Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	Publicar Vagas do Colégio D.Pedro II aos Filhos de BM	CONCLUÍDA	5/21/2018	5/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

100.00%  
(12/7/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

29/01/2019  
Projeto concluído

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF**

100.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMOPE
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/RRm EVERTON
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento dos tipos de relatórios de ocorrências existentes	Coleta dos modelos de relatórios de cada unidade operacional	CONCLUÍDA	10/2/2017	10/11/2017
	Análise das divergências dos relatórios	CONCLUÍDA	10/13/2017	10/30/2017
	Coleta dos modelos de relatórios de cada unidade operacional	CONCLUÍDA	10/18/2017	10/18/2017
Avaliação de relevância das informações dos relatórios existentes e necessidade de acréscimos	levantamento das diferenças de informações coletadas nos relatórios	CONCLUÍDA	10/31/2017	11/17/2017
	Análise da relevância de cada informação levantada	CONCLUÍDA	11/18/2017	12/1/2017
	verificação da necessidade de acréscimos de informações	CONCLUÍDA	12/1/2017	12/14/2017
Confecção de um relatório padronizado	Priorização das informações do relatório	CONCLUÍDA	12/15/2017	1/3/2018
	Tratamento adequado das informações no relatório padrão	CONCLUÍDA	1/4/2018	1/17/2018
	Finalização do modelo proposto de relatório	CONCLUÍDA	1/17/2018	1/31/2018
Publicação do Relatório PadrEncaminhamento do Relatório Padronizado para análise do EMOPE e COMOPonizado e disponibilização digital	Publicação do Relatório PadrEncaminhamento do Relatório Padronizado para análise do EMOPE e COMOPonizado e disponibilização digital	CONCLUÍDA	1/31/2018	2/2/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(10/22/2020)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



29/04/2021

Projeto "Padronização do relatório de atendimento do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: TC Everton
3. Tem TAP no GPWeb, mas não tem TAP aprovado em BG.
4. Tem EAP no GPWeb.
5. Projeto concluído.
6. Último report em 05/06/2018 que informa: "Finalização do modelo proposto de relatório."
7. Este projeto não está com acompanhamento especial.
8. Status do projeto: Concluído.
9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.4.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto concluído, finalização do modelo proposto de relatório.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb BARROS
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00008548/2020-99

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (4/20/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2021

O projeto foi aprovado e teve seu TAP publicado em BG n.º 151/20 sendo nomeado como seu gerente o sr. Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcia Amarilio da Cunha Silva.

Embora tenha sido aprovado, o projeto não possui EAP documentada ou lançada no sistema GPWEB. Sendo assim não possui nenhum report por parte de seu Gerente de Projeto.

Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020, de 16 de outubro de 2020.



47.27%

**PROJETO:** CANCELADO**Política de Controle e Transparência da Corporação**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	05. Aperfeiçoar a gestão
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	05.03 Atualizar as normas corporativas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL Ref LACERDA
<b>PROCESSO SEI</b>	053-00069856/2017-95

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Minuta da Política de Controle e Transparência	Elaboração da Minuta da Política	CONCLUÍDA	9/25/2017	9/29/2017
Contribuição	Contribuição da Controladoria e SELEG	ATRASADA	10/2/2017	12/31/2017
Nota de Boletim	Elaboração da Nota de Boletim	ATRASADA	1/1/2018	1/15/2018
Boletim Geral	Publicação em Boletim Geral	ATRASADA	1/16/2018	1/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(4/22/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

22/04/2021

O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 e retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/2018. Apesar de não ter sido indicado o relacionamento com o plano estratégico, o projeto foi classificado na iniciativa 05.03.

Até a sua retirada os reports estavam atualizados e a última informação diz que a minuta foi encaminhada à SELEG/EMG para análise.

O Status do projeto é CANCELADO



100.00%

**PROJETO:** CONCLUÍDO**Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	08. Capacitar e gerir por competências.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb MÁRCIA
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-000112069/2020-77

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação de Planilha	Criação de Planilha	CONCLUÍDA	3/12/2020	4/23/2020
Encaminhamento à DIREN	Encaminhamento à DIREN	CONCLUÍDA	5/15/2020	6/5/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**40.00%  
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**19/04/2021  
Projeto CONCLUÍDO




52.75%

**PROJETO:** CANCELADO**Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.**





<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DINVI
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb HELEN
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicar o manual de Perícia de Incêndio	Publicar o manual de Perícia de Incêndio	CONCLUÍDA	6/1/2018	10/25/2019
Reforçar a Escala de Peritos	Reforçar a Escala de Peritos	ATRASADA	6/1/2018	4/30/2021
Repositório de investigação de incêndio WIKI	Repositório de investigação de incêndio WIKI	CONCLUÍDA	5/30/2019	3/13/2020
Atualização do SCIPWEB para a versão 2.0	Atualização do SCIPWEB para a versão 2.0	ATRASADA	3/10/2020	11/3/2020
Implementação de campanhas de prevenção de incêndios com base nos dados periciais	Implementação de campanhas de prevenção de incêndios com base nos dados periciais	CONCLUÍDA	4/3/2020	8/21/2020
Implementação de um relatório de incêndio no INOVA	Implementação de um relatório de incêndio no INOVA	ATRASADA	5/5/2020	12/31/2020
Publicação de revista eletrônica semestral da DINVI	Publicação de revista eletrônica semestral da DINVI	ATRASADA	7/1/2020	8/31/2020
Análise pericial da totalidade das ocorrências de incêndio no âmbito do DF	Análise pericial da totalidade das ocorrências de incêndio no âmbito do DF	ATRASADA	8/24/2020	11/30/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (4/19/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

O projeto foi retirado do rol de projetos estratégicos em execução por meio do BG 195/20.

O último relato apresenta data inconsistente dado que está indicando a data futura de 30/04/21.

O status do projeto foi alterado para CANCELADO.





0.00%

**PROJETO:** CANCELADO**Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	08. Capacitar e gerir por competências.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb MÁRCIA
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00058960/2020-50

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (11/16/2020)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 por meio de aprovação do TAP no BG 171/20.

Não há EAP registrada no GPWeb, tampouco reports de execução.

O projeto foi retirado do rol de projetos a serem executados por meio do BG 056/21.

O Status de "A iniciar" foi alterado para "Cancelado".



76.41%

**PROJETO:**


ATRASADO

**Projeto de Lei Bombeiros Temporários**





<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ANIBAL
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Abertura do processo SEI	Abertura do processo SEI	CONCLUÍDA	10/1/2020	10/2/2020
Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	Estudo e elaboração da minuta preliminar do projeto de lei	CONCLUÍDA	10/2/2020	11/2/2020
Encaminhamento ao Chefe do EMG para apreciação	Encaminhamento ao Chefe do EMG para apreciação	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/2/2020
Encaminhamento do Chefe do EMG às Seções do EMG para apreciação	Encaminhamento do Chefe do EMG às Seções do EMG para apreciação	CONCLUÍDA	11/2/2020	11/9/2020
Consolidação das contribuições setoriais	Consolidação das contribuições setoriais	CONCLUÍDA	11/9/2020	12/9/2020
Encaminhado da minuta final do PL ao Comandante-Geral	Encaminhado da minuta final do PL ao Comandante-Geral	ATRASADA	12/9/2020	12/31/2020
Encaminhamento da minuta final do PL ao Chefe do EMG	Encaminhamento da minuta final do PL ao Chefe do EMG	CONCLUÍDA	12/9/2020	12/9/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/19/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio do BG 195/20.

Dados do gerente atual: TC QOBM/Comb. Pedro Aníbal Caixeta

Dados de execução do projeto: O projeto está sendo executado no processo SEI 00053-00094667/2020-56 e encontra-se com 76,41% da execução prevista realizada.

Report do gerente: O último report, de 05/04/2021, foi confeccionado pelo supervisor do projeto e informa que a proposta foi consolidada no memorando 116(52324539) e encaminhada ao Chefe do EMG em 09/12/2020.

Análise do supervisor: Sugere-se que o projeto seja encaminhado a outras instâncias de avaliação e aprovação interna.

Status: PROJETO ATRASADO



**PROJETO:** CONCLUÍDO

**Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade**

100.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.02 Garantir acesso à internet de qualidade nas unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
GDFNET na SEPLAG	Primeira FASE FIBRA OTICA	CONCLUÍDA	1/1/2009	1/1/2010
	Segunda Fase Wimax	CONCLUÍDA	1/1/2011	1/1/2012
Diagnóstico do FRAME RELAY	Encerramento e não renovação FRAME RELAY	CONCLUÍDA	1/1/2011	12/31/2012
CBMDF na GDFNET	Primeiros Pedidos	CONCLUÍDA	5/13/2013	4/2/2014
	Instalação nas Unidades	CONCLUÍDA	4/22/2014	4/7/2017

**ADESÃO À METODOLOGIA**

  
100.00%  
(4/20/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021  
**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento S.E.I. n.º 00053-00069448/2017-33 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.  
**DADOS DO GERENTE ATUAL:** MAJ QOBM/Compl. Mourão com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.  
**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.  
**REPORT DO GERENTE:** Nada a informar.  
**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Nada a informar.  
**STATUS:** Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

100.00%

**Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DESEG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/RRm MILHOMEM
<b>PROCESSO SEI</b>	96580/2019-80

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
	Identificar normas legais relacionadas	ATRASADA	8/13/2019	8/15/2019
Identificar normas legais relacionadas	Pesquisar Leis e Decretos	ATRASADA	8/13/2019	8/13/2019
	Pesquisar Normas Brasileiras	ATRASADA	8/13/2019	8/13/2019
	Pesquisar Normas Internacionais	ATRASADA	8/14/2019	8/15/2019
Relacionar potenciais fontes de pesquisa	Pesquisar publicações de outras corporações estaduais	CONCLUÍDA	8/16/2019	8/16/2019
	Pesquisar trabalhos acadêmicos	CONCLUÍDA	8/19/2019	8/19/2019
Estudo do referencial pesquisado	Conhecer as Normas Brasileiras	CONCLUÍDA	8/20/2019	8/20/2019
	Conhecer as normas das corporações estaduais	CONCLUÍDA	8/21/2019	8/22/2019
	Conhecer as Normas Internacionais	CONCLUÍDA	8/23/2019	8/23/2019
	Conhecer as normas legais	CONCLUÍDA	8/26/2019	8/27/2019
	Conhecer os trabalhos publicados em instituições de especialização	CONCLUÍDA	8/28/2019	9/9/2019
Redação de proposta	Redigir proposta de conteúdo técnico	CONCLUÍDA	9/2/2019	9/12/2019
	Orientar o conteúdo ao serviço da Corporação	CONCLUÍDA	9/13/2019	10/9/2019
Disponibilização da PNT ao Presidente do CSESCIP	Incluir a proposta redigida em processo SEI	CONCLUÍDA	10/30/2019	10/31/2019
	Encaminhar o processo ao Presidente do CSESCIP	CONCLUÍDA	10/30/2019	10/30/2019
Avaliação da PNT pelo CSESCIP	Relatar considerações apresentadas pelo CSESCIP	CONCLUÍDA	10/31/2019	1/20/2020
Apresentação de versão avaliada da PNT em reunião do CSESCIP	Apresentar em reunião do CSESCIP as considerações	CONCLUÍDA	5/28/2020	5/29/2020
	Definir versão habilitada pelo CSESCIP	CONCLUÍDA	6/10/2020	6/10/2020
Publicação em DODF da versão aprovada em reunião para Consulta Pública	Disponibilizar no SEI a versão da proposta para DODF	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/18/2020
Apresentar ao CSESCIP considerações da sociedade	Expôr em reunião do CSESCIP impactos na PNT	CONCLUÍDA	9/17/2020	9/17/2020
Avaliação das considerações da sociedade	Relatar considerações apresentadas pela sociedade	CONCLUÍDA	9/17/2020	9/17/2020
	Homologação do texto em ATA	CONCLUÍDA	10/6/2020	10/27/2020
Disponibilizar versão habilitada PNT para DODF	Encaminhar via SEI proposta final da PNT para DODF	CONCLUÍDA	10/27/2020	11/10/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Versão Final da PNT disponível para DODF SEI 00053-00096580/2019-80	Versão Final da PNT disponível para DODF SEI 00053-00096580/2019-80	CONCLUÍDA	11/8/2020	11/8/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

23/06/2021

O presente projeto está classificado na categoria PLANES do GPWeb, figurando na relação de aprovação dos projetos estratégicos publicada no Anexo 6 do Boletim Geral 195, de 16 de outubro de 2020.

A relação de aprovação dos projetos estratégicos foi republicada por necessidade de ajustes conforme ANEXO 1 do Boletim Geral 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo nomeados como Gerente e Supervisor do projeto, respectivamente, TEN CEL QOBM/RRm. MILHOMEM e TEN CEL QOBM/Comb. RRm. BRAGA:

1. Tem TAP (não localizada a publicação em BG).
2. Tem EAP no GPWeb.
3. Projeto em execução.
4. Data de aprovação consta 11/03/2021 (não localizada a publicação em BG).
5. Publicação da Norma Técnica para sistema de chuveiros automáticos (não localizada a publicação em BG).
6. Este projeto não está com acompanhamento especial
7. Status do projeto: Concluído.
8. Físico executado consta 100%.
9. Portifólio 2020.
10. Processo SEI: 96580/2019-80

Não figura mais na publicação das metas, ações e projetos estratégicos (BG 056 de 24 de março de 2021)



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm ATHOS
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**



0.00%  
(6/28/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	×	Existe TAP	×
Existe EAP	×	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	×

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

22/04/2021

O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 056/21.

O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial). O status do projeto é CANCELADO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Realizar Ingresso de Bombeiros**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DEPCT
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm FERREIRA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das necessidades de pessoal	Captação das demandas de pessoal dos diversos setores	CONCLUÍDA	4/27/2016	5/3/2016
	Compilação das demandas de pessoal	CONCLUÍDA	5/4/2016	5/17/2016
	Análise das Demandas pelo EMG;	CONCLUÍDA	5/18/2016	12/20/2016
	Definição de prioridades pelo Comando	CONCLUÍDA	12/21/2016	7/25/2017
	Apresentação da planilha de impacto financeiro pela DIOFI e EMG	CONCLUÍDA	7/26/2017	12/18/2017
Aprovação	Solicitação de autorização ao governador pelo CBMDF	CONCLUÍDA	12/19/2017	12/26/2017
	Verificação de disponibilidade de recursos orçamentários junto a SEPLAG	CONCLUÍDA	12/27/2017	1/17/2018
	Aprovação do Governador	CONCLUÍDA	1/18/2018	1/31/2018
	Inclusão na LOA	CONCLUÍDA	1/31/2018	3/28/2018
	CBMDF autorizado para iniciar a licitação	CONCLUÍDA	3/28/2018	4/4/2018
Licitação da empresa	Elaboração o projeto básico	CONCLUÍDA	4/4/2018	4/17/2018
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	4/18/2018	5/2/2018
	Divulgação do Edital	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/16/2018
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	5/17/2018	6/7/2018
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	6/8/2018	6/28/2018
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	6/29/2018	7/12/2018
	Contratação da empresa	CONCLUÍDA	7/13/2018	7/19/2018
Realização do concurso	Nomeação da Comissão de Execução do Contrato.	CONCLUÍDA	7/18/2018	7/24/2018
	Lançamento do edital	CONCLUÍDA	7/25/2018	9/12/2018
	Realização das inscrições	CONCLUÍDA	9/13/2018	10/10/2018
	Realização da prova escrita	CONCLUÍDA	10/11/2018	10/25/2018
	Realização dos exames físicos	CONCLUÍDA	10/26/2018	12/10/2018
	Convocação para inspeção de saúde	CONCLUÍDA	12/11/2018	1/9/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Realização do concurso	Convocação para investigação social e funcional e sindicância da vida pregressa	CONCLUÍDA	1/10/2019	2/6/2019
	Convocação para avaliação psicológica	CONCLUÍDA	2/7/2019	3/7/2019
	Publicação do resultado definitivo e lista de aprovados	CONCLUÍDA	3/8/2019	3/14/2019

**ADESÃO À METODOLOGIA**100.00%  
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/03/2020

Embora o projeto tenha sido concluído em 2019, será aberto novo projeto em 2020 que levará em conta os artefatos e lições aprendidas neste projeto.




**PROJETO:** CANCELADO**Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT**

20.05%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	08. Capacitar e gerir por competências.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DERHU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Intd LUIZ FILHO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Análise Documental	Análise Documental	ATRASADA	3/1/2018	3/30/2018
Entrevistas com Gestores	Entrevistas com Gestores	ATRASADA	3/19/2018	3/19/2018
Grupos Focais - Reuniões	Grupos Focais - Reuniões	ATRASADA	3/26/2018	3/30/2018
Aplicação de Questionários	Aplicação de Questionários	ATRASADA	3/30/2018	3/30/2018
Elaboração e Apresentação do Relatório Final	Elaboração e Apresentação do Relatório Final	ATRASADA	4/2/2018	5/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 50.00% (5/26/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

26/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 084/18.

O último report data de 23/08/2019.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 195/20.

Status: Cancelado.

**PROJETO:** CANCELADO

20.78%

**Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Compl GEORGE
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com água	Definição dos procedimentos dos ensaios com esguichos de 1	CONCLUÍDA	1/2/2018	1/26/2018
	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	1/26/2018	2/9/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios	CONCLUÍDA	2/9/2018	2/23/2018
Realização de ensaios com esguicho de 1	Realização de ensaio em contêiner	ATRASADA	2/27/2018	4/2/2018
	Realização na casa de fumaça ou local de oportunidade	ATRASADA	4/2/2018	5/2/2018
Aquisição de mais material para queima, caso necessário	Elaboração do processo de aquisição ou confirmação do empréstimo	ATRASADA	3/5/2018	4/27/2018
	Início do processo de aquisição, caso necessário	ATRASADA	4/27/2018	5/2/2018
Aquisição ou empréstimo de esguichos para teste	Elaboração do processo de aquisição ou confirmação do empréstimo	ATRASADA	3/5/2018	4/27/2018
	Início do processo de aquisição, caso necessário	ATRASADA	4/27/2018	5/2/2018
Elaboração do protocolo de combate a incêndio com esguicho de 1"	Análise dos dados dos ensaios	ATRASADA	5/2/2018	6/5/2018
	Criação de proposta de protocolo	ATRASADA	6/5/2018	7/3/2018
Planejamento dos ensaios de combate a incêndio com espuma	Definição dos procedimentos dos ensaios com esguichos de espuma	ATRASADA	5/15/2018	6/15/2018
	Definição do material a ser utilizado	ATRASADA	6/15/2018	6/27/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios	ATRASADA	6/27/2018	7/20/2018
Vistoria e recebimento do material	Recebimento do material	ATRASADA	7/1/2018	7/13/2018
Realização de ensaios com espuma	Realização de ensaio em contêiner	ATRASADA	7/20/2018	9/21/2018
	Realização na casa de fumaça ou local de oportunidade	ATRASADA	9/21/2018	10/26/2018
Planejamento dos ensaios de com materiais com e sem retardante de chama	Definição dos procedimentos dos ensaios com material com e sem retardante de chama	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/15/2018
	Definição do material a ser utilizado	CONCLUÍDA	10/15/2018	10/19/2018
	Elaboração de roteiro dos ensaios com material com e sem retardante de chama	CONCLUÍDA	10/19/2018	11/1/2018
Elaboração do protocolo de combate a incêndio com espuma	Análise dos dados dos ensaios	ATRASADA	10/26/2018	11/30/2018
	Criação de proposta de protocolo	ATRASADA	11/30/2018	12/28/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Realização de ensaios com material com e sem retardante de chama	Realização de pré-teste	CONCLUÍDA	11/1/2018	11/23/2018
	Realização de teste simulando ambiente	CONCLUÍDA	11/26/2018	12/28/2018
	Realização de testes com os materiais individuais	ATRASADA	2/18/2019	4/19/2019
Elaboração de relatório e artigos sobre os testes com materiais com e sem retardante	Elaboração de relatório e artigos sobre os testes com materiais com e sem retardante	ATRASADA	1/22/2019	5/17/2019

**ADESÃO À METODOLOGIA**

  
50.00%  
(11/17/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
--	--	--	--

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

Apesar do projeto continuar em andamento ele foi retirado do rol de projetos estratégicos em execução por meio do BG195/20.

O status do projeto passa ser CANCELADO

**PROJETO:** CANCELADO

42.41%

**Realizar projeto de otimização energética do QCG**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	03.04 Avançar nas metas e conquistas de objetivos da agenda ambiental para o setor público – A3P
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Compl GEORGE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00022566/2018-69

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejamento e determinação das premissas do projeto	Planejamento e determinação das premissas do projeto	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/29/2018
Assinatura do termo de cooperação com empresa para realizar o projeto	Assinatura do termo de cooperação com empresa para realizar o projeto	ATRASADA	7/3/2018	7/31/2018
Finalização do projeto técnico de redução do consumo de energia elétrica do QCG	Finalização do projeto técnico de redução do consumo de energia elétrica do QCG	ATRASADA	8/1/2018	8/31/2018
Submissão do projeto no edital de chamada pública do Programa de Eficiência da Energética (PEE)	Submissão do projeto no edital de chamada pública do Programa de Eficiência da Energética (PEE)	ATRASADA	9/3/2018	10/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/19/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---------	---------	-------------------	-----------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

O Projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio do BG 084/18 e retirado do rol de projetos em execução pelo BG 195/20.

O último report data de 10/06/2019.

O status do projeto foi alterado para CANCELADO.

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

100.00%

**Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	09.06 Realizar campanhas e ações abrangendo atividades de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb MÔNICA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Planejar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/15/2018
Arregimentar componentes para o planejamento	Arregimentar componentes para o planejamento	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/15/2018
Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	Definir e acompanhar a estratégia de planejamento do seminário	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/15/2018
Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Validar no Alto Comando o Planejamento do 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/30/2018
Planejar a Disponibilização de Recursos	Planejar a Disponibilização de Recursos	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/30/2018
Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	Validar no Alto Comando o Planejamento para Disponibilização de Recursos	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	Realizar o 1º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/28/2018
Apresentar relatório do Seminário	Apresentar relatório do Seminário	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/19/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**100.00%  
(10/22/2020)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

01/02/2019

Projeto concluído



0.04%

**PROJETO:** **CANCELADO****Reduzir o prazo de análise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.06 Mapear e melhorar os processos da segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DIEAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb VINÍCIUS ALENCAR
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Encontrar soluções para autorizar apenas profissionais qualificados na área para elaborar PSCIP	Encontrar soluções para autorizar apenas profissionais qualificados na área para elaborar PSCIP	ATRASADA	4/5/2021	6/2/2021
Capacitações Internos	Capacitações Internos	ATRASADA	4/9/2021	12/31/2021
Ampliação da Sede da atual DIEAP	Ampliação da Sede da atual DIEAP	ATRASADA	4/12/2021	4/12/2021
Aprimoramento das Boas Práticas de Análise de Projetos	Aprimoramento das Boas Práticas de Análise de Projetos	ATRASADA	4/12/2021	6/2/2021
Capacitação Externo	Capacitação Externo	ATRASADA	4/12/2021	4/12/2021

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 <b>75.00%</b> (4/19/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

O projeto foi aprovado por meio de publicação do TAP no BG 231/20 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem executados pelo BG 056/21.

Não houve a confecção de nenhum report.

O status do projeto foi alterado para CANCELADO



82.82%

**PROJETO:** CANCELADO**Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/RRm EMILSON
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.	Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/23/2018
Estabelecer competências mínimas necessárias para o serviço de teleatendimento e despacho	Definir competências	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/23/2018
	Definir perfil do atendente e do despachante	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/21/2018
	Estabelecer prioridades	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/16/2018
	Levantar das necessidades de atendimento e despacho	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/12/2018
Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para a DINVI	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o COMOP	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GAEPH	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GPRAM	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Incorporar na carga do CBMDF os terminais	ATRASADA	5/9/2018	10/19/2018
	Levantamento dos equipamentos disponíveis junto ao COMOP	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/18/2018
	Verificar junto ao COMOP quais viaturas receberão os equipamentos	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/18/2018




ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais	Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação	ATRASADA	5/25/2018	12/20/2018
Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso da DINVI	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do COMOP	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GAEPH	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GPRAM	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura da DINVI para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GAEPH para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GPRAM para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do COMOP para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
Aplicar a classificação de ocorrências operacionais	Validar no Alto Comando a Classificação Existente	CONCLUÍDA	5/15/2018	5/18/2018
	Alimentar o Sistema com as Classificações validadas	CONCLUÍDA	5/21/2018	5/25/2018
	Teste de programação	CONCLUÍDA	5/28/2018	8/21/2018
Aprovar projeto pedagógico de capacitação e avaliação periódica dos tele-atendentes e despachantes	Aprovar projeto pedagógico	CONCLUÍDA	5/23/2018	7/6/2018
	Definir instrução de comunicação	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/8/2018
	Definir instrução de telefonia	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/1/2018
	Definir instrução para atendimento 193	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/22/2018
	Definir instrução para o sistema Fênix	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/22/2018
	Definir instrução para Rádio Comunicador operacional	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/29/2018
Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação	Prover os meios necessários para a comunicação do sistema	ATRASADA	5/25/2018	10/1/2018
	Efetuar os testes de conectividade	ATRASADA	10/1/2018	12/20/2018
	Entrega dos equipamentos 100% funcionais	ATRASADA	10/19/2018	10/19/2018
Revisar os protocolos de acionamento, atendimento e despacho de ocorrências	Levantar demandas com interessados	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/4/2018
	Conhecer os protocolos em vigor	CONCLUÍDA	5/30/2018	5/30/2018
	Processar as mudanças necessárias	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/19/2018
	Validar os novos protocolos	CONCLUÍDA	6/19/2018	7/23/2018
Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP	Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP	CONCLUÍDA	8/21/2018	9/20/2018





**ADESÃO À METODOLOGIA**



ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2021

O projeto foi publicado em BG n.º 084/2018 sendo nomeado como seu gerente o sr. CEL QOBM/Comb. Carlos Emilson Ferreira dos Santos e seu TAP não possui uma publicação oficial.

Sua EAP, embora não conste em documento, está lançada no sistema GPWEB.

Embora tenha sido iniciado, o referido projeto CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP e possui o último report por parte de seu Gerente de Projeto em 01/02/2019.

Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020, de 16 de outubro de 2020.

**PROJETO:** CANCELADO

Reestruturar o CGD

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COESP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb ALAN
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 25.00% (4/20/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✗	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado ou publicado.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Everton com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CANCELADO tendo em vista que o CGD deixou de existir na estrutura organizacional do CBMDF e teve suas funções e atribuições absorvidas pela atual COCB.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

**PROJETO:** CANCELADO**Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante**

0.00%


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ISAAC
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	7/4/2020	12/3/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	ATRASADA	12/3/2020	12/7/2020
	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	4/17/2022	5/2/2022
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	ATRASADA	4/5/2022	4/14/2022
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	ATRASADA	4/14/2022	4/22/2022
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	ATRASADA	4/22/2022	8/18/2022
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	A INICIAR	8/18/2022	8/18/2022
	nomeação da comissão de execução (obra)	A INICIAR	8/18/2022	8/19/2022
execução da obra	implantação do canteiro de obras	A INICIAR	8/19/2022	8/30/2022
	demolição de elementos de alvenaria	A INICIAR	8/30/2022	10/14/2022
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	A INICIAR	8/30/2022	10/14/2022
	retirada de esquadrias	A INICIAR	8/30/2022	10/14/2022
	execução de alvenaria	A INICIAR	10/14/2022	3/27/2023
	execução de novas instalações	A INICIAR	10/14/2022	3/27/2023
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	A INICIAR	10/14/2022	3/27/2023
	finalização da reforma	A INICIAR	3/27/2023	10/23/2023
	entrega da primeira edificação	A INICIAR	10/23/2023	12/7/2023
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	A INICIAR	12/10/2022	2/3/2023







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
entrega dos projetos técnicos	entrega dos projetos complementares	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	A INICIAR	12/10/2022	2/3/2023
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	ar condicionado	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	cabeamento estruturado	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	elétrica	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	hidrossanitário	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	incêndio	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	lógica	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023
	paisagismo	A INICIAR	2/3/2023	5/2/2023

## ADESÃO À METODOLOGIA

 66.67% (5/3/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2021

Projeto "Reforma do 6º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA" surge ainda em 2017, no Boletim Geral 221, de 23 de novembro de 2017, com a seguinte nomenclatura "Reforma das unidades pioneiras do CBMDF (3º, 4º, 6º, 16º, 22º, 15º). Ele é efetivamente inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022, e permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 por não possuir entregas para 2021.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
2. Gerente: TEN CEL QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
3. Não tem TAP aprovado em BG, mas tem no GPWeb.
4. Tem EAP no GPWeb, mas o cronograma precisa ser atualizado
5. Projeto CANCELADO no momento pois não tem entrega para 2021
6. Não há nenhum report para este projeto
7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
8. Status do projeto: CANCELADO.
9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.5.

REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%. Não há entrega prevista para 2021, não foi nem iniciado, mas há previsão no PLANO DE OBRAS é para 2024 com um custo aproximado de R\$ 2.500.000 Projeto "Reforma do 6º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA" surge ainda em 2017, no Boletim Geral 221, de 23 de novembro de 2017, com a seguinte nomenclatura "Reforma das unidades pioneiras do CBMDF (3º, 4º, 6º, 16º, 22º, 15º). Ele é efetivamente inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022, e permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 por não possuir entregas para 2021.

**PROJETO:****CANCELADO****Reforma do 15º GBM - Asa Sul**

0.00%


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	4/17/2020	5/4/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	7/4/2020	12/3/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	ATRASADA	12/3/2020	12/7/2020
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	ATRASADA	12/10/2020	1/22/2021
	entrega dos projetos complementares	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	ATRASADA	12/10/2020	1/22/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	ar condicionado	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	cabeamento estruturado	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	elétrica	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	hidrossanitário	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	incêndio	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	lógica	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
paisagismo	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021	
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	ATRASADA	4/5/2021	4/15/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	ATRASADA	4/15/2021	4/19/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	ATRASADA	4/19/2021	7/19/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	ATRASADA	7/22/2021	7/22/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	nomeação da comissão de execução (obra)	ATRASADA	7/29/2021	7/31/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	ATRASADA	8/5/2021	8/13/2021
	demolição de elementos de alvenaria	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	retirada de esquadrias	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	execução de alvenaria	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	execução de novas instalações	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	finalização da reforma	ATRASADA	1/15/2022	6/17/2022
	entrega da primeira edificação	A INICIAR	6/17/2022	7/21/2022

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 66.67% (4/15/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

10/06/2021

Projeto "Reforma do 15° GBM - Asa Sul" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, mas não consta no BG 056/21.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
  2. Gerente: MAJ QOBM Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES
  3. Tem TAP no GPWeb conforme adesão à metodologia.
  4. Existe EAP no GPWeb.
  5. Projeto está previsto para 2022 mas conforme o cronograma do GPWeb está ATRASADO.
  6. Não existe nenhum report
  7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
  8. Status do projeto: CANCELADO
  9. O projeto está relacionado à iniciativa 1.5 do PLANES.
- REPORT DA SUPERVISÃO: Apesar de ser um projeto estratégico as entregas estão previstas para 2022, por esse motivo não consta no BG 056/21.

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

44.20%

**Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00044902/2020-49

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/26/2020	5/26/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/26/2020	8/4/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/26/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/29/2020	5/29/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/29/2020	8/6/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/29/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/30/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	7/2/2020	7/18/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	7/3/2020	2/14/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	7/4/2020	2/17/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/8/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	7/4/2020	7/18/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	6/18/2021	10/17/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/2/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	7/4/2020	7/18/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	8/23/2020	9/23/2020
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	10/8/2020	10/9/2020
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	10/9/2020	10/24/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/24/2020	10/28/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	2/19/2021	2/17/2022
	INC - Incêndio	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	HID - Intalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	7/21/2021	12/19/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	7/21/2021	4/6/2022





ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	EST - Estrutura	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	FND - Fundações	ATRASADA	10/20/2021	1/9/2022
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	11/24/2021	1/2/2022
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	1/2/2022	1/16/2022
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	1/3/2022	2/17/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	1/4/2022	2/17/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	1/5/2022	2/17/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	1/16/2022	2/6/2022
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	Pavimentação	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/18/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/18/2021	10/10/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/31/2021	12/18/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	7/21/2021	12/19/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	Estrutura Metálica	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	7/21/2021	2/9/2022
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	7/21/2021	1/19/2022
	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	10/23/2021	4/6/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	2/19/2021	2/10/2022
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	11/17/2021	2/17/2022
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	8/18/2021	10/17/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/17/2021	11/7/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/8/2021
	Quantitativos	ATRASADA	11/7/2021	11/17/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.5 - CEB	ATRASADA	9/19/2021	2/17/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	SPDA	ATRASADA	9/23/2021	2/17/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	10/2/2021	11/2/2021
	Pagamento	CONCLUÍDA	11/2/2021	12/2/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	12/2/2021	12/7/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	8/15/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/15/2021	10/16/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/16/2021	11/5/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/5/2021	11/20/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	11/20/2021	12/4/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/4/2021	12/19/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/1/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/1/2021	10/10/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/31/2021	10/31/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	7/21/2021	12/18/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	7/21/2021	11/11/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	10/20/2021	12/19/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/20/2021	10/27/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/27/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/1/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/1/2021	12/18/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/18/2021	12/26/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/26/2021	1/9/2022
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	2/19/2021	12/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	10/23/2021	11/8/2021
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	12/15/2021	1/2/2022
	Quantitativos	CONCLUÍDA	1/2/2022	1/16/2022
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	1/16/2022	1/23/2022
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	1/23/2022	2/10/2022
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
RDL - Rede de Dados Lógicos	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/17/2021	11/17/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	1/9/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/9/2022	1/23/2022
	Memoriais	ATRASADA	2/2/2022	2/9/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/17/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	12/29/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/29/2021	1/16/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/16/2022	1/19/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/24/2021	5/6/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	5/7/2022	5/8/2022
	Acompanhamento do processo	A INICIAR	5/8/2022	10/29/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	10/20/2021	11/17/2021
	Quantitativo	ATRASADA	11/17/2021	12/5/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	12/5/2021	12/19/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	ATRASADA	9/23/2021	12/23/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/29/2021	2/17/2022
	Quantitativo	ATRASADA	12/23/2021	2/17/2022
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/3/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/3/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	1/2/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/2/2022	1/16/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/16/2022	1/30/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	2/10/2022	4/13/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sistemas de Combate a Incêndio e	Quantitativo	ATRASADA	2/10/2022	4/13/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Lançamento do sistema	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	12/18/2021	2/21/2022
	Detalhamento	ATRASADA	2/21/2022	3/7/2022
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	3/7/2022	3/22/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	3/22/2022	3/30/2022
	Memoriais	ATRASADA	3/30/2022	4/6/2022
	Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	5/6/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	A INICIAR	5/7/2022	6/6/2022
	Projeto Básico	A INICIAR	6/6/2022	6/11/2022
	Projeto Básico - Aprovação	A INICIAR	6/8/2022	6/8/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório		6/28/2022	6/28/2022
	Edital	A INICIAR	7/2/2022	7/2/2022
	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	7/6/2022	7/6/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	7/24/2022	7/24/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	8/3/2022	8/3/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	9/3/2022	9/3/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	9/5/2022	9/5/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	9/13/2022	9/13/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	9/23/2022	9/24/2022
	Alvará de Construção - Emissão	A INICIAR	9/25/2022	9/25/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	9/27/2022	9/27/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	A INICIAR	9/30/2022	5/30/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	10/5/2022	10/5/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	10/5/2022	10/5/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	10/5/2022	5/5/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	1/4/2023	8/4/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	1/4/2023	10/5/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	1/4/2023	10/5/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	1/4/2023	10/5/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	4/4/2023	9/4/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	4/4/2023	9/4/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Equipamentos	A INICIAR	7/20/2023	10/5/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	10/5/2023	11/4/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	11/4/2023	12/5/2023
	Habite-se	A INICIAR	12/6/2023	2/5/2024

**ADESÃO À METODOLOGIA**



ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022  
Projeto de reforma do 16º GBM - Gama  
Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 16º GBM - Gama  
Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães  
Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.  
Report do gerente: Acompanhamento especial - BG 56/2021. A gerente reporta que o projeto básico corrigido e encaminhado para licitação, conforme documento 82877426, processo SEI 00053-00046948/2022-64.  
Análise do supervisor: Nada a relatar.  
Status: PROJETO EM ANDAMENTO

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

60.98%

**Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00092407/2017-41

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	CONCLUÍDA	1/5/2016	12/19/2017
PB - Projeto Básico	PB - Projeto Básico	CONCLUÍDA	12/26/2017	11/16/2018
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	6/12/2019	4/6/2020
Execução da Obra	Publicação da Comissão Executora de Contrato	CONCLUÍDA	4/27/2020	4/28/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/30/2020
	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/8/2020	5/8/2020
	Execução dos Serviços	ATRASADA	6/9/2020	1/17/2022
	Mobilização da Empresa	CONCLUÍDA	6/29/2020	6/29/2020
	Desmobilização	ATRASADA	9/4/2021	9/4/2021
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	ATRASADA	5/1/2020	12/2/2021
Execução dos Serviços	1ª Medição	CONCLUÍDA	6/9/2020	7/8/2020
	2ª Medição	CONCLUÍDA	7/8/2020	8/6/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	8/6/2020	9/4/2020
	4ª Medição	CONCLUÍDA	9/4/2020	10/7/2020
	5ª Medição	CONCLUÍDA	11/7/2020	12/7/2020
	6ª Medição	ATRASADA	12/7/2020	1/8/2021
	7ª Medição	CONCLUÍDA	1/8/2021	2/8/2021
	8ª Medição	CONCLUÍDA	2/8/2021	3/11/2021
	9ª Medição	CONCLUÍDA	3/11/2021	4/12/2021
	10ª Medição	CONCLUÍDA	4/12/2021	5/13/2021
	11ª Medição	CONCLUÍDA	5/13/2021	6/14/2021
	12ª Medição	CONCLUÍDA	6/14/2021	7/14/2021
	13ª Medição	CONCLUÍDA	7/14/2021	8/12/2021
	14ª Medição	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/14/2021
	15ª Medição	CONCLUÍDA	9/14/2021	10/15/2021







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução dos Serviços	16ª Medição	CONCLUÍDA	10/15/2021	11/17/2021
	17ª Medição	CONCLUÍDA	11/17/2021	12/17/2021
	18ª Medição	ATRASADA	12/17/2021	1/17/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Recebimento	Recebimento Provisório	ATRASADA	9/4/2021	9/27/2021
	Recebimento Definitivo	ATRASADA	9/28/2021	10/19/2021
Processo de Habite-se	Processo de Habite-se	ATRASADA	10/20/2021	12/2/2021

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (4/19/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Projeto de reforma do 1º GBM - Brasília

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 1º GBM - Brasília

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 84/2020.

Report do gerente: Informação do pagamento da 16ª medição no valor de R\$ 74.929,69 conforme documento 76673562 do processo SEI 00053-00216867/2021-57.

Considera-se executada 53% da obra

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

Status: PROJETO EM ANDAMENTO

**PROJETO:**

ATRASADO

0.39%

**Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	A DEFINIR

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	ATRASADA	4/17/2020	4/17/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/17/2020	6/26/2021
	- Previsão orçamentária	ATRASADA	7/11/2020	9/18/2021
1 - EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/17/2020	9/18/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	7/17/2020	3/12/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	5/24/2020	6/9/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	6/9/2020	6/24/2020
	Correções As Built	ATRASADA	6/24/2020	7/8/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	ATRASADA	5/25/2020	1/6/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2021
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	ATRASADA	5/25/2020	6/23/2020
	Nova proposta	ATRASADA	6/24/2020	7/15/2020
	Desenvolvimento	ATRASADA	7/15/2020	8/15/2020
	Aprovação da proposta	ATRASADA	8/30/2020	8/31/2020
	Fechamento da proposta	ATRASADA	8/31/2020	9/15/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	ATRASADA	9/15/2020	9/19/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	5/24/2020	7/8/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	5/26/2020	6/9/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	5/10/2021	9/8/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	7/10/2021	10/9/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022





ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	ATRASADA	5/26/2020	10/4/2020
	Atendimento	ATRASADA	10/4/2020	10/31/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	ATRASADA	7/17/2020	12/14/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	7/17/2020	12/15/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	ATRASADA	10/31/2020	11/3/2020
	Atendimento	ATRASADA	11/3/2020	4/18/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	1/11/2021	6/2/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	5/22/2021	12/3/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	7/12/2021	7/12/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	1/11/2021	1/9/2022
	INC - Incêndio	ATRASADA	4/10/2021	3/5/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	HID - Intalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	6/12/2021	11/10/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	6/12/2021	2/26/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	6/12/2021	12/22/2021
	FND - Fundações	ATRASADA	9/11/2021	12/1/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	10/16/2021	11/24/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	11/24/2021	12/8/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	11/25/2021	1/9/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	11/26/2021	1/9/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	11/27/2021	1/9/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	12/8/2021	12/29/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	ATRASADA	5/26/2020	10/31/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	ATRASADA	10/31/2020	4/18/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	ATRASADA	4/18/2021	4/19/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	Pavimentação	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
HID - Intalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	6/12/2021	11/9/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	6/12/2021	10/3/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	9/11/2021	11/10/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	7/10/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/10/2021	9/1/2021
	Detalhamento	ATRASADA	9/1/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/8/2021	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	9/14/2021	10/3/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/22/2021	11/9/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	6/12/2021	11/10/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	6/12/2021	12/22/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	7/7/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/7/2021	9/7/2021
	Detalhamento	ATRASADA	9/7/2021	9/27/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/27/2021	10/12/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/12/2021	10/26/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/26/2021	11/10/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	6/12/2021	1/1/2022
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	6/12/2021	12/11/2021
	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	9/14/2021	2/26/2022
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	1/11/2021	1/2/2022
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	6/12/2021	1/9/2022
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	7/10/2021	10/9/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	10/9/2021	1/9/2022
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	4/10/2021	3/5/2022
	SPDA	ATRASADA	8/15/2021	1/9/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	8/24/2021	9/24/2021
	Pagamento	ATRASADA	9/24/2021	10/24/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	10/24/2021	10/29/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	9/11/2021	9/18/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	9/18/2021	10/9/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/9/2021	10/23/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/23/2021	11/9/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	11/9/2021	11/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FND - Fundações	Memoriais	ATRASADA	11/17/2021	12/1/2021
ELE - Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	9/14/2021	10/3/2021
	Lançamento do sistema	ATRASADA	9/26/2021	11/9/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	11/9/2021	1/13/2022
	Detalhamento	ATRASADA	1/13/2022	1/27/2022
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	1/27/2022	2/11/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	2/11/2022	2/19/2022
	Memoriais	ATRASADA	2/19/2022	2/26/2022
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	6/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	6/23/2021	9/1/2021
	Detalhamento	ATRASADA	9/1/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/8/2021	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	9/14/2021	10/3/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/22/2021	9/22/2021
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	7/10/2021	9/8/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	9/8/2021	9/29/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	9/14/2021	9/30/2021
	Quantitativos	ATRASADA	9/29/2021	10/9/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	1/11/2021	11/6/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	9/14/2021	9/30/2021
	Detalhamentos	ATRASADA	11/6/2021	11/24/2021
	Quantitativos	ATRASADA	11/24/2021	12/8/2021
	Memorial Descritivo	ATRASADA	12/8/2021	12/15/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	12/15/2021	1/2/2022
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	9/8/2021	10/9/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	9/14/2021	10/3/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/9/2021	11/9/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/9/2021	12/1/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/1/2021	12/15/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/25/2021	1/1/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	ATRASADA	9/26/2021	11/9/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - tomadas gerais	ATRASADA	9/26/2021	11/9/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	ATRASADA	9/26/2021	11/9/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	9/8/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	9/8/2021	10/9/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/9/2021	11/9/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/9/2021	11/20/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	11/20/2021	12/8/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/8/2021	12/11/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	10/16/2021	3/28/2022
	Encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	3/29/2022	3/30/2022
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	3/30/2022	9/20/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	9/11/2021	10/9/2021
	Quantitativo	ATRASADA	10/9/2021	10/27/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/27/2021	11/10/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	ATRASADA	8/15/2021	11/14/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/21/2021	1/9/2022
	Quantitativo	ATRASADA	11/14/2021	1/9/2022
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	6/12/2021	8/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/25/2021	10/9/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/9/2021	11/9/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/9/2021	11/24/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	11/24/2021	12/8/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/8/2021	12/22/2021
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	4/10/2021	3/5/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/2/2022	3/5/2022
	Quantitativo	ATRASADA	1/2/2022	3/5/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	ATRASADA	3/29/2022	4/28/2022
	Projeto Básico	ATRASADA	4/28/2022	5/3/2022
	Projeto Básico - Aprovação	ATRASADA	4/30/2022	4/30/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	A INICIAR	5/24/2022	5/24/2022
	Edital	A INICIAR	5/24/2022	6/25/2022
	Aprovação do setor jurídico	A INICIAR	6/10/2022	6/24/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Definição da modalidade de licitação	A INICIAR	6/10/2022	6/10/2022
	Edital - Publicação	A INICIAR	6/30/2022	6/30/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	A INICIAR	7/31/2022	8/2/2022
	Julgamento das propostas	A INICIAR	7/31/2022	8/2/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	A INICIAR	8/5/2022	8/5/2022
	Comissão Executora - Publicação	A INICIAR	8/15/2022	8/16/2022
	Alvará de Construção - Emissão	A INICIAR	8/17/2022	8/17/2022
	Ordem de serviço inicial	A INICIAR	8/19/2022	8/19/2022
Execução da obra	Serviços preliminares	A INICIAR	8/22/2022	4/21/2023
	Serviços complementares	A INICIAR	8/27/2022	8/27/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	A INICIAR	8/27/2022	8/27/2023
	Fundações e estruturas	A INICIAR	8/27/2022	3/27/2023
	Impermeabilizações	A INICIAR	11/26/2022	6/26/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	A INICIAR	11/26/2022	8/27/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	A INICIAR	11/26/2022	8/27/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	A INICIAR	11/26/2022	8/27/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	A INICIAR	2/24/2023	7/27/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	2/24/2023	7/27/2023
	Equipamentos	A INICIAR	6/11/2023	8/27/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	8/27/2023	9/26/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	9/26/2023	10/27/2023
	Habite-se	A INICIAR	10/28/2023	12/28/2023

**ADESÃO À METODOLOGIA**

  
80.00%  
(4/19/2022)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



19/04/2022

Projeto de reforma do 22º GBM - Sobradinho

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 22º GBM - Sobradinho

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

Início: 17/04/2020

Término: 28/12/2023

Report do gerente: O último report realizado pelo gerente em 29/10/2021 informando a finalização de correções do as built pela seção de projetos do COMAP.

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente atualize os dados e andamento das tarefas e atividades do projeto.

Status: Projeto se encontra ATRASADO.

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ISAAC
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	4/17/2020	5/4/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	7/4/2020	12/3/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	ATRASADA	12/3/2020	12/7/2020
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	ATRASADA	12/10/2020	1/22/2021
	entrega dos projetos complementares	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	ATRASADA	12/10/2020	1/22/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	ar condicionado	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	cabeamento estruturado	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	elétrica	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	hidrossanitário	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	incêndio	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	lógica	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
paisagismo	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021	
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	ATRASADA	4/5/2021	4/15/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	ATRASADA	4/15/2021	4/19/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	ATRASADA	4/19/2021	7/19/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	ATRASADA	7/22/2021	7/22/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	nomeação da comissão de execução (obra)	ATRASADA	7/29/2021	7/31/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	ATRASADA	8/5/2021	8/13/2021
	demolição de elementos de alvenaria	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	retirada de esquadrias	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	execução de alvenaria	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	execução de novas instalações	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	finalização da reforma	ATRASADA	1/15/2022	6/17/2022
	entrega da primeira edificação	A INICIAR	6/17/2022	7/21/2022

## ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (4/30/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

30/04/2021

Projeto "Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2017, com entrega em 2022, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21.

1. Supervisor: TC Luís Cláudio
  2. Gerente: TEN CEL QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
  3. Não tem TAP aprovado em BG, mas tem no GPWeb.
  4. Tem EAP no GPWeb.
  5. Projeto CANCELADO no momento.
  6. Não há nenhum report para este projeto
  7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
  8. Status do projeto: CANCELADO.
  9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.5.
- REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%. Não há entrega prevista para 2021, não foi nem iniciado, mas há previsão no PLANO DE OBRAS.



**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ISAAC
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00094627/2019-71

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	elaboração do edital de licitação (projetos engenharia e arquitetura)	ATRASADA	4/17/2020	5/4/2020
	fases do processo licitatório (projetos)	ATRASADA	7/4/2020	12/3/2020
	assinatura do contrato entre as partes (elaboração de projetos)	ATRASADA	12/3/2020	12/3/2020
	nomear comissão de execução do contrato (projetos técnicos)	ATRASADA	12/3/2020	12/7/2020
entrega dos projetos técnicos	apresentação do projeto de arquitetura para reforma	ATRASADA	12/10/2020	1/22/2021
	entrega dos projetos complementares	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
apresentação do projeto de arquitetura para reforma	correção e aprovação da arquitetura pela comissão executora	ATRASADA	12/10/2020	1/22/2021
entrega dos projetos complementares	acessibilidade	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	ar condicionado	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	cabeamento estruturado	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	elétrica	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	hidrossanitário	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	incêndio	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
	lógica	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021
paisagismo	ATRASADA	1/22/2021	3/22/2021	
unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	elaboração do projeto básico para contratação da execução e encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	unificação da documentação técnica para elaboração do projeto básico (execução de obra)	ATRASADA	3/25/2021	4/5/2021
	elaboração do termo de referência (execução de obra)	ATRASADA	4/5/2021	4/15/2021
	publicação do edital de licitação contratação de empresa para execução	ATRASADA	4/15/2021	4/19/2021
	fases do processo licitatório para contratação da empresa para execução da obra	ATRASADA	4/19/2021	7/19/2021
	assinatura do contrato entre CBMDF e empresa executora (obra)	ATRASADA	7/22/2021	7/22/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
projeto básico para licitação da empresa executora da obra	nomeação da comissão de execução (obra)	ATRASADA	7/29/2021	7/31/2021
execução da obra	implantação do canteiro de obras	ATRASADA	8/5/2021	8/13/2021
	demolição de elementos de alvenaria	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	retirada de elementos de instalações e acabamentos	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	retirada de esquadrias	ATRASADA	8/13/2021	9/13/2021
	execução de alvenaria	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	execução de novas instalações	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	execução e instalação de acabamentos e elementos arquitetônicos	ATRASADA	9/13/2021	1/15/2022
	finalização da reforma	ATRASADA	1/15/2022	6/17/2022
	entrega da primeira edificação	A INICIAR	6/17/2022	7/21/2022

## ADESÃO À METODOLOGIA

 50.00% (4/30/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/07/2021

Projeto "Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega em 2022 permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21.

- Supervisor: TC Luís Cláudio
  - Gerente: TEN CEL QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
  - Não tem TAP aprovado, mas tem no GPWeb.
  - Tem EAP no GPWeb.
  - Projeto CANCELADO no momento
  - Não há nenhum report para este projeto
  - Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.
  - Status do projeto: CANCELADO.
  - O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.5.
- REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%. Não há entrega prevista para 2021, não foi nem iniciado, mas há previsão no PLANO DE OBRAS.



48.75%

**PROJETO:**

PARALISADO

**Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	2/5/2018	12/31/2019
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/1/2018	12/31/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	5/1/2018	12/31/2019
1 - EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/1/2018	12/31/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	5/7/2018	12/31/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	5/7/2018	9/30/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	ATRASADA	5/7/2018	10/1/2020
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	5/17/2018	12/31/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	5/15/2018	5/31/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	5/31/2018	6/15/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	6/15/2018	6/29/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	5/16/2018	12/28/2018
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2018
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	5/16/2018	6/14/2018
	Nova proposta	CANCELADA	6/15/2018	7/6/2018
	Desenvolvimento	PARALIZADA	7/6/2018	8/6/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	8/21/2018	8/22/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	8/22/2018	9/6/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	9/6/2018	9/10/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
	- Previsão Orçamentária	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/29/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	5/17/2018	5/31/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2 - LV - Levantamentos	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/1/2019	8/30/2019
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	7/1/2019	9/30/2020
- PARF	Início de projetos	CONCLUÍDA	5/17/2018	12/31/2019
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	5/17/2018	9/25/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	9/25/2018	10/22/2018
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	10/22/2018	10/25/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/25/2018	4/9/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.1 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/2/2019	5/24/2019
	6.2 - NOVACAP	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
	6.3 - CEB	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
	6.4 - CAESB	ATRASADA	8/2/2019	9/30/2020
	6.5 - SEGETH / CAP	ATRASADA	8/20/2019	11/1/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	5/17/2018	10/22/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	10/22/2018	4/9/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	4/9/2019	4/10/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	8/4/2019	9/30/2020
	Detalhamentos	ATRASADA	9/30/2020	12/1/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	9/30/2020	10/23/2020
	Memorial Descritivo	PARALIZADA	9/30/2020	10/15/2020
	Quantitativos	ATRASADA	9/30/2020	10/22/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	8/4/2019	12/1/2020
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	8/5/2019	10/4/2020
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	8/5/2019	11/17/2020
	Comunicação Visual	PARALIZADA	9/30/2019	12/31/2019
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	9/2/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/2/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	9/4/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/22/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/22/2020	11/12/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	8/5/2019	10/10/2020
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/10/2020	11/6/2020
	Quantitativos	ATRASADA	11/6/2020	11/17/2020
MEC - Instalações Mecânicas	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	8/5/2019	11/25/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	8/4/2019	12/1/2020
	INC - Incêndio	ATRASADA	8/5/2019	12/22/2020
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	8/5/2019	6/16/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	8/5/2019	11/12/2020
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	8/5/2019	11/4/2020
	EST - Estrutura	ATRASADA	8/5/2019	8/20/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	8/5/2019	11/25/2020
	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	8/5/2019	9/28/2020
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	8/5/2019	6/26/2020
	FND - Fundações	ATRASADA	9/2/2019	11/22/2021
	Compatibilização de projetos	ATRASADA	10/4/2019	7/21/2020
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	11/16/2019	10/31/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	11/17/2019	10/31/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	11/18/2019	10/31/2020
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	8/1/2020	10/5/2020
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	10/5/2020	10/20/2020
8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	10/20/2020	11/11/2020	
ELE - Instalações Elétricas	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	8/5/2019	11/4/2020
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	8/5/2019	8/19/2020
	Estrutura Metálica	ATRASADA	8/5/2019	8/20/2020
	Intervenção nas Torres de Treinamento	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
	Galeria de treinamento e cisterna	ATRASADA	6/16/2020	7/30/2020
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	4/10/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	4/10/2020	6/9/2020
	Detalhamento	ATRASADA	6/9/2020	7/22/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/22/2020	8/5/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/5/2020	8/12/2020
	Memoriais	ATRASADA	8/12/2020	8/19/2020
ELE - Sistema Elétrico	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	10/31/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	10/31/2019	9/17/2020
	Detalhamento	PARALIZADA	9/17/2020	9/28/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/28/2020	10/14/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	10/14/2020	10/27/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Memoriais	ATRASADA	10/27/2020	11/4/2020
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	PARALIZADA	8/5/2019	10/31/2019
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	10/31/2019	5/5/2020
	Detalhamento	ATRASADA	5/5/2020	5/27/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	6/16/2020	6/23/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	6/16/2020	6/16/2020
	Memoriais	ATRASADA	6/23/2020	6/26/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	8/5/2019
SAN - Instalações Sanitárias		ATRASADA	8/5/2019	9/22/2020
IMP - Impermeabilização		ATRASADA	9/2/2019	11/1/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	9/2/2019	8/31/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/31/2020	9/23/2020
	Detalhamento	ATRASADA	9/24/2020	10/9/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/9/2020	10/29/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/29/2020	11/10/2020
	Memoriais	ATRASADA	11/6/2021	11/22/2021
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	9/2/2019	9/30/2019
	Quantitativo	ATRASADA	9/30/2019	10/18/2019
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/18/2019	11/1/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	8/5/2019	3/4/2020
	Pavimentação	ATRASADA	4/10/2020	6/16/2020
Est Met - Veicular	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	4/10/2020
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	4/10/2020	6/17/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	6/17/2020	7/16/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	7/16/2020	8/3/2020
Intervenção nas Torres de Treinamento	Torre Tóquio	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
	Torre Yokohama	ATRASADA	6/10/2020	8/12/2020
Estrutura Metálica	Est Met - Veicular	ATRASADA	8/5/2019	8/3/2020
	Est Met Recuperação	ATRASADA	6/16/2020	8/5/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	8/3/2020	8/10/2020
	Memoriais	ATRASADA	8/11/2020	8/20/2020
Est Met Recuperação	Lançamento	CONCLUÍDA	6/16/2020	6/22/2020
	Dimensionamento	CONCLUÍDA	6/22/2020	7/13/2020




ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Est Met Recuperação	Detalhamento	CONCLUÍDA	7/13/2020	8/3/2020
	Quantitativo do projeto	PARALIZADA	8/3/2020	8/5/2020
Galeria de treinamento e cisterna	Lançamento	ATRASADA	6/16/2020	6/22/2020
	Dimensionamento	ATRASADA	6/22/2020	7/13/2020
	Detalhamento	ATRASADA	7/13/2020	7/27/2020
	Quantitativo	ATRASADA	7/27/2020	7/30/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	ATRASADA	7/21/2020	8/20/2020
	Pagamento	ATRASADA	8/20/2020	9/22/2020
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	9/22/2020	9/28/2020
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	PARALIZADA	8/5/2019	7/1/2020
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/1/2020	8/11/2020
	Detalhamento	ATRASADA	8/11/2020	9/3/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/3/2020	9/15/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/15/2020	9/23/2020
	Memoriais	ATRASADA	9/23/2020	9/28/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	8/19/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/19/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	9/4/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/4/2020	9/21/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	9/21/2020	9/22/2020
INC - Incêndio	Incêndio	PARALIZADA	8/5/2019	10/4/2020
	Mapa de rota de fuga	PARALIZADA	10/4/2020	10/19/2020
	SPDA	ATRASADA	10/19/2020	12/1/2020
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/1/2020	12/22/2020
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	10/20/2020	12/2/2020
	Encaminhamento para DIMAT	ATRASADA	12/2/2020	12/4/2020
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	12/4/2020	3/3/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	8/5/2019	8/29/2020
	Dimensionamento do projeto	PARALIZADA	8/29/2020	11/4/2020
	Caderno de especificações	PARALIZADA	11/4/2020	11/19/2020
	Detalhamento	ATRASADA	11/4/2020	11/25/2020
	Memoriais	ATRASADA	11/4/2020	11/20/2020
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/4/2020	11/23/2020







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
10 - Licitação	Elaboração de Edital	ATRASADA	12/4/2020	1/19/2021
	Consulta setores competentes	ATRASADA	1/19/2021	3/3/2021
	Publicação do edital	ATRASADA	3/3/2021	4/15/2021
	Julgamento das propostas	ATRASADA	4/15/2021	5/7/2021
	Adjudicação do vencedor da licitação	ATRASADA	5/7/2021	5/28/2021
Consulta setores competentes	Financeiro	ATRASADA	1/19/2021	2/9/2021
	Jurídico	ATRASADA	1/19/2021	3/3/2021
	Planejamento	ATRASADA	1/19/2021	2/9/2021
11 - Execução contratual	Comissão Executora	ATRASADA	5/31/2021	6/8/2021
	Assinatura do contrato	ATRASADA	6/8/2021	6/9/2021
	Alvará de construção	ATRASADA	6/9/2021	6/16/2021
	Emissão da ordem de serviço	ATRASADA	6/16/2021	6/17/2021
12 - Execução da obra	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	6/17/2021	3/28/2023
	Serviços complementares	ATRASADA	6/17/2021	6/13/2022
	Serviços preliminares	ATRASADA	6/17/2021	9/10/2021
	Fundações e estruturas	ATRASADA	9/10/2021	9/6/2022
	Impermeabilizações	ATRASADA	9/10/2021	4/15/2022
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	1/2/2022	12/28/2022
	Instalações elétricas e eletrônicas	ATRASADA	1/2/2022	12/28/2022
	Instalações hidráulicas e sanitárias	ATRASADA	1/2/2022	12/28/2022
	Equipamentos	A INICIAR	9/28/2022	2/20/2023
	Instalações mecânicas e utilidades	A INICIAR	9/28/2022	5/5/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	A INICIAR	9/28/2022	7/17/2023
	13 - Recebimento da obra	Recebimento provisório	A INICIAR	7/17/2023
Recebimento definitivo		A INICIAR	8/7/2023	12/15/2023
Habite-se		A INICIAR	12/15/2023	4/25/2024

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (8/12/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---





## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto de Reforma e Ampliação do CETOP

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: - BG 137/2020.

Início: 05/02/2021

Término: 25/04/2024 - Recebimento da obra.

REPORT DO GERENTE: Na EAP, na etapa de 10/06/2020, a gerente reporta que: No Processo SEI de aprovação de projeto junto a CAP 00053-00052204/2018-01, documento de exigências de alvará de construção 37768051. FALTA EMITIR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (processo alterado pelo decreto Decreto Nº 40.558, de 24 de março de 2020).

280421 Projeto será retomado para adequações da área externa e reforma das torres, conforme prioridade definida pelo Plano de Obras e Planejamento Estratégico. 28/04/2021. 260521 A iniciar compatibilização de projetos. 26/05/2021.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

STATUS DO PROJETO: PROJETO PARALIZADO

**PROJETO:** CANCELADO

0.00%

**Registro de Preços ônibus**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DIMAT
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ROMULO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição da necessidade do COMÓP(EMOPE)	Confecção do PAM e Envio para DIMAT (EMOPE/COMOP)	ATRASADA	5/11/2017	7/10/2017
Confecção do Termo de Referência (SEPEC/DIMAT)	Confecção do Termo de Referência (SEPEC/DIMAT)	ATRASADA	7/18/2017	8/2/2017
Solicitação de participação na SRP do DETRAN/DF(SubDimat)	Licitação de veículos por SRP do DETRAN/DF (DETRAN/DF)	ATRASADA	8/3/2017	8/3/2017
	Publcação da ARP do DETRAN na página da Intranet do CBMDF (DICOA)	ATRASADA	8/16/2017	9/29/2017
	Publicação da ARP licitada (DETRAN/DF)	ATRASADA	9/7/2017	11/7/2017
Confecção do Edita (DICOA)	Análise Jurídica (ASJUR)	ATRASADA	10/30/2017	1/5/2018
Nomeação da Comissão Executora do Convênio(DICOA)	Execução do Convênio (comissão Executora designada)	ATRASADA	1/1/2018	12/31/2018
	Solicitação do Bem para DIMAT (Comissão executora)	ATRASADA	2/1/2018	3/30/2018
	Contratação por ARP ou Licitação do Objeto(DICOA)	ATRASADA	2/6/2018	6/29/2018
	Recebimento do Bem (Comissão Executora)	ATRASADA	6/4/2018	12/31/2018
Cadastro da proposta de emenda parlamentar no SICONV(Major Conti)	acompanhamento do cadastro no SICONV(Major Conti)	ATRASADA	8/3/2017	8/31/2017
	Aprovação da Proposta Cadastrada no SICO(SENASP)NV	ATRASADA	8/3/2017	12/29/2017
	Formulação do convênio para utilização da emenda parlamentar (GABCG)	ATRASADA	10/2/2017	12/29/2017
	Nomeação da Comissão Executora do Convênio(DICOA)	ATRASADA	1/1/2018	12/31/2018
Licitação (DICOA)	Formalização da ARP e Publicação (DICOA)	ATRASADA	1/5/2018	2/28/2018
	Adjudicação e homologação(DICOA)	ATRASADA	1/22/2018	2/23/2018
Formalização da demanda para empenho na ARP (COMOP ou EMG)	Recebimento da Demanda e Formalização do Pedido de Utilização da ARP mais vantajosa (SEPEC/DIMAT)	ATRASADA	3/1/2018	7/31/2018
	Contratação dos bens do Pedido da ARP (DICOA)	ATRASADA	3/14/2018	7/31/2018
	Disponibilização orçamentária(DIOFI E EMEG)	ATRASADA	4/5/2018	7/27/2018
Contratação dos bens do Pedido da ARP (DICOA)	Nomeação da Comissão executora do Contrato (DICOA)	ATRASADA	3/14/2018	7/31/2018
Recebimento dos Bens do Contrato (Comissão Executora)	Liquidação do Contrato (DIOFI)	ATRASADA	6/1/2018	12/31/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução do Contrato (Comissão Executora do Contrato)	Recebimento dos Bens do Contrato (Comissão Executora)	ATRASADA	6/1/2018	12/31/2018
Recebimento do Bem (Comissão Executora)	Liquidação do Contrato do Convênio (DIOFI)	ATRASADA	6/4/2018	12/31/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**66.67%  
(2/26/2018)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	✗
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

27/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/27.

Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 084/18.

Status: Cancelado.

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

100.00%

**Reinaugurar o Museu em novas Instalações**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ Ref NILO
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Viabilização da exposição	Impressão das fotos	CONCLUÍDA	4/23/2018	6/4/2018
	Transferencia dos materiais	CONCLUÍDA	6/4/2018	6/5/2018
	Disponibilização dos expositores	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/6/2018
Realização da exposição	Montagem da exposição	CONCLUÍDA	6/6/2018	6/7/2018
	Exibição da exposição	CONCLUÍDA	6/8/2018	6/8/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 100.00% (10/22/2020)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

28/09/2018

Projeto concluído. O projeto foi concluído com sucesso na data prevista 08/06/2018. O Museu foi transferido e reinaugurado no foyer do auditório Cel José Nilton Matos de acordo com as atividades descritas no projeto.






**PROJETO:** CANCELADO**Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI**

13.52%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.04 Efetivar a retroalimentação do ciclo operacional
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DINVI
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb HELEN
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Criação do Software	Concepção	CONCLUÍDA	6/4/2018	9/25/2018
	Elaboração	ATRASADA	6/4/2018	10/25/2018
	Construção	ATRASADA	7/1/2018	11/28/2018
	Transição	ATRASADA	9/1/2018	2/12/2019
	Implantação e Estabilização	ATRASADA	1/2/2019	3/25/2019
	Encerramento	ATRASADA	3/3/2019	8/5/2019
Aquisição dos Computadores	Termo de Referencia	ATRASADA	9/30/2018	12/3/2018
	Publicação do Edital	ATRASADA	12/1/2018	2/1/2019
	Licitação Concluída	ATRASADA	2/1/2019	5/6/2019
	Recebimento	ATRASADA	5/1/2019	6/27/2019
Aquisição de software para a retroalimentação	Aquisição de software para a retroalimentação	ATRASADA	10/13/2018	10/15/2018

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/19/2021)	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>	<b>ITEM</b>	<b>STATUS</b>
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2021

Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio do BG 221/17 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem executados pelo BG 084/18.

Não foi indicada a vinculação com objetivos ou iniciativas estratégicas.

O último report data de 01/06/2020.

O status do projeto foi alterado para CANCELADO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb SANDRO
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00019715/2018-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Levantamento das normas operacionais existentes	Coleta de normas operacionais existentes	CONCLUÍDA	4/25/2016	6/13/2016
	Coleta das normas atuais da SSP e SES do DF	CONCLUÍDA	6/13/2016	8/15/2016
Atualização das normas em relação à SSP-DF, SES-DF e nova estrutura administrativa-operacional do CBMDF	Análise referente ao alinhamento das normas operacionais do CBMDF com as normas da SSP e SES do DF	CONCLUÍDA	8/15/2016	9/12/2016
	Análise dos procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	9/12/2016	10/10/2016
	Alinhamento dos procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	10/10/2016	12/19/2016
Confecção de um novo Plano de Emprego Operacional	Inclusão e exclusão de normas	CONCLUÍDA	12/19/2016	2/13/2017
	Inclusão e exclusão de procedimentos operacionais padronizados	CONCLUÍDA	2/13/2017	4/3/2017
	Confecção da minuta do novo Plano de Emprego Operacional	CONCLUÍDA	4/3/2017	5/29/2017
Análise do novo Plano de Emprego Operacional pelo EMG	Análise da minuta de Plano de Emprego Operacional pela SELEG	CONCLUÍDA	7/21/2020	8/24/2020
	Encaminhamento ao Chefe do EMG para publicação em BG	CONCLUÍDA	9/8/2020	9/16/2020
Publicação do Plano em Boletim Geral	Publicação do Plano em Boletim Geral	CONCLUÍDA	9/16/2020	10/6/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**


100.00%  
(4/20/2021)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.

REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a aprovação e publicação da revisão por parte do CMT Geral.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

**PROJETO:** CANCELADO

Revisar a gestão do fundo de saúde

0.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	09.01 Implementar a Política de Saúde
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/CompI GEORGE
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 0.00% (5/27/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	×	Existe TAP	×
	Existe EAP	×	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	×
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

27/05/2021

O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.

O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.

Não há apresentação da estrutura analítica no GPWeb.

Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.

O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 056/21.

Status: Cancelado.



**PROJETO:** CANCELADO

29.37%

**Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CAP QOBM/Compl FONTENELE BRAGA
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal	Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal	ATRASADA	5/12/2020	10/20/2020
Identificação de militares do CBMDF para capacitação no GECOPE	Identificação de militares do CBMDF para capacitação no GECOPE	ATRASADA	7/30/2020	8/7/2020
Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	ATRASADA	7/30/2020	8/7/2020
Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF	ATRASADA	8/7/2020	8/18/2020
Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados	Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados	ATRASADA	8/10/2020	9/30/2020
Integrar bancos de dados existentes	Integrar bancos de dados existentes	ATRASADA	8/18/2020	12/28/2020
Adotar o singular para cadastramento	Adotar o singular para cadastramento	ATRASADA	10/1/2020	10/30/2020
Criar painéis gerenciais para as OBM's	Criar painéis gerenciais para as OBM's	ATRASADA	10/21/2020	12/3/2020
Capacitar pessoal para confecção de planilhas, relatórios e painéis	Capacitar pessoal para atualização no uso do GECOPE	ATRASADA	10/1/2020	10/23/2020
	Capacitar pessoal para elaboração e utilização de planilhas excel	ATRASADA	10/27/2020	11/18/2020
	Capacitar pessoal para elaboração de painéis pelo Power BI	ATRASADA	11/19/2020	12/10/2020
Elaborar normas de uso do banco de dados de pessoal	Normas para acesso ao banco de dados	ATRASADA	9/30/2020	10/22/2020
	Normas para alimentação de dados pelos sistemas	ATRASADA	10/22/2020	11/13/2020
	Normas para criação de novos tipos de dados no banco	ATRASADA	11/13/2020	12/4/2020
	Normas para auditagem do banco de dados	ATRASADA	12/4/2020	12/28/2020

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 75.00% (4/20/2021)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------



### ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 099/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 099/2020.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

REPORT DO GERENTE: Nada a informar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.